


“समृद्ध राप्ती सोनारीको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर्यटन र दिगो पूर्वाधार”

आ.व. २०८१/०८२

सम्पादित योजना, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको

वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमको एकिकृत प्रतिवेदन



मिति २०८२ श्रावण १ गते



राप्ती सोनारी गाउँपालिका

अजैया, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

www.raptisonarimun.gov.np



विषय सूचि

क्र.सं.	शिर्षक	पेज नं.
१.	पृष्ठभूमी	१
२.	गाउँपालिकाको परिचय र भौगोलिक अवस्थिति	१
३.	उद्देश्यहरू	१
४.	गाउँपालिकाको समग्र स्थिति/मूख्य क्रियाकलापहरू	१
५.	वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको स्थिति	३
६.	वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरू	३
७.	योजना तथा पूर्वाधार शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	३
	७.१ स्वीकृत आयोजनाहरूको विवरण	४
	७.२ कार्यान्वयन तह/क्षेत्रको आधारमा	४
	७.३ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि (सम्पन्न संख्या)	४
	७.४ बजेट उप-शिर्षक अनुसार सारांशगत प्रगतिको विवरण (चालु कार्यक्रम समेत)	४
	७.५ आ.व. २०८१/८२ को क्षेत्रगत उपलब्धी	६
८.	आर्थिक प्रशासन शाखा	१०
	८.१ क्षेत्रगत बजेट खर्च	१०
	८.२ वार्षिक एकिकृत आय-व्यय विवरण	१०
९.	आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा	११
	९.१ यस अवधिमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरू	११
	९.२ बेरुजु फल्र्च्यौटको अवस्था	११
१०.	कर्मचारी प्रशासन शाखा	११
	१०.१ आ.व. २०८१/८२ मा यस शाखाबाट भएका प्रमुख कार्यहरू	११
	१०.२ गा.पा., वडा स्तरीय तथा अन्य बैठक सम्बन्धि विवरण	११
११.	सूचना तथा प्रविधि शाखा (Information and Technology Section)	१३
	११.१ आ.व. २०८१/८२ मा भएका प्रमुख कार्यहरू	१३
१२.	सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई शाखा	१४
	१२.१ प्रमुख कार्यहरू	१४
	१२.२ सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहि संख्या	१५
	१२.३ व्यक्तिगत घटनादत्ता	१५
१३.	न्याय कानून तथा मानव अधिकार पर्वद्धन शाखा	१६
	१३.१ यस अवधिसम्म भएका प्रमुख कार्यहरू	१६
	१३.२ मुद्दाको अवस्था	१६
१४.	आन्तरीक राजस्व शाखा	१७
	१४.१ आन्तरीक आयश्रोत अशुली तर्फ	१७
	१४.२ शिर्षकगत अशुली आयश्रोत	१७
१५.	वडा कार्यालयहरूको समष्टिगत प्रगति विवरण (१- ९)	१९
	१५.१ वडा कार्यालय मार्फत भएका विकास सम्बन्धि गतिविधिहरू	१९
१६.	सामाजिक विकास शाखाको वार्षिक समग्र स्थिति	२१

१६.१ स्वास्थ्य शाखा	२१
१७. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा	२३
१७.१ प्रमुख कार्यहरू	२३
१८. महिला तथा बालबालिका शाखा	२६
१८.१ प्रमुख कार्यहरू	२६
१९. आर्थिक विकास शाखातर्फको समग्र स्थिति	२७
१९.१. कृषि शाखा	२७
१९.२ प्रमुख कार्यहरू	२८
२०. पशुपन्छी विकास शाखा	२९
२०.१ पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख उद्देश्यहरू	२९
२०.२ चालु आ.व.को यस अवधिसम्म भएका प्रमुख कार्यहरू	३०
२१. गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास शाखा	३१
२१.१ यस अवधिमा भएका प्रमुख कार्यहरू	३२
२२. सहकारी तथा गैर सरकारी समन्वय शाखा	३२
२२.१ मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	३२
२३. वन वातावरण तथा बिपद् व्यवस्थापन शाखा	३३
२३.१ प्रमुख कार्यहरू	३३
२४. अन्य क्षेत्रहरू	३४
२४.१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	३४
२४.२ भूमि आयोग सेवा केन्द्र	३५
अशल अभ्यासका लागि सम्पादित अन्य मुख्य कार्यहरू	३७-३८
ठेक्का-पट्टा मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरू बार्षिक प्रगति	३९-४३
एकिकृत बार्षिक प्रगति विवरण	४४-११५
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति विवरण	११६
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सशर्त + विशेष+ समपुरक अनुदान) को बार्षिक प्रगति विवरण	११७-१२७
विभिन्न मितिमा पत्र-पत्रिका प्रकाशित समाचारहरू	१२८-१३१
समस्याहरू	१३२

१. पृष्ठभूमि

देशभर सञ्घीयशासनको अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तहहरू मध्ये राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आ.व. २०८१/८२ मा सम्पादन गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रयोजनार्थ २०८२ श्रावण १ गते प्रस्तुत गरिएको वार्षिक समीक्षाको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

२. गाउँपालिकाको परिचय र भौगोलिक अवस्थिति

यस गाउँपालिकाको पूर्वमा दाङ जिल्ला पर्दछ । पश्चिममा कोहलपुर न.पा. र डुडुवा गा.पा. पर्दछ । यस्तै उत्तरमा दाङ र सल्यान जिल्ला पर्दछन् भने दक्षिणमा नरैनापुर गा.पा. र भारतको सीमाना रहेको छ । २०७३ सालमा साविकका छ वटा गाविसहरू:- खासकुशमा, कचनापुर, बैजापुर, बिनौना, फतेपुर र महादेवपुरीलाई समायोजन गरी ९ वडामा विभाजन भई राप्ती सोनारी गाउँपालिका बनावट रहेको छ । गाउँपालिकाको पूर्व-पश्चिम लम्बाई करिब ५३.५ किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर-दक्षिणको चौडाई करिब ४ कि.मि. अनुमान गरिएको छ । यसको कूल क्षेत्रफल १०४१.८२ वर्ग कि.मि. रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना- २०७८ अनुसार यहाँको कूल जनसंख्या ६६,४४५ मध्ये पुरुष संख्या ३१,३२७ (४७.१%) महिला संख्या ३५,११८ (५२.९%) रहेको छ र देशकै धेरै जनसंख्या भएको दोश्रो गाउँपालिका हो ।

नेपाल राज्यका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भेगको मुख्य केन्द्रका रूपमा बाँके जिल्ला रहेको छ । बाँके जिल्लाको दक्षिणी भाग भारतीय सीमानासँग जोडिएकोले यो जिल्लालाई प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा मानिन्छ । बाँके जिल्लाको दक्षिण भागमा तराईको समथर भू-भाग र उत्तरी भागमा पूर्वपश्चिम फैलिएको चुरे शृङ्खला पर्दछ । भौगोलिक बनावटका दृष्टिले यस जिल्लालाई तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ :-

(क) तराईको समथर भूमी

(ख) उत्तरको भावर क्षेत्र

(ग) चुरे पर्वत श्रेणी

जिल्लाको उत्तरीक्षेत्र भावर र चुरे पर्वत शृङ्खलामा पर्ने भएकोले यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको खास चाप नरहेको देखिन्छ । जिल्लाको कूल जमिनमध्ये अधिकांश भूभाग (करिब ७० प्रतिशत) औसत १ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको क्षेत्रले ढाकेको छ भने चुरे क्षेत्रमा जमिन १२३६ मिटर उचाईसम्म उठेको छ । तराईको भूभाग १२७ देखि २७५ मिटर उचाईको बीचमा रहेको छ ।

बाँके जिल्लाका १ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये राप्ती सोनारी पनि एक गाउँपालिका हो । बाँके जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी भू-भाग यस गाउँपालिकाले ओगटेको पाईन्छ । गाउँपालिकाको उत्तर तर्फ चुरे क्षेत्रका टूला पहाड र दक्षिण तर्फ साना साना पहाडहरू रहनुका साथै बीच भागबाट राप्ती नदी बगिरहेको छ । आफैमा एउटा सुन्दर उपत्यका देखिने यस गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा भावर र चुरे पर्वत शृङ्खलाकालाई समेटेने गरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको खास चाप नरहेको देखिन्छ । यस गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति समुद्र सतहबाट १६६ मिटर उचाईदेखि १२३६ मि उचाईसम्म रहेको छ । यो गाउँपालिका २८० १५' ०० "उत्तरी अक्षांस ८१० ७८' ००" पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको यस गाउँपालिका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको छ । (श्रोत:- VDC Profile-२०७५)

३. उद्देश्यहरू

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रयोजनार्थ,
- सूचनाको हक २०६४ को कार्यान्वयन गर्न,
- सरकारले वार्षिक रूपमा सम्पादन गरेका कार्यहरू जनतामाभ पुर्‍याउन,
- गत आ.व. र चालु आ.व.मा सम्पादन भएका कार्यहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्न,

४. गाउँपालिकाको समग्र स्थिति/मुख्य क्रियाकलापहरू

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि उक्त संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ, जसमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था बमोजिम नेपाल अधिराज्यभरी ७५३ वटा स्थानीय तहको स्थापना भएको हो । जसमध्ये राप्ती सोनारी गाउँपालिका पनि एक हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का दफा ११ बमोजिमका कार्यहरू गर्नका लागि गाउँपालिकामा देहाय बमोजिमको साङ्गठनिक संरचना र हने व्यवस्था रहेको छ ।

कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति

क्र.सं.	पद	तह	सेवा	समूह	उप-समूह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	८औं	प्रशासन	सा.प्र.		१	१	०	
२	ईन्जिनियर	७/८औं	ईन्जि.	सिभिल		१	१	०	
३	अधिकृत	७/८औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	१	०	
४	अधिकृत	७/८औं	प्रशासन	लेखा		१	१	०	
५	अधिकृत	६औं	प्रशासन	सा.प्र.		२	१	१	
६	आन्तरीक लेखापरीक्षक	५औं	प्रशासन	लेखा		१	१	०	
७	सहायक	५औं	प्रशासन	सा.प्र.		४	०	४	
८	कम्प्यूटर अपरेटर	५औं	विविध	विविध		१	१	०	
९	लेखा सहायक	५औं	प्रशासन	लेखा		१	१	०	
१०	प्रा.स.	५औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	१	०	
११	हे.अ.	५/६ औं	स्वास्थ्य	हे.ई.		१	१	०	
१२	सव-ईन्जिनियर	५औं	ईन्जि.	सिभिल		१	१	०	
१३	अ.सव.ईन्जिनियर	४औं	ईन्जि.	सिभिल		१	१	०	
१४	स.म.वि.नि.	४/५औं	विविध	विविध		१	१	०	
१५	खा.पा.स.टे.	४/५औं	ईन्जि.	सिभिल	स्यानिटरी	१	१	०	
जम्मा						१९	१४	५	०
वडा कार्यालय १ वटा						०	०	०	
१	सहायक	५औं	प्रशासन	सा.प्र.		४	३	१	
२	सव-ईन्जिनियर	५औं	ईन्जि.	सिभिल		४	१	३	
३	सहायक	४औं	प्रशासन	सा.प्र.		५	३	२	
४	अ.सव.ईन्जिनियर	४औं	ईन्जि.	सिभिल		५	४	१	
वडा कार्यालय जम्मा						१८	११	७	०
कूल जम्मा						३७	२५	१२	०

आ. व. २०८०/८१ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट रिक्त रहेका पदहरू पूर्तिका लागि माग गरिएकोमा प्रतिवेदन तयारी गर्दासम्म प्रशासनीक तथा प्राविधिक कर्मचारी पदास्थापना हुने क्रम जारी रहको छ ।

स्वास्थ्य तर्फ (हाल कार्यरत रहेको जनशक्ति)							
क्र.सं.	पद	श्रेणी, तह	सेवा	समूह	दरबन्दी	पूर्ति	रिक्त
१	हे.अ./ज.स्वा.नि./ज.स्वा.अ.	छैठौं/सातौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	६	७	
२	सि.अ.हे.ब./अ.हे.ब.स्वा.अ.	पाँचौं/छैठौं/सातौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	१८	२२	दरबन्दी बाहिर ४ जना
३	अ.न.मी./सि.अ.न.मि./अ.	पाँचौं/छैठौं/सातौं	स्वास्थ्य	प.हे.न.	१२	१२	
६	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी बिहीन	प्रशासन	प्रशासन	१	१	

साथै बैजापुर १५ वेड अस्पतालमा- १ जना MBBS डाक्टर सहित कूल ३१ जना जनशक्ति हाल कार्यरत रहेका छन् ।

एम्बुलेन्स सेवा		
एम्बुलेन्स संख्या	सञ्चालित अस्पताल / स्वास्थ्य चौकी	लाभान्वित वडाहरू
१	फत्तेपुर स्वास्थ्य चौकी- ७	६ र ७
१	सर्पदंश उपचार केन्द्र- ८	२, ८ र ९
१	खासकुस्मा स्वास्थ्य चौकी- १	१
१	बैजापुर अस्पताल- ४	३ र ४
१	विनौना स्वास्थ्य चौकी- ५	५ र ६
कूल संख्या ५ वटा		

५. वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको स्थिति

वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको लागि भौतिक सुविधाको अवस्था

विवरण	संख्या	भवन संरचना (पक्की/कच्ची)	स्वामित्व (आफ्नै वा भाडामा)	कैफियत
वडा कार्यालय भवन	१	पक्की	आफ्नै	

६. वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरू

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १२ बमोजिम वडा भित्रका योजना तर्जुमा, कार्यावयन तथा अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, विकासका गतिविधि सञ्चालन, वडा भित्रका नियमन कार्य सञ्चालन, नागरिकता, नाता प्रमाणित लगायतका सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने र व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख राख्ने जस्ता सेवाहरू प्रवाह गर्दछ ।

यस गाउँपालिकाले आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालित योजना कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको समिक्षा गरिएको छ । गाउँपालिका कार्यालयको सभाहलमा मिति २०८२ श्रावण १ गते बिहीबार समिक्षा गरिएको थियो । सो क्रममा विभिन्न शाखाको तर्फबाट शाखा प्रमुख तथा वडा सचिवहरूले प्रस्तुतीकण गर्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐडी, विभिन्न शाखाका प्रमुख लगायतको उपस्थिती रहेको कार्यक्रमको बार्षिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको विवरण दे हाय बमोजिम रहेको छ:-

७. योजना तथा पूर्वाधार शाखाको बार्षिक प्रगति विवरण

पूर्वाधार शाखा अन्तर्गत सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत लगायतका अन्य भौतिक संचनाहरूको निर्माण तथा मर्मत सभार गर्ने कार्य पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कतिपय विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू उभोस/टोल विकास संस्था मार्फत गरिन्छ भने कतिपय आयोजनाहरू ठेक्का एवम् शिलवन्दी दरभाऊ मार्फत सञ्चालन सञ्चालन गरिने अभ्यास रहेको छ । यसैगरी आ.व. २०८१/८२ मा यस गाउँपालिकाको योजना तथा पूर्वाधार शाखा मार्फत सम्पादित आयोजना तथा कार्यक्रमको एकिकृत भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ :-

७.१ स्वीकृत आयोजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०८१/८२ को योजना संख्या
१	५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	८
२	२५+ देखि ५० लाखसम्मको आयोजना	८
३	१५+ देखि २५ लाखसम्मको योजना	१९
४	५+ देखि १५ लाखसम्मको योजना	८०
५	१ देखि ५ लाखसम्म बजेटको आयोजना	१३२
६	० देखि १ लाखसम्म बजेटको आयोजना	१२
जम्मा		२५९

७.२ कार्यान्वयन तह/क्षेत्रको आधारमा

१	गाउँपालिका स्तरीय	२०
२	वडास्तरीय	१४२
जम्मा		१६२

७.३ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि (सम्पन्न संख्या)

१	उपभोक्ता/टोल विकास समिति मार्फत	१७०
२	निर्माण व्यवसायी मार्फत	२३
३	अन्य	१०
जम्मा		२०३

७.४ बजेट उप-शिर्षक अनुसार सारांशगत प्रगतिको विवरण (चालु कार्यक्रम समेत)

(रु. हजारमा)

सि.नं.	ब.उ.शि.नं.	कूल आयोजना /कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक विनियोजन	प्रगति %		
					बजेट खर्च	वित्तिय	भौतिक
१	गाउँपालिका	१६६	११५	२९२६६०	१९११०२	६५.३०	८९.२
२	१ नं. वडा कार्यालय	२३	२२	९५००	४४८२	४७.१८	६५
३	२ नं. वडा कार्यालय	१४	१२	९५००	८७२६	९१.८५	९२.५९
४	३ नं. वडा कार्यालय	३२	२८	९५००	५८७५.०२	६१.८४	९५.१७
५	४ नं. वडा कार्यालय	३०	२६	९५००	८३११.७१	८७.४९	९५.७१

सि.नं.	ब.उ.शि.नं.	कूल आयोजना / कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक विनियोजन	प्रगति %		
					बजेट खर्च	वित्तिय	भौतिक
६	५ नं. वडा कार्यालय	३२	२९	९५००	७८९१	८३.०६	९६
७	६ नं. वडा कार्यालय	३५	३१	९५००	७३३८	७७.२४	९४
८	७ नं. वडा कार्यालय	३३	२९	९५००	७७२८	८१.३५	९४.५२
९	८ नं. वडा कार्यालय	२५	२३	९५००	८०२६	८४.४८	९५.९४
१०	९ वडा कार्यालय	३५	३४	९५००	७८७७	८२.९२	९८
११	शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा	२१	१४	६८५२९	५५६६४	८१.२	७८.९५
१२	जनस्वास्थ्य शाखा	२४	२२	३३५००	११८२१	३५.३	९७.८
१३	कृषि विकास शाखा	२०	९	९०७४	४५५७	५०.२	७५
१४	पशुपन्छी विकास शाखा	२१	१५	११०००	६२२७	५६.६	६८.५७
१५	महिला तथा बालबालिका शाखा	२४	९	४२००	१४८२	३५.३	६२.५
१६	नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र	९	७	१२००	९८४	८२	७८
१७	सहकारी तथा गै.स.स.समन्वय शाखा	१०	६	१०००	३३७	३४	४०
१८	बन तथा वातावरण शाखा	९	२	१५९५	३९९	२५	२२
१९	खानेपानी तथा सरसफाई	१०	६	३१००	२१४१	६९	५५
२०	न्याय कानुन तथा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा	५	४	१०००	५५०	५५	८०
२१	शसर्त अनुदान- संघ	७१	६०	३६८५७२	३२६३८७	८६.४३	६६.६७
२२	शसर्त अनुदान- प्रदेश	९	७	११४००	६८०१	५९.६६	७७.७८
२३	विषेश अनुदान- संघ	२	२	२८०००	२०३७६	७२.७७	१००
२४	विषेश अनुदान- प्रदेश	-	-	-	-	-	-
२५	समपुरक अनुदान- संघ	१	१	१३०००	७२३७	५५.६७	१००
२६	समपुरक अनुदान- प्रदेश	१	१	७०००	४०००	५७.१४	८८
२७	नेपाल पर्यटन बोर्ड	१	१	५००	३६८	७३.६०	१००
२८	स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (बैजापुर अस्पताल)	१	१	१०३९९०	१०२४९९	९८.५७	१००
२९	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार (थप त./भ.)	१	१	४०७५	४०७५	१००	१००
३०	विविध कोष- ग-५-१	१०	१०	९४०४	८८५८	९४	१००
जम्मा		६७५	५२७	१०५८२९९	८२२१९९	७७.६८	८०.२१

७.५ आ.व. २०८१/८२ को क्षेत्रगत उपलब्धी

सि.न.	कामको विवरण	इकाई	परिमाण
१	बाटो कालोपत्रे	मि.	३१८१
२	बाटो ग्रावेल	मि.	१३२८३
३	नयाँ बाटो निर्माण (Track Open)	मि.	०
४	PCC बाटो	मि.	२३१७
५	कल्भर्ट निर्माण	ओटा	३
६	नयाँ भवन निर्माण अन्य	ओटा	४
७	नयाँ भवन निर्माण स्कूल	ओटा	३
८	पुराना भवन मर्मत	ओटा	६
९	बिपन्न वर्ग भवन निर्माण	ओटा	५२
१०	भुयारथान निर्माण/मन्दिर/मस्जित निर्माण	ओटा	१७
११	प्रतिक्षालय/गेट निर्माण	ओटा	८
१२	सार्वजनिक/सामुदायिक भवनमा शौचालय	ओटा	७
१३	पक्क रक/इट्टाको नाली	मि.	४९६९
१४	इट्टाको/कंक्रीट पर्खाल निर्माण	मि.	५८६
१५	ग्याबिन जालीको काम		
	३*१*१	ओटा	२१
	३*१*.५	ओटा	९७
१६	ह्युम पाइप कार्य		०
	९० से.मि.	ओटा	८
	६० से.मि.	ओटा	२४
	४५ से.मि.	ओटा	२६
	३० से.मि.	ओटा	२४
१७	कल्भर्ट मर्मत	ओटा	१
१८	ट्रस निर्माण	ओटा	६
१९	माटो पटान	घ.मि.	५८६७
२०	धारा वितरण	ओटा	६१
२१	इनार	ओटा	१
२२	तारजाली	मि.	१५०२

राप्तीसोनारीले बनाइदियो ५२ जना विपन्नको सुरक्षित आवास

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको विपन्न आवास कार्यक्रमले केवल घर दिएको छैन, उसले मानव गरिमा फर्काएको छ। टाटी, पराल, र प्लास्टिकका भुपडीभित्र बितेका वर्षा अर्ब विगत भएका छन्। टिनको छानो र ईटाको पछालमुनि भविष्य र उज्यालो सपना फलाएको छ। उनीहरूको अनुहारहरूमा अहिले देखिने आत्मविश्वास त्यो परिवर्तनको गवाही हुन्, जसको जग 'घर' हो।



दमित, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक जाति, असहाय बालबालिका वा अनाथ, भुपडी वा कच्ची संरचनामा बसोबास गर्दै आएका प्राथमिकतामा

तत्पनबहादुर पौडेल
अध्यक्ष, राप्तीसोनारी



सुरक्षित आवास बनाउँदा जस्तापाला, काठ, ढुंगा, बट्टा, सिमेन्ट, शीचालयको लागि पाइप र अन्य सामग्री, स्थान अनुसार सुलभ गर्ने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ।

दानबहादुर ऐडी

मिति २०८२ अषाढ १९ गते हाइवेय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित



विपन्न वर्गहरूलाई घर हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न, २०८२ श्रावण २५ र २६



वडा २ हरिपुरमा शिव मन्दिर निर्माण



वडा ८ सम्शेरगंजमा सभाहल भवन निर्माण

राप्तीसोनारीमा ३९३८ मिटर सडक कालोपत्रे

विशेष गरी वर्षायाममा सडक हिलाम्य र दुर्गम हुने समस्या हटेर विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि बजारलगायतका सेवामा पहुँच सुधार भएको छ।



यो सफलताले गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछ र आगामी दिनमा थप यस्ता योजनाहरूले ग्रामीण जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आशा छ।

तप्तबहादुर पौडेल
अध्यक्ष, राप्तीसोनारी

राप्तीसोनारी, साउन ५

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३ हजार नौ सय ३८ मिटर लामो कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। यो परियोजना बहुवर्षीय योजनाका रूपमा आर्थिक बढाइको थियो र



यसले गाउँपालिकाभित्र यातायात तथा आवागमनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

योजना कार्यान्वयनको क्रममा गुणस्तरीय निर्माण, समय व्यवस्थापन र उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै कार्य सम्पन्न गरिएको उल्लेख गरिएको छ। कालोपत्रे सडक निर्माणले स्थानीयवासीलाई दैनिक आवतजावतमा सहजता प्रदान गरेको छ। विशेष गरी वर्षायाममा सडक हिलाम्य र दुर्गम हुने समस्या हटेर विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था,

कृषि बजारलगायतका सेवामा पहुँच सुधार भएको छ। साथै, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने सञ्जाल विस्तारमा पनि यो सडकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

स्थानीय स्रोत, जनश्रम र सरकारी अनुदानको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत बनेको यो सडकले दीर्घकालीन लाभ दिने विश्वास स्थानीयवासीले गरेका छन्। गाउँपालिकाले यस्ता परियोजनाको संख्या बढाउँदै जाने र आगामी योजनाहरूमा अझ बढी

कामको विवरण	परिमाण	एकाई	
सम्पन्न कालोपत्रे	३९८९	मि.	
क्रमागत कालोपत्रे	३२१०	मि.	
PCC	९४२	मि.	
ग्रावेल	१९९४	मि.	
पक्क नाली	१२४०	मि.	
पर्खाल	२५२	मि.	
क्रमागत भवन	२	गोटा	पशु-गुलरि स्कूल
सभाहल	१	गोटा	वडा ८
विपन्न भवन सम्पन्न	५२	गोटा	सम्पन्न

भने, 'यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिजन्य उत्पादनको बजार पहुँच र जीवनशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिएका छौं।'।

सडक निर्माण कार्य निर्धारित समयमै गुणस्तरीयरूपमा सम्पन्न गर्ने सफल भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडौले जनाए। 'काम सम्पन्नका क्रममा अनुगमन, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीबीच समन्वय कायम गर्न सकिएको छ,' उनले भने, 'जुन भविष्यका योजनाहरूको लागि सकारात्मक अभ्यास बन्न पुगेको छ।'। सडक निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु गाउँपालिकाको कार्यक्षमता र विकासप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो।

यस किसिमको भौतिक पूर्वाधारले ग्रामीण क्षेत्रमा दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र समावेशी विकासमा योगदान पुर्‍याउने देखिएको छ। गाउँपालिकाले आगामी वर्षहरूमा पनि यस्ता परियोजनामा जनसहभागिता, पारदर्शिता र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने हो भने राप्तीसोनारी उदाहरणीय स्थानीय तह बन्ने सम्भावना प्रबल छ। थप दुई किलोमिटर सडक कालो पत्रे निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एक हप्ताभित्र उक्त काम सकिने सब ईन्जिनियर दुर्गा केसीले जानकारी दिए।

पारदर्शिता र जनसहभागिता समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो सफलताले गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछ र आगामी दिनमा थप यस्ता योजनाहरूले ग्रामीण जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आशा

गर्न सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले जानकारी दिए। 'हामीले यस पटकको बजेटलाई स्थानीय पूर्वाधार सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित गरेका छौं। कालोपत्रे सडक निर्माणले गाउँमा यातायात सहज बनाएको छ,' अध्यक्ष पौडेलले

हाइवेपोष्मा मिति २०८२ श्रावण ६ गते प्रकाशन

८. आर्थिक प्रशासन शाखा :- आ.व. २०८१/८२ को समग्र आर्थिक अवस्था देहाय वमोजिम रहेको छ

८.१ क्षेत्रगत बजेट खर्च

रु. हजारमा					
क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	६०७०७१५०	३३७३७३३१	५५.५७	२६९६९८१९
२	सामाजिक विकास	५१०९१५६१०	४३८३१९८०८	८५.७९	७२५९५८०१
३	पूर्वाधार विकास	१३५७८८५००	८७१७८५९३	६४.२	४८६०९९०७
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	९७९३०७३५	५९०८४११३	६०.३३	३८८४६६२२
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१३४९९००६०	१०६५६१५०६	७८.९४	२८४२८५५३
कुल जम्मा		९४०३३२०५५	७२४८८१३५९	७७.०८	२९५४५०७०३

८.२ वार्षिक एकिकृत आय-व्यय विवरण

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	बजेट श्रोत	अल्या समेत कूल आम्दानी	फिर्ता खर्च समेत कूल खर्च	बाँकी मौज्दात
१	समानिकरण अनुदान- संघ	१०९१८२.९७	१०९१८२.९७	०.००
२	शसर्त अनुदान चालु- संघ	३१७३६१.७६	३१७३६१.७६	०.००
३	शसर्त अनुदान पुँजीगत- संघ	२१२७०.	२१२७०.	०.००
४	विशेष अनुदान पुँजीगत- संघ	२२४०६.३८	२२४०६.३८	०.००
५	समपुरक अनुदान पुँजीगत- संघ	८५३८.३९	८५३८.३९	०.००
६	समानिकरण अनुदान- प्रदेश	४८३८.०५	४८३८.०५	०.००
७	शसर्त अनुदान चालु- प्रदेश	२७५५.	२७५५.	०.००
८	शसर्त अनुदान पुँजीगत- प्रदेश	६९८९.१३	६९८९.१३	०.००
९	विशेष अनुदान पुँजीगत- प्रदेश	१४२५.	१४२५	०.००
१०	समपुरक अनुदान पुँजीगत- प्रदेश	४१४७.८५	४१४७.८५	०.००
११	राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश	४११०.९३	४११०.९३	०.००
१२	राजस्व बाँडफाँड- संघ	१४८७९२.५४	१४८७९२.५४	०.००
१३	आन्तरिक श्रोत	९३१५३.५८	९३१५३.५८	०.००
१४	एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार	७६७७.	७६७७.	०.००
१५	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार (थप त./भ.)	४०७५.१२	४०७५.१२	०.००
१६	सामाजिक सुरक्षा	२१७४२७.३६	२१७४२७.३६	०.००
१७	प्रकोप व्यवस्थापन कोष- ग-७-२	२७३.६८	०.	२७३.६८
१८	विविध कोष- ग-५-१	२८६९८.५७	८८५७.८४	१९८४०.७३
१९	धरौटी- ग-३-१	२१२८३.४४	५२१.७४	२०७६१.७
२०	संचित कोष खाता- ग-४-१	१०७०००२.०९	८३९६५१.१३	२३०३५०.९६
जम्मा		२०९४४०८.८४	१८२३१८१.७७	२७१२२७.०८

९. आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा

कुनै पनि सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा ठूला निजी संस्थाभित्र रहने यस शाखालाई महत्त्वपूर्ण शाखाको रूपमा स्थापना भएको छ, जसको मुख्य काम संस्था भित्रका आन्तरिक वित्तीय प्रणालीहरूको मूल्यांकन, परीक्षण र सुधार गर्नु उद्देश्यले यस शाखाको स्थापना भएको छ।

९.१ यस अवधिमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरू :-

✓ वडा कार्यालयका समेत कूल ५८ जना कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि १ दिने बेरजु सम्बन्धि तालिम सम्पन्न गरेको।

९.२ बेरजु फर्छ्यौटको अवस्था

चालु आ.व.सम्म कूल बेरजु बाँकी	चालु आ.व.को यस अवधिसम्म कूल बेरजु फर्छ्यौट	बाँकी
४५७९९२६०८	९२६३७६०८	३६५३५५०००

१०. कर्मचारी प्रशासन शाखा

सरकारी कार्यालय वा निकायको प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रमुख शाखा रहेको छ। यस शाखाले कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा, पदोन्नति, विदा तथा सेवा अभिलेखको व्यवस्थापनका साथै कार्यालयका मानव स्रोत (जफबल चम्कयगचअभक) व्यवस्थापन, कर्मचारी सेवासम्बन्धी कार्य, र प्रशासनिक संयोजनका कार्यहरू सम्पादन गर्न यस शाखाको स्थापना भएको हो।

१०.१ आ.व. २०८१/८२ मा यस शाखाबाट भएका प्रमुख कार्यहरू :-

- स्थायी कर्मचारी- ७१ र करार तर्फ कार्यरत- १५१ समेत कूल २२२ जना कार्यरत
- विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग समन्वय तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि सरोकारवालाहरूसँग समन्वय, छलफलमा सहयोग,
- वडा कार्यालय तथा गाउँपालिका मातहतका अन्य शाखाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य सम्पादन गरेको
- प्र.प्र.अ. र अध्यक्ष विच कार्यसम्पादन करार सम्झौता तयार गरि सम्पूर्ण शाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको साथै रिक्त दरबन्दी रहेका पदहरूका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग पत्राचार,
- सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको ई-हाजिरी अभिलेख विदा, काज, फिल्ड आदी अभिलेख राख्ने,
- आ.व.को अन्त्यसम्म चलानी- ३३६६ र दर्ता संख्या- ८३६८ रहेको छ,

१०.२ गा.पा., वडा स्तरीय तथा अन्य बैठक सठबन्धि विवरण

	पटक / संख्या
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	२
कार्यपालिका बैठक	१६
वडा कार्यालय बैठक	३२४
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	३
अन्तरतह समन्वय कार्यक्रम	२
आठौँ गाउँपालिका स्थापना दिवस	१
वार्षिक / अर्धवार्षिक समिक्षा गोष्ठी	२
असल अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रम	१
सुशासन समितिको बैठक	३
सामाजिक परिक्षण कार्यक्रम	१



अन्तरतह समन्वय कार्यक्रम



नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम

राप्ती सोनारीले मनायो सातौं स्थापना दिवस

हाइवे पोष्ट

राप्ती सोनारी-२७ फागुन

बौकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका अगैराले आइतवार आफ्नो ७ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तन बहादुर पौडेलको अध्यक्षता, पूर्व कृषि मन्त्री प्रेम बहादुर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता तथा सबिधानसभा सदस्य पदु थारुको विशेष आतिथ्यतामा स्थापना दिवस मनाइएको हो ।

स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोले सहभागीहरूले राप्ती सोनारीको समग्र विकासका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थापना भएसँगै राप्ती सोनारीको विकासमा सकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै प्रभावकारी विकासका लागि सबैको समन्वय, सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले राप्ती सोनारी कृषिको लागि उर्वरभूमी भएकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने सुझाव दिए ।

उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि पालिकाले देखिने र महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै सबिधानसभा सदस्य पदु



पूर्वमन्त्री भण्डारीले राप्ती सोनारी कृषिको लागि उर्वरभूमी भएकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सुझाव दिए । उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि पालिकाले देखिने र महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

थारुले राप्ती सोनारीको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले संघीय संरचनासँगै स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको बताए ।

यसैगरी गाउँपालिकाका निवर्तमान

अध्यक्ष लाहुराम थारुले सम्बृद्ध पालिका निर्माणका लागि जग बसाल्ने काम आफ्नो कार्यकालमा भएको भन्दै अब त्यस्तलाई संस्थागत बनाएर लेजान सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा निवर्तमान उपाध्यक्ष धनिकुमारी वली, वडा नं.१ का

वडा अध्यक्ष यमबहादुर खड्का, वडा नं.४ का वडा अध्यक्ष मिनराज खड्का र वडा नं.६ का वडा अध्यक्ष लवराज खरेल, उद्योग बाणिज्य संघ राप्ती सोनारीका अध्यक्ष टिकाराम ढुंगानाले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा थारुले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिन् ।

स्थापना दिवसका अवसरमा पालिकाले उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मानित समेत गरेको छ ।

पालिकाका अधिकृत बालानन्द पौडेल, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सम्भना दलामी र वडा सचिव रोशन वलीलाई सम्मानित गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ अहेव अमर सिंह महतरा, सिनियर अनमी नारायणी भण्डारी र उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा बैजापुर स्वास्थ्य चौकीलाई सम्मानित गरिएको छ ।

यसैगरी शिक्षातर्फ जनता माध्यामिक विद्यालय ढकरीका शिक्षक यज्ञ वली, लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय मुर्दुका विवेक चन्द र शिवशक्ती माध्यामिक विद्यालयका भवकु क्षेत्रीलाई पनि सम्मानित गरिएको छ ।

त्यसैगरी अवकाश प्राप्त सिनियर अहेव करिड प्रसाद थारु, वडा सचिव देव बहादुर केसी, कचनापुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत पार्वती थारु, वडा नं.७ को वडा कार्यालयमा कार्यरत रामनेश दुवेलाई पनि सम्मानित गरिएको छ ।

कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीयबासी, संचारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाले जानकारी दिए ।

२०८० चैत्र २८ गते हाइवे पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा छापिएको समाचार

११. सूचना तथा प्रविधि शाखा (Information and Technology Section)

सरकारी कार्यालय, नगरपालिका/गाउँपालिका वा अन्य संस्थागत तहमा सूचना प्रविधिको विकास, व्यवस्थापनका लागि यो शाखा स्थापना भएको छ । यस शाखाद्वारा आधुनिक सूचना प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्दछ ।

११.१ आ.व. २०८१/८२ मा भएका प्रमुख कार्यहरू :-

वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा प्रहरी चौकीमा डिलिकेटेड इन्टरनेट सेवा सुचारु रहेको,

CCTV- ४१, Computer- १५, LED- ५, Printer- ५ खरिद दर्भाऊ ठेकेका मार्फत रु. ४८ लाख १५ हजार गा.पा.को आर्थिक लगानीमा खरिद गरि सम्बन्धित शाखा, वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको,

सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र प्रमुख सार्वजनिक स्थानमा ऋभलतभचषिभ ऋरुहृहृ ऋरुभचब जडान गरिएको, यस प्रविधिले कार्यालयबाटै :यलष्टयचप्लन तथा अन्य सेवा प्रवाहमा सघाउ पुग्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ,

राप्तीसोनारीमा सूचना प्रविधिको सहजता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ थालनी

राप्तीसोनारी-२२ जेठ

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पहिलो समय सूचना प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगतिसँगै डिजिटल प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ। पालिकाका सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र प्रमुख सार्वजनिक स्थानहरूमा सिर्सी टिभी क्यामेरा जडान हुनु, कार्यालयहरूमा ई-हाजिरी प्रणाली लागू हुनु र डिजिटल पहुँचमा सुधार हुनु पालिका डिजिटल प्रविधिमैत्री बन्दै गएको प्रमाण हो।

यो प्रविधिमैत्री अभ्यासले सेवाको गुणस्तर, निगरानी प्रणाली र नागरिकको सन्तुष्टिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। गाउँपालिका कार्यालयसहित वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा ई-हाजिरी प्रणाली लागू भएँगै कर्मचारीको उपस्थिति, समयपालन र जवाफदेहितामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। सूचना प्रविधि शाखाका सूचना प्रविधि अधिकृत जनार्दन पौडेल भन्छन्, 'प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा छिटो प्राप्त हुने वातावरण सिर्जना भएको छ। यसले कर्मचारीलाई नियमितरूपमा उपस्थित भएर सेवा प्रवाहमा सक्रिय बनाएको छ।'

उनका अनुसार, पहिलेका दिनहरूमा कुन कर्मचारी कहिले आउने, कहिले जाने भन्नेबारे स्थानीय अभिलेख नराख्दा नागरिकको गुनासो बढेको थियो। तर अहिले ई-हाजिरीमाफर्त अनलाइन प्रणालीमा कर्मचारीको उपस्थिति विवरण उपलब्ध हुने भएकोले अनियमितता रोकिएको छ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगले राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई पारदर्शी, जवाफदेही र दक्ष बनाउने दिशातर्फ अघि बढाएको छ। सूचना प्रविधि अधिकृत जनार्दन पौडेल नेतृत्वमा प्रविधि उपयोगमा देखिएको सक्रियता र योजनाबद्धता पालिकालाई भविष्यमा अझ स्मार्ट, खुला र प्रभावकारी बनाउने दिशातर्फको यात्रा हो। यसरी सिर्सी टिभी, ई-हाजिरी र डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता प्रविधिको प्रयोगले पालिकालाई



केवल प्रविधिमैत्री बनाएको छैन, जनसरोकारका सेवा सुधारमा पनि महत्त्वपूर्ण मोड ल्याएको छ।

यही प्रविधिको सशक्त प्रयोगमाफर्त पालिकाले नागरिकप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सकेको छ भन्ने ठोस सन्देश दिएको छ। राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेको डिजिटलमैत्री रणनीतिले जनताको विश्वास बढाएको, सेवा प्रवाहमा गति ल्याएको र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाएको छ।

पालिका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष मिनराज खड्काले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समेटिने बताए। 'डिजिटलमैत्री अभियान अहिलेको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट सुरु भएको हो। अहिले पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छैन, तर अब

आउने आर्थिक वर्षमा पालिकालाई पूर्ण डिजिटलमैत्री बनाउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी छ।' उनका अनुसार हाल विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल अभ्यास सुरु भइसकेको छ तर सबैमा पूर्णरूपमा लागू भइसकेको छैन। उनले थपे, 'विद्यालय र कार्यालयहरूमा सुरुवात भइसकेको छ। तर अब पूर्णता दिने गरी विस्तृत कार्यक्रम ल्याउँदैछौं। सबै वडामा हामी कार्यान्वयन गर्छौं, तर विशेष गरी वडा नम्बर १ र ४ भौगोलिकरूपमा विकट छन्, जहाँ इन्टरनेट पहुँचजस्ता समस्याले केही चुनौती छ।'

उत्तरे ७० प्रतिशत पालिका डिजिटलमैत्री हुने दाबी गर्दै भने, 'अन्य वडामा सतप्रतिशत काम गर्छौं। जहाँ पहुँच टाढा छ, त्यहाँ समय लाग्छ। तर अर्को वर्षभित्र पालिका ७० प्रतिशत डिजिटलमैत्री हुने हाम्रो लक्ष्य छ।'



प्रविधिको प्रशासनिक सुधारमा योगदान पुऱ्याइसकेको भन्दै खुड्का भन्छन्, 'डिजिटल प्रणालीले सेवाप्रदायकको कमजोरी, काममा ढिलासुस्ती, गुनासो सम्बोधनमा ढुलो सहयोग गरेको छ। यो अभियानले पालिका पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'

बजार क्षेत्र सिर्सी टिभीको निगरानीमा
गाउँपालिकाको मुख चौक अगाथ, शमशेरगन्ज, ढक्रेरी, भवनीयापुर, बैजापुर, बिनौना, कुण्डा, अमर ज्योति स्कूल आसपास र कुसुम क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा जडान गरिएका सिर्सी टिभी क्यामेराले जनसुरक्षा, शान्ति व्यवस्था तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको निगरानीमा ठोस प्रभाव पारेको छ।

'सिर्सी टिभी क्यामेराले कार्यालयमा कर्मचारीको गतिविधि, नागरिकको सेवा लिने तरिका, भौतिक संरचनाको सुरक्षालगायतमा सहयोग पुऱ्याएको

छ।' पौडेल भन्छन्, 'अब हामीसँग प्रमाणसहितका डेटा हुने भएकाले सेवा ढिलाइ हुने, कार्यालय समयमा कर्मचारी नपाइनेजस्ता समस्यामा अंकुश लागेको छ।' सिर्सी टिभीमाफर्त चोरी, तोडफोड वा अरु अवाञ्छित गतिविधिको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने भएपछि सुरक्षाको दृष्टिले पनि पालिका स्तरमा ठूलो राहत महसुस गरिएको छ। विद्यालय वरपर क्यामेरा जडान भएपछि बालबालिकाको सुरक्षा र विद्यालय क्षेत्रको अनुशासनमा सुधार आएको देखिएको छ।

सेवाप्रवाहमा सरलता र छिटो निर्णय
ई-हाजिरी र सिर्सी टिभी प्रणालीसँगै पालिकाले कार्यालयहरूमा डिजिटल अभिलेख राख्ने काम पनि सुरु गरेको छ। यसले विगतमा कागजमा मात्रै सीमित सूचना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र दिगो बनाएको छ।

'हामीले अहिले फाइल ट्याकिङ

प्रभाव र सम्भावित लाभ

- सूचना प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा छिटो प्राप्त हुने वातावरण सिर्जना भएको छ।
- कर्मचारीको समयपालन र नियमितता सुनिश्चित भएको छ।
- जनगुनासो सुन्ने र छिटो समाधान गर्ने प्रणाली बलियो भएको छ।
- कार्यालयहरूको निगरानी र सुरक्षा प्रभावकारी भएको छ।
- नागरिकको सहभागिता बढ्दै गएको छ, किनकि प्रविधिको प्रयोगले सिधै नागरिकसँग जोडिएको छ।

प्रणाली र डिजिटल दस्तावेज व्यवस्थापन प्रणाली पनि सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं, पौडेल थप्छन्, यसबाट सेवाग्राहीले माग गरेको कागजात कहाँ पुग्यो, कसको जिम्मामा छ भन्ने कुराको ट्याक राख्न सकिन्छ। सेवामा ढिलाइ भए तुरुन्तै कारण पत्ता लगाउन सकिनेछ।' गाउँपालिकाको सूचना प्रविधि शाखाले आगामी दिनमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार, खुला डाटा प्रणाली र नागरिकको सुझाव संकलन प्रणाली समेत सञ्चालन गर्ने योजनामा छ। यो प्रयासले पालिका र नागरिकबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने, योजना निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिक सन्तुष्टि र प्रविधिको भरोसा
ढक्रेरीको एक स्थानीय बासिन्दा पार्वती रावल भन्छन्, 'पहिला वडा कार्यालय जानुपर्थ्यो तर कर्मचारी भेटिन्थेनन्। अहिले त समयमै आउने, काम छिटो हुने भयो। सबै निगरानीमा भएको देखिन्छ।'

यस्ता अनुभवले देखाउँछ कि प्रविधिको प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा सेवाग्राहीसम्म पुगेको छ। यस्तै अमर ज्योति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भन्छन्, 'विद्यालय क्षेत्रमा क्यामेरा भएपछि बालबालिकाको आचरणमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। सिकाइ वातावरण पनि सुध्रिएको छ।'

२०८२ जेष्ठ २३ गते हाइवे पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा छापिएको

१२. सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई शाखा

समाजका विपन्न, असहाय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त तथा अन्य लक्षित वर्गहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने, लाभग्राहीहरूलाई अनुदान तथा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने र व्यक्तिगत घटनादरता उद्देश्यले स्थापना भएको छ।

१२.१ प्रमुख कार्यहरू

- पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सामाजिक सुरक्षा ष्ट तथा बैंक पहुँच नभएको वडा ६ र ७ मा गाउँपालिका, हिमालयन बैंक र प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा स्थलगत रुपमै भत्ता यस आ.व.मा कूल रु. २१ करोड ७४ लाख २७ हजार वितरण भएको वितरण गरिएको छ।

१२.२ सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहि संख्या

अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	विधवा	पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	लोपन्मुख जाति	दलित बालबालिका	जम्मा
३११८	२१७	३७६	९८२	१३४	४६०	१७	४०८	५७१२

१२.३ व्यक्तिगत घटनादर्ता

जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	कूल जम्मा
पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	
७६६	७१५		१४८१	२५७	२१२	०	४६९	६४	६६८	११३	३२९	१०२	२८१	०	२८९७



वडा नं. ६ र ७ मा स्थलगत रुपमा लाभग्राहीहरूलाई भत्ता वितरण

१३. न्याय कानून तथा मानव अधिकार पर्वद्धन शाखा

न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन शाखा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार न्यायिक सेवा, कानूनी सुधार र मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरूमा समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो शाखाको स्थापना भएको छ।

१३.१ यस अवधिसम्म भएका प्रमुख कार्यहरू:

सि.नं	कार्यको विवरण
१	आवश्यक कानूनका किताबहरू खरिद
२	निवेदन र प्रतिवाद गर्नेहरूको सहजताका लागि आवश्यक पर्ने अनुसूचि फर्म छपाई गरि प्रयोगमा ल्याईएको
३	मेलमिलापकर्तालाई कार्यमा निखारता ल्याउन ८ दिने (४८) घण्टे तालिम दिइएको
४	मेलमिलाप केन्द्र संचालनका लागि मेलमिलाप केन्द्र संचालन कार्यविधि २०८२ पारित
५	अभिलेखिकरणको महत्वलाई मध्यनजर गरि Digitization गर्नको लागि Software संचालन
६	First in First out rules अनुसार निवेदनहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएको।

१३.२ मुद्दाको अवस्था

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को हालसम्मको अवधिसम्म कूल दर्ता भएका निवेदन संख्या	निर्णय भएका निवेदन संख्या	जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएका निवेदन संख्या	मिलापत्र गराएका मुद्दा संख्या	हेर्न बाँकी निवेदन संख्या	सम्पर्क विहिन
९८	८८	०	८७	१०	०

राप्तीसोनारीमा विकाससँगै विधायनको पाइला

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले स्थानीय शासनलाई कानूनी संरचनामा अझपुगेर महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ। कानूनी दस्तावेजको निर्माणले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, प्रक्रिया मैत्रीता र लक्षित समूह केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुऱ्याएको छ। यद्यपि, कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्, विशेषतः जनशक्ति क्षमता, बुझाइ र प्राविधिक सहायताको कमी, जुन सुधार गर्न सके यी एन तथा कार्यविधिहरूले सुशासनका बलियो आधार बन्नेछन्।

यसका सहजता र सकारात्मक पक्ष

- कामको एकरूपता र स्पष्टता कार्यविधि, निर्देशिका र ऐनका कारण पालिकाको हरेक शाखाले एकरूप प्रक्रिया अवलम्बन गर्न थालेका छन्।
उदाहरणस्वरूप, गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ले नगरपालिका गुनासोलाई सुचना प्रणालीभित्र ल्याएर सम्बोधन गर्न कानूनी आधार दिएको छ।
- जवाफदेहिता र पारदर्शिता कामकाज गर्दा नियमको पालना गर्नुपर्ने भएकाले निर्णयहरू पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न थालेका छन्।
फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका जस्ता दस्तावेजले सामाजिक क्षेत्रको सेवा वितरणमा निवर्तितता ल्याएका छन्।
- कार्यसम्पादन सहज बाँकी तेश्रो पृष्ठमा

नेपालगन्-२५ जेठ

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले सुशासन र स्थानीय शासनको सुदृढ आधार निर्माण गर्न विधायन प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण उपाय लिइएको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नीति र कार्यतालिकाप्रार्फत संस्थागत शासनलाई प्रभावकारी बनाउन ४० बढी कानूनी दस्तावेज निर्माण गरेको छ।

बाँकी तेश्रो पृष्ठमा



ऐन, नियम र निर्देशिका कसरी र किन बनाइन्छ ?

स्थानीय तहको सशक्तिकरण र सुशासन कायम गर्न कानूनी आधार आवश्यक हुन्छ। यही उद्देश्यसहित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू निर्माण गरिन्छन्। नेपालको संघीय शासन प्रणालीले स्थानीय तहलाई कानून

निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा २२७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र नीतिगत, कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न सशक्त बनाएको छ।

कसरी बनाइन्छ ?

ऐन, नियम वा निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया कानूनी ढाँचाभित्र रहनुपर्ने हुन्छ। पालिकामा ऐन निर्माणको प्रक्रिया निम्न चरणमा अधि बढ्छ।

१. आवश्यकताको पहिचान

सबैभन्दा पहिले पालिकाले आफ्नो प्रशासनिक तथा सेवाप्रवाहसम्बन्धी क्षेत्रको विश्लेषण गर्छ। कतिपय काममा अनौलख, दोस्रो निर्माण वा कानूनी आधार नभएको खालका समस्याहरू देखिएपछि नयाँ ऐन, नियम वा कार्यविधिको आवश्यकता देखिन्छ।

बाँकी तेश्रो पृष्ठमा

किन बनाइन्छ ?

ऐन, नियम तथा निर्देशिका निर्माणको उद्देश्य स्पष्ट छ, सशक्त स्थानीय शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि।

१. कामकाजमा स्पष्टता ल्याउन

पालिका तहमा अनेकौँ कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस्ता काममा नीति, मापदण्ड र प्रक्रिया स्पष्ट नभएमा अनियमितता, ढिलासुस्ती वा भेदभावको सम्भावना हुन्छ। ऐन तथा कार्यविधिले यी विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन गर्छ।

बाँकी तेश्रो पृष्ठमा



ऐन, नियम र कार्यविधिको निर्माणले पालिकाको कार्यसम्पादनमा स्पष्टता, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित गरेको छ।

लोकेश्वर चन्द
प्रमुख, कानून शाखा



विकास योजनासँगै अब कानूनी संरचना सुदृढ गर्नेतर्फ केन्द्रित भएका छौं। सशक्त, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन कानूनी दस्तावेज निर्माणमा छौं।

राम लखन थाहा
संयोजक, विधायन समिति

केही ऐन, निर्देशिका तथा कार्यविधि:

- पशु सुत्केरी भत्ता अनुदान संचालन कार्यविधि २०८१ (आ.व. ०८१/८२)
- वन्यजन्तु प्रभावित समुदायका लागि जीविकोपार्जन सुधार घुम्ती कोष परिचालन कार्यविधि २०८१ (आ.व. ०८१/८२)
- आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०८० (आ.व. ८०/८१)
- दुध उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिने कार्यक्रम निर्देशिका, २०८० (आ.व. ८०/८१)
- फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० (आ.व. ८०/८१)
- विपन्न वर्ग आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० (आ.व. ८०/८१)
- मार्गत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० (आ.व. ८०/८१)
- "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (आ.व. ८०/८१)
- गुनासो तथा सुझाव कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० (आ.व. ८०/८१)
- स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका, २०८० (आ.व. ८०/८१)

२०८१ जेष्ठ २७ गते हाइवे पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा छापिएको समाचार



मेलमिलापकर्ता तथा न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई ८ दिने तालिम

१४. आन्तरीक राजस्व शाखा

आर्थिक क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकास र आर्थिक पारदर्शिता माथि केन्द्रित भई कार्य गर्न यो शाखाको स्थापना भएको छ। साथै यस शाखाको मुख्य जिम्मेवारी कर असुली, नयाँ प्रमाण- पत्र सेवा, राजस्व नियम तथा कार्यविधि निर्माण आदी रहेको छ।

१४.१ आन्तरीक आयश्रोत अशुली तर्फ

क्र.स.	कार्यालय	वार्षिक संकलन (रु. हजारमा)
१	गा.पा.	१२३२२७
२	वडा नं १	४२८
३	वडा नं २	६३५
४	वडा नं ३	६०७
५	वडा नं ४	७४४
६	वडा नं ५	७७४
७	वडा नं ६	७३८
८	वडा नं ७	६३७
९	वडा नं ८	११०१
१०	वडा नं ९	९३१
जम्मा		१२९८२१

१४.२ शिर्षकगत अशुली आयश्रोत

क्र.स.	आय शिर्षक	वार्षिक संकलन (रु. हजारमा)
१	भुमि तथा मालपोत कर	९६६३
२	ग्रेडर/ लोडरबाट प्राप्त आम्दानी	२१४०
३	बहाल कर	१३०२
४	अन्य कर	२४२३१.८२

क्र.स.	आय शिर्षक	वार्षिक संकलन (रु. हजारमा)
५	अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	३३२
६	न्यायिक, शिक्षा तथा परिक्षा दस्तुर	१३२
७	नक्सापास दस्तुर	९०.११
८	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	११२०
९	सिफारिस दस्तुर	१९४
१०	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	८८२
११	नाता प्रमाणित दस्तुर	२३२
१२	अन्य दस्तुर	९४८४
१३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	९९०
१५	अन्य क्षेत्रको आय	५२५
१६	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	४१०
१७	अन्य राजस्व	४३९६५
२०	व्यवसाय कर	२०५
२१	वेरुजु अशुली	२४९९४
२२	अन्य बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्व (ढुंगा गिट्टी)	८९२८
जम्मा		१२९८२१

व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्न राप्तीसोनारीको आग्रह

हाइवे पोष्ट
राप्तीसोनारी-२५ चैत



सम्बन्ध राप्तीसोनारीको बाधार्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र टीपो पुर्वाधार मुख्य नारा बोल्नेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले व्यवसायीको यथासं विवरण तथा कगारलगायत कायकाजनालाई बस सहज बनाउन व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ।

गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै पालिकाका कामकाजलाई बस व्यवस्थित गरेर पनि विधि संचालनमा सहज बनाउनका लागि पालिकाभित्र काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई दर्ता तथा नवीकरणका लागि आह्वान गरेको हो।

गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा गाउँपालिका अन्तर्गत सबै सडकहरूमा सञ्चालित व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र सुविज्ञता सम्बन्धि कार्यालय सहज बनाई व्यवसायीको यथासं विवरण प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिका भरी नै त्रैलोक्य सडा

कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणका लागि आह्वान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दान बहादुर ऐडीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आज भन्सारदेखि व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा सुविज्ञता गर्नका लागि गिडिर सञ्चालन गरेको छ। सबै व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र, नवीकरण तथा सञ्चालन कगारलगायत गाउँपालिका दर्ता तथा नवीकरणका लागि अनुरोध गरिएको छ।

नयाँ व्यवसाय दर्ताका लागि व्यवसायको नाम, ठेगाना, सञ्चालनको तारिखकाको प्रतिलिपि, व्यवसाय रहने घरको/ जग्गाधनीको पुर्जा

नाम, बहाना भए बहाना सम्पत्तिवालीको प्रतिलिपि, कारोबार गर्ने मुख्य बस्तु, स्थिर बस्तु पुर्जा लगायत व्यवसाय सञ्चालनको ए.ए. सार्जको फोटो र प्रति पालिकाले माग गरेको छ।

यसैगरी व्यवसाय नवीकरणका लागि गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता वा सुविज्ञता प्रमाणपत्र १ प्रति प्रतिलिपि र सञ्चालन, आ.व. २०७०/७१ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सुविज्ञताका लागि व्यवसाय दर्ता भएको वा इजाजत पत्र प्राप्त भएको भए सो को प्रतिलिपि, स्थायी तेषा नं (प्याम) दर्ता प्रमाणपत्र, व्यवसाय सञ्चालनको ए.ए. सार्जको फोटो र प्रति माग गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति

हाइवे पोष्ट
बेउखुटी-२५ चैत



लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारको कृषि, जनश्रम तथा सिँचाइ सञ्चालनका अनुसार प्रदेशमा हालसम्म ४०३ कटा सिँचाइ बाँध तथा प्रमुख निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

ती सिँचाइ अग्रोचनामा पस्की नहर तथा कुनी निर्माणफल पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ। हालसम्म ५३२ किलोमिटर पस्की नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ।

निर्गत सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत ९०७ कटा अग्रोचना सञ्चालनमा छन्। जसमा चालु वार्षिक वर्षमा दुई कटा नयाँ योजना बाँधिएका छन्। सिँचाइ पहुँच वित्तारका लागि स्थानीय र डिप ट्युबवेल जडानका समेत जोड दिइएको छ।

बर्तमानमा ७५९ कटा स्थानीय ट्युबवेल र २३३ कटा डिप ट्युबवेल जडान भइसकेका छन्। पम्प हाउसको बाँध ३५६ वटाको छ भने सिँचाइ प्रणालीका लागि ५२ कटा अग्रोचना विद्युतीकरण गरिएका छन्। पाइपलाइन वित्तार कार्यअन्तर्गत ७४७ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशभर ५९ हजार ५५ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ भने ७३ हजार ७६५ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ संरचनाको सुदृढीकरण गरिएको छ। नदी नियन्त्रणकर्त २९९ किलोमिटर नटवन्ध निर्माण भइसकेको छ, जसबाट दुई हजार ६३२ हेक्टर जमिन उब्जायिएको तथा १४ हजार १९९

हेक्टर जमिन र ९७ हजार ४९५ घरघुरी सुरक्षित गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ५५ प्रतिशत धु-धाममा सिँचाइ सुविधा वित्तार भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कुन सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ३३ प्रतिशत धु-धाममा मात्र बाँधि रहने सिँचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ।

वर्षा ३ पुषमा

२०८१ चैत्र २६ गते हाइवे पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा छापिएको समाचार

१५. वडा कार्यालयहरूको समष्टिगत प्रगति विवरण (१- ९)

चालु आ.व. २०८१/८२ को सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूको प्रगति विवरण समष्टिगत रूपमा देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :-

(रु.हजारमा)

ब.उ.शि.नं.	कूल आयोजना/कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक विनियोजन	प्रगति %		
				बजेट खर्च	वित्तिय	भौतिक
१ नं. वडा कार्यालय	२३	२२	९५००	४४८२	४७.१८	६५
२ नं. वडा कार्यालय	१४	१२	९५००	८७२६	९१.८५	९२.५९
३ नं. वडा कार्यालय	३२	२८	९५००	५८७५.०२	६१.८४	९५.१७
४ नं. वडा कार्यालय	३०	२६	९५००	८३११.७१	८७.४९	९५.७१
५ नं. वडा कार्यालय	३२	२९	९५००	७८९१	८३.०६	९६
६ नं. वडा कार्यालय	३५	३१	९५००	७३३८	७७.२४	९४
७ नं. वडा कार्यालय	३३	२९	९५००	७७२८	८१.३५	९४.५२
८ नं. वडा कार्यालय	२५	२३	९५००	८०२६	८४.४८	९५.९४
९ वडा कार्यालय	३५	३४	९५००	७८७७	८२.९२	९८
जम्मा	२५९	२३४	८५५००	६६२५४	७७.४९	९१.८८

१५.१ वडा कार्यालय मार्फत भएका विकास सम्बन्धि गतिविधिहरू



वडा नं. ४ को २०९ मि.लामो फुटलैयाको PCC बाटो



वडा नं. ३ को ४७ मि.लामो सिसवा पक्की कुलो

जनहितमा जारी सन्देश

- मिसावट गरिएका, सडकलेका तथा अस्वस्थकर खानेकुरा नखाऔं ।
- उपभोक्ता हित संरक्षणमा चनाखो बनौं ।
- सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा छाडा रूपमा चौपायाहरू नछोडी सभ्य नागरिकको पहिचान दिऔं ।
- सडक तथा पेटी-किनारामा आवागमनमा अवरोध हुने गरी निर्माण सामग्री नराखौं तथा व्यापार व्यवसाय नगरौं ।

- बालबालिकालाई काममा झेड्न, विद्यालय पठाऔं ।
- प्लाष्टिकमुक्त upklnsf agfpg ; xofju u/fj
- आफ्नो घर वरपर विरुवा रोपी हरित नगरीको रूपमा विकास गरौं ।
- upklnsfagfpg इजाजत लिएर मात्र घर निर्माण गरौं ।
- बसोबास स्थल, टोलमा व्यवसायिक रूपमा पशुपंक्षी पालन गर्दा छरछिमेकलाई असर नपर्ने गरी पालौं ।



राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके



रुद्र थापाको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण, वडा नं. ८



वडा नं. ९ को थारु गाउँको बाटो पिच गर्ने क्रममा



लाभग्राहीहरूलाई जस्ता पाता वितरण- वडा नं. १



वडा स्तरिय फुटबल प्रतियोगिता, वडा नं. ७



सुकमैया प्रा.वि.को अधुरो वाल मेशजाली निर्माण, वडा नं. ६



वडा नं. १ का फुसको छाना भएका विपन्न परिवारलाई जस्ता पाता वितरण



५७ मि.पदनाह नाली निर्माण, वडा नं. ६

१६. सामाजिक विकास शाखाको वार्षिक समग्र स्थिति

१६.१ स्वास्थ्य शाखा

मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको मानव जिवनको रक्षा गर्ने प्रमुख कार्य स्थानीय सरकार भएको र सोको जिम्मेवार स्वास्थ्य शाखा भएको हुदाँ यस शालाई संवेदनशिल शाखाको रुपमा मानीएको छ । मानव जिवनको रक्षा नै प्रमुख कार्य रहेको यस शाखामा समय-समयमा आउने को भिड १९ जस्ता माहामारीले यस क्षेत्रमा गत विगत आ.व.मा थप जिम्मेवारी बढेको थियो । साथै हाल बैजापुर अस्पताल समेत विभिन्न वडाहरूमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नियमित रुपमा खोप सञ्चालन, गर्भवती चेकजाँच लगायत अन्य ओ.पी.डी.सेवाहरू प्रदान गरेको छ । समय-समयमा हुने समिक्षा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको थप प्रभावकारी बनाउने गरेको र यस गाउँपालिकाले चालु आ.व. जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रम विशेषज्ञ सहितको टोलीले शिविर सञ्चालन गरि बृद्धहरूको स्वास्थ्य चेकजाँच गरेको थियो । स्वास्थ्य शाखा मार्फत आ.व. २०८१/८२ मा गाउँपालिकाले विभिन्न साभेदार संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरि सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको मुख्य प्रगति विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

प्रमुख कार्यक्रमहरू

कार्यक्रमको विवरण
महिलाहरूको पाठेघरको रोग सम्बन्धि १ दिने निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण शिविर सबै वडाहरूमा आयोजना गरी ७७२ जना ३० वर्ष उमेर समुहका महिलाहरूको स्वास्थ्य परिक्षण गरि ५७२ जना महिलाको VIA परिक्षण, ५७ जना संकास्पद पाठेघरको क्यान्सरका बिरामी फेला परेको र ४ जना तेस्रो चरणको आँड खस्ने महिलाहरूको पाठेघरमा रिंगपेसरी राखिएको

कार्यक्रमको विवरण

वडा नं. २, ७, ८ र ९ मा लक्षित थारु बहुल टोलमा सिकलसेल रोगको रगत परिक्षण स्वास्थ्य शिविर संचालन गरि १७३७ जना व्यक्तिहरु रक्त परिक्षण गर्दा १४२३ जनाको रक्त परिक्षण रिपोर्ट सामान्य तथा २३३ जनाको रिपोर्ट संकास्पद रहेको, उक्त रगत नमुनाको थप HPLC जांच गरिएको ।

BEE Group Poshan परियोजना र गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा सबै वडाहरुमा ५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकाहरुको पोषण अवस्थाको परिक्षण गरी सम्पन्न गरिएको ।

तिलगंगा आखाँ उपचार केन्द्र राप्ती सोनारी आखा उपचार केन्द्र बैजापुर बाँकेद्वारा वडा नं. ५, ८, ९ र २ मा मोतिया बिन्दु सम्बन्धि छनौट शिविर संचालन गरिएको ।

नेपालगंज मेडिकल कलेज कोहलपुर, बाँकेको सहयोगमा नाक, कान, घाँटी तथा दन्त रोग परिक्षण सम्बन्धि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सबै वडामा सम्पन्न गरि करिब १५०० जनालाई सेवा दिइएको ।

वडा नं. ८ मा बर्थिंग सेवा सुचारु रहेको

वि-ग्रुप बाँकेको आर्थिक सहयोग तथा गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा ९ वटै वडाहरुमा ५ वर्ष उमेर समुहका ४८६३ जना बालबालिकाहरुको पोषण अवस्था लेखाजोखा कार्यक्रम सम्पन्न ।

वि-ग्रुप बाँकेको सहयोगमा गाउँपालिका वडा नं. १, ६ र ७ का ५० घरपरिवारलाई १००० दिने आमाहरुलाई बायो सस्याण्ड फिल्टर वितरण ।

वडा नं. ४, ७ र ८ नं. वडामा मानसिक रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर संचलन गरि ९२ जना रोगीहरुलाई उपचारको दायरामा ल्याइएको ।

सबै वडाहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरूसंग अध्यक्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेको ।

आई.एन.एफ. बाँकेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यस गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ मा छाला रोग स्वास्थ्य शिविर संचालन गरि ४ जना कुष्ठ रोगि पत्ता लगाइएको ।

फतेवाल आँखा अस्पतालको सहयोगमा सबै वडाहरुमा निःशुल्क आँखा शिविर संचलन गरि १३४१ जना ज्येष्ठ नागरिक समेत अन्य नागरिकहरुको निशुल्क आँखा परिक्षण गरि छनौट भएका २९६ जना बिरामीहरुको निशुल्क अप्रेसन गरिको ।

फाल्गुन महिनालाई नर्सन रोग पहिचान महिनाको रुपमा कार्यक्रम संचालन गरि सम्पन्न गर्ने अभियानमा सबै वडाहरुमा गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा ११२५ जनाको रगत, पिसाब तथा BMI जांच कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।



२०८२ श्रावण १९ गते मिसन टुडेमा प्रकाशित समाचार

राष्ट्रीसोनारीमा जेष्ठ नागरिकसँग अध्यक्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सुरु

राष्ट्रीसोनारी। बीकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका आरोग्यसेवा केन्द्र जेष्ठ नागरिकसँग अर्थात् विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सुरु भएको छ।

यसै रोकको प्रभाव न्यूनीकरणमा जोड दिँदै जेष्ठ नागरिकसँगै परामर्श सेवा दिने उद्देश्यका साथ शिविर सुरु गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्र कुमार केसीले जानकारी दिए।

शिविरको माथिल्लो कक्षा अर्थात् कन्याशालाई पछि हटाएरले बिरालाई पर्ने हलाले गरी सुगन्ध गे। लक्ष्यमा अने कुनैमा नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भन्दा टाढा नहुन भनेर उद्देश्य जेष्ठ नागरिकसँग अर्थात् विशेषज्ञ शिविर सुरु गरिएको बताए।

१३ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको केसीले बताए। ४९ जनाको दवाजी गरिएको थियो। ६२ जनाको सुगर र ६२



जनाको मिर्गौलाको समेत परीक्षण गरिएको केसीले बताए। जेष्ठ नागरिकहरूमा दम, हाडसङ्ख्या, स्वास्थ्य चोटीमा अग्रजमा गरिएको चेकिङमा १३ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको केसीले बताए। ४९ जनाको दवाजी गरिएको थियो। ६२ जनाको सुगर र ६२

अमरनाथ कोहलपुर्वाट कन्सल्टन्ट शिबिरियन डा. ३२ जनाले सेवा लिएको थिए। अर्को तर्फ अर्धरात्रिमा डिस्मन लगाएको समेत देखिएको थियो। डा.कमल भण्डारीले नेतृत्वको टोलीले शिविर आयोजना गरियो। फेरीत स्वास्थ्य चोटीमा







१७. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

माध्यमिक शिक्षा सम्मको कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने हुँदा यस गाउँपालिका भित्र रहेका सामूदायिक विद्यालय कूल ५४ वटा विद्यालय मध्ये ३४ वटा आधारभुत विद्यालय र २० वटा माध्यमिक विद्यालयहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा शाखाको रहेको छ। शिक्षा शाखाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन, गाउँ शिक्षा समिति गठन, आवश्यक शिक्षा ऐन तर्जुमा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय अनुगमन लगायतका कार्यहरू गर्ने गर्दछ। आ.व.२०८१/८२ मा शिक्षा शाखा मार्फत गाउँपालिकाले सम्पन्न गरेको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ।

१७.१ प्रमुख कार्यहरू

- साधारण उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक उच्च शिक्षा/CTEVT अध्ययन गर्ने ६६ जना छात्र/छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण,
- शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न समयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया,
- न्यून शिक्षक दरबन्दी रहेका विद्यालयहरूमा गाउँपालिकाबाट रु. ३ करोड ९१ लाख २६ हजार ८४५ शिक्षण सहयोग अनुदान उपलब्ध गराईएको,
- कक्षा-८, परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न १० वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरी पालिका स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरिएको र कक्षा ५ को परीक्षा व्यवस्थित गर्न पालिका स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरिएको,
- शिक्षक छनौट सञ्चालन गर्न प्रश्न पत्रको संगालो निर्माण गरी शिक्षक छनौट परीक्षा सञ्चालन गर्न सहज भएको,
- बालविकासका बालबालिकाका लागि १६ वटा विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण,
- स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी लागु गरिएको,
- २४ वटा विद्यालयहरूको शौचालय निर्माण/मर्मत, खा.पा.व्यवस्थापन, जिप्सन/प्लाईउड जडान, कक्षा कोठा मर्मत संभार कार्य सम्पन्न,
- १७औँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा सातौँ अध्यक्ष कप खेलकुद छनौट प्रतियोगिता संचालन गरिएको, २७ वटा विद्यालय सहभागी भएका,

सामूदायिक विद्यालय	
माध्यमिक	२१
निम्न माध्यमिक	१४
प्राथमिक	१९
जम्मा	५४



सामुदायिक विद्यालयहरूलाई
स्थानीय पाठ्यपुस्तक
(कक्षा १-५) वितरण



कक्षा ८ र ९ परीक्षा संचालनको लागि प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला गोष्ठी

१८. महिला तथा बालबालिका शाखा

सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लगत अद्यावधिक, परिचय पत्र वितरण, अनाथ, असहाय, बालबालिका संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, एकल तथा असहाय महिलालाई आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत पर्दछ ।

१८.१ प्रमुख कार्यहरू

१	नियमित अपाङ्गता परिचय पत्र ४७ जनालाई वितरण
२	शिक्षामा पहुँचका लागि १ जना अपाङ्गलाई मोबाइल फोन वितरण
३	वाल विवाह अन्त्यका लागि ७० जना बडघरहरूलाई अभिमुखिकरण
४	वडा नं. ३, ४, ६, ७, ८ र ९ मा वडा स्तरीय बाल अधिकार क्लव गठन
५	वडा नं. १ देखि ९ सम्मका ७५ जना महिलालाई मकैको खोस्ता र थाकलबाट निर्मित सामग्री बनाउने तालिम सम्पन्न ।
५	वडा नं. ७ का ३० जना मधेसी मुस्लिम महिलालाई अचार बनाउने तालिम
६	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्ध एफ.एम.रेडियोबाट चेतनामुलक जिज्ञल प्रसारण ।
७	१६ दिने अभियान कार्यक्रम अन्तरगत ५७० जना विद्यार्थीहरूलाई हिंसा सम्बन्धि कानूनी प्रशिक्षण
८	अपाङ्ग भएका २१० जना व्यक्तिलाई सामग्री वितरण र स्वास्थ्य परिक्षण, ३ जनालाई शल्यक्रया
९	वाल दिवस उपलक्ष्यमा मा.वि.तहका विद्यार्थीहरू ६८ जना हस्तलेखन कार्यक्रममा सहभागि, ८ जना नगद पुरस्कार वितरण
१०	११५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा महिला दौड र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न ।
११	राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा वडा नं. ६ का विपन्न, एकल तथा अपाङ्ग भएका २० घरपरिवारलाई खाद्यान्न र भुल वितरण ।
१२	४२ जना अपाङ्गहरूलाई सहायक सहायक सामग्री बितरण



१६औँ बाल दिवस- २०८१ भाद्र २९ गते



लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान



११५औं अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस, २४ फागुन २०८१



अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम



अपाङ्गता सहायक सामग्री वितरण

१२. आर्थिक विकास शाखातर्फको समग्र स्थिति

१२.१. कृषि शाखा

गाउँपालीकाको आर्थिक विकासको हिसाबले कृषि शाखा मेरुदण्डका रुपमा रहेको छ । गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दाहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन तर्फ मकै, धान, गहुँ, तरकारी आदी प्रमुख बालीनालीका रुपमा रहेका छन् । यस गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सिचाईको लागि चालु आ.व.मा सानासिंचाई आयोजना अन्तरगत १०८ कृषक घरपरिवारका लागि सिंचाई मोटर वितरण गरिएको थियो ।

१९.२ प्रमुख कार्यहरू

प्रमुख कार्यक्रमको नाम		खर्च	भौतिक प्रगति
१	२२५ जना कृषकहरूलाई २ दिने भोलमल तयारी तालिम ।	३५०	१००
२	२२०० जना कृषकहरूलाई किसान कार्ड वितरण गरेको ।	१००	१००
३	हालसम्म ९००० किसान धरधुरी परिवारलाई सुचिकृत गरेको ।	१८८.	१००
४	वडा नं. ५ चिलहरीयामा यस वर्षको धान दिवस कार्यक्रम सम्पन्न १४० जनाको उपस्थिति	५०	१००
५	वडा नं. ६ मा मसला बाली प्रबर्द्धनका लागि प्रभा सहकारी संस्थासंग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न	४५०	१००
६	वडा नं. १ देखि ९ सम्मका ३६१ किसान घरपरीवारको जग्गाको माटो परीक्षण सम्पन्न	१५७	१००
७	गत विगत आ.व. र चालु आ.व.को कार्यक्रम बमोजिम १०८ घरपरीवारलाई सिँचाई मोटर तथा बोरिङ्ग वितरण	४५००	१००
८	वडा नं. १ का ५ घरपरीवार कृषकहरूलाई पावर टिलर वितरण गरिएको ।	६३०	१००
९	कृषि प्रोफाइल निर्माण	३५	१००
१०	गाउँपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके, जिल्ला समन्वय सहकारी समिति र कारितास नेपालको सहकार्यमा २०८२ अषाढ १५ गते वडा नं. ५ विनौनामा सम्पन्न,	४८	१००
कूल वित्तिय ५०% र भौतिक ७०% प्रगति			



२ दिने भोलमल तालिम



कृषि शिविर



गाउँपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र, जि.स.सहकारी समिति र कारितास नेपालको सहकार्यमा
धान दिवस कार्यक्रम सम्पन्न- २०८२ अषाढ १५

२०. पशुपन्छी विकास शाखा

यस शाखाको प्रमुख कार्य पशुपालन, पन्छीपालन, र जनावरसँग सम्बन्धित सेवा, स्वास्थ्य, तथा आर्जनमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने यस शाखाको प्रमुख दायित्व रहेको छ ।

२०. १ पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख उद्देश्यहरू:

१. पशुधनको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु
२. पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु (जस्तै खोप, उपचार)
३. रोजगारी र आमदानी अभिवृद्धिका लागि व्यावसायिक पशुपालन प्रवर्द्धन गर्नु
४. पशुजन्य उत्पादनको प्रशोधन, बजारीकरण र मूल्य श्रृंखला विकासमा सहयोग गर्नु
५. पशुपन्छीजन्य रोगहरूको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नु

वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमको एकिकृत प्रतिवेदन आ.व. २०८१/०८२

२०.२ चालु आ.व.को यस अवधिसम्म भएका प्रमुख कार्यहरू :-

प्रमुख कार्यक्रमको नाम		खर्च	भौतिक प्रगति
१	विभिन्न वडाका २३ जना कृषकहरूलाई ३ दिने साइलेज बनाउने तालिम	११५	१००
२	वडा नं. २, ४ र ७ का गौशाला व्यवस्थापन तथा पशुहरूमा संकेत पट्टा	१०२६	१००
३	विश्व रेबिज दिवसको अवसरमा २५० वटा कुकुरहरूलाई भ्याक्सिन	४५.४०	१००
४	वडा नं. ३, ४, ६ र ७ मा माछा पालनको लागि ५०% अनुदानमा पोखरी निर्माण	४२३	१००
५	विभिन्न वडामा ५०% अनुदानमा इलेक्ट्रिक च्याँपकटर वितरण	४२६	१००
६	विभिन्न वडाका ५ घरपरिवारका गाई र भैँसीको लागि सुत्केरी भत्ता भुक्तानी	९५	१००
७	कृषि पशुपँछी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक	५५	१००
८	७५% अनुदानमा वडा नं. १ दिख ९ सम्मका १७६८ जना किसानहरूलाई जै र बर्सिम घाँस वितरण,	६१९	१००
९	विभिन्न वडाका लागि औषधि खरिद	२३९५	१००
१०	वडा नं. १, भवानीयापुरमा ८७ घरधुरीका गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, कुकुर समेत कूल २५६४ पशुहरूको १ दिने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सम्पन्न,	८८	१००
कूल वित्तिय ५६.६९% र भौतिक ६८.५७% प्रगति			



विश्व रेबिज दिवस



साइलेज बनाउने तालिम



५०% अनुदानमा वडा नं. ३ मा निर्माण सम्पन्न माछा पोखरी



५०% अनुदानमा वडा नं. ६ मा निर्माण सम्पन्न माछा पोखरी



पशु स्वास्थ्य शिविर वडा नं. ४, गुर्दनगौरी



२९. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास शाखा

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम ग्रामिण समुदायका गरिबको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्ग (आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा बेरोजगारी युवाहरु) लाई लघु उद्यमको माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास तालिम, सीप विकास तालिम, लघु कर्जामा पहुँच, उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरण गरी आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था माथि उकास्ने मुख्य उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम आ.व. २०७७/७८ बाट यस गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ । चालु आ.व. २०८१/८२ मा यस शाखाबाट भएका प्रमुख कार्यहरु देहाय वमोजिम रहेको छ:-

२१.१ यस अवधिमा भएका प्रमुख कार्यहरू

कार्यक्रमको नाम	पटक	लाभान्वीत संख्या	बजेट	स्थान
आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास कार्यक्रम	२	१८ जना	२००	वडा नं. ३ र ८ मा ५/५ दिने बाख्रा पालन र सीप विकास तालिम लिई व्यवसाय सन्चालन गरेका उद्यमीहरू
- वडा नं. ८ मा बाख्रापालन सम्बन्धि १० जना महिलाहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम - वडा नं. ३ मा बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धि ८ जना महिलाहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम				



वडा नं ८ मा ५ दिने बाख्रापालन तालिम



वडा नं ३ मा ५ दिने बेमौसमी तरकारी खेती तालिम

२२. सहकारी तथा जैर सरकारी समन्वय शाखा

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधार मा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थान, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, स्वायत्त र सुशासित संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीव्र एवं दिगो रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन, स्थानीय स्तरमा रहेका गै.स.स.हरूसँग समन्वय एवं कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य कार्य यस शाखा अन्तर्गत पर्दछ ।

२२.१ मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

- सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा २१६ जनाले रक्तदान तथा खेलकुद कार्यक्रम संचालन गरी सहकारी दिवस सम्पन्न ।
- सहकारी संस्थाका ३९ जना कर्मचारीलाई १ दिने एभबचिक तालिम दिएको ।
- गा.पा.भित्र रहेको ३९ वटा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सम्पन्न ।
- सहकारी उत्पादन मुखी बजार सम्बन्धि १ दिने गोष्ठी सम्पन्न ।



सहकारी दिवसको अवसरमा २०६ जनाद्वारा रक्तदान



सहकारी PEARLS ३ दिने तालिम सम्पन्न

२३. वन वातावरण तथा बिपद् व्यवस्थापन शाखा

वन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वातावरणीय सचेतना, प्राकृतिक विपद् (भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो आदि)को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, जोखिम मूल्यांकन तथा सूचना प्रणाली विकास गर्ने, विपद् पूर्व तयारी योजना तयार पार्ने तथा गृह मन्त्रालय (विपद् व्यवस्थापन केन्द्र) संग समन्वय गरि कार्य सञ्चालन गर्न यस शाखाको स्थापना भएको हो ।

२३.१ प्रमुख कार्यहरू

चालु आ.व.को यस अवधिसम्म देहाय बमोजिम प्रमुख कार्यहरू भएको छ :-

कार्यहरूको विवरण	
१	Early Warning System रहेको,
२	एबिल एयिअथ को आधारमा बजेटको व्यवस्था हुने गरेको,
३	डिभिजन बन् कार्यलय, बाँकेसंग समन्वय गरि आप, कागति, अनार, अम्बा, लिचि समेत विभिन्न जातका फलफूल ५५०० विरुवा विभिन्न वडामा वितरण,
४	यस आ.व.मा हालसम्म २८ वटा सामुदायिक वन सुचिकृत भएको,
५	BEE Group संगको सहकार्यमा वडा नं. २, ३, ४ र ५ मा २४ जना स्वयंसेवकलाई विपद्को समयमा उद्धार तथा खोज तलास सम्बन्धि तालिम संचालन भएको,
६	सिक्टा सव-डिभिजन वन कार्यलय, बैसा- ३ संग सम्झौता गरि विभिन्न प्रजातिका २५००० विरुवा तथा फलफूल उत्पादन गरि वितरण गरिएको,
७	सशस्त्र प्रहरी बल नं. ४२ सम्शेरगंज तथा कारिताससंगको सहकार्यमा वडा नं. २, ८ र ९ का २५ जना स्वयंसेवकलाई विपद्को समयमा खोज तलास तथा उद्धार सम्बन्धि तालिम दिएको,
८	विभिन्न वडाका ८८ जना विपद् पिडितलाई ८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरेको,
९	सशस्त्र प्रहरी बल दइए गंगापुरसंगको सहकार्यमा वडा नं. ६ र ७ का ५० जना स्वयंसेवक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीय बासी समेत कूल ३०० जनालाई विपद्को समयमा खोज तलास तथा उद्धार सम्बन्धि तालिम दिएको,

स्थानीय सरकारलाई सघाउँदै सामुदायिक वन

समूहले आफ्नै लगानीमा अहिले गाउँको मटुवा मटुई सडक निर्माण कार्यमा स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेको छ । मटुवादेखि मटुई जोड्ने स्थानीय सरकारको सडक निर्माण कार्यमा समूहले हातेमालो गरेको हो

राप्तीसोनारी । बाँकेका सामुदायिक वनहरू जीविकोपार्जनको माध्यम बन्नुका साथै पछिल्लो समयमा गाउँठाउँको विकाससमेत अग्रसर हुँदै गएको छ । स्थानीय उपभोक्ताहरूको हरेक समस्यामा साथ दिँदै आएका सामुदायिक वनहरू सामाजिक विकासका काममा समेत अग्रसर हुँदै गएको छ ।

जिल्लाको राप्तीसोनारी २ मटुईस्थित अशोक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समाजमा हुने हरेक विकास निकासका क्रियाकलापहरूमा आफ्नो साभेदारी गर्दै आएको छ । सामुदायिक वनका कारण स्थानीय उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्दैसमेत आएका छन् । २०५७ सालमा स्थापित यो सावउसले ३९३ हेक्टर वनक्षेत्र ओगटेको छ । समूहमा १३२ घरधुरी आबद्ध रहेका छन् ।

समूहले आफ्नै लगानीमा अहिले गाउँको मटुवा मटुई सडक निर्माण कार्यमा स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेको छ । मटुवादेखि मटुई जोड्ने स्थानीय सरकारको सडक निर्माण कार्यमा समूहले हातेमालो गरेको हो । उक्त समूहले उक्त सडक खण्डको ६०० मिटरभन्दा सिमेटेड पक्की नाली निर्माण गरिरहेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तनबहादुर पौडेलले उक्त स्थानमा गाउँपालिकाको योजनाअन्तर्गत १७ सय मिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने कार्य गरिरहेको बताए । उनले स्थानीय अशोक सामुदायिक वनले सडक किनारामा पक्की नाली निर्माणको काममा सघाउ गरिरहेको जानकारी दिए ।



राप्तीसोनारी २ स्थित मटुवादेखि मटुईसम्म सडक निर्माणको कार्य (कालोपत्रे) गरिरहेका छौं, ठेकेदार कम्पनीले ध्याउनुसहित ८७ लाख ७० हजार ४६४ रूपैयाँ लागतमा टेण्डर पारेर सडक निर्माणको काम गर्दैछ, स्थानीय सामुदायिक वनले हामीलाई विकासको काममा हातेमालो गरिरहेको छ, अध्यक्ष पौडेलले भने, 'उक्त सामुदायिक वनले सडकको किनारामा ६०० मिटर सिमेटेड पक्की नाली निर्माण

गरिरहेको छ, सबै कुराहरू स्थानीय सरकारले पुर्‍याउन सक्दैन, यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वनले हातेमालो गर्नु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो, सन्देशमूलक पनि छ, सरकारमात्र नभएर सबै संघसंस्थाहरू विकासका काममा एक हुनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ र सबैले साथ र सहयोग दिन जरुरी छ ।' सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष मीनबहादुर सेजुवालले समूहले पहिलेदेखि नै सामाजिक

कार्यमा हातेमालो गर्दै आएको बताए । उनले भने, 'हामीले समूहका सदस्यहरूका लागि स्वरोजगारी बनाउने, तालिम दिने, आयआर्जनसँग जोड्ने लगायतका कामहरू पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छौं, अहिले स्थानीय सरकारले गर्न थालेको विकासको काममा सबैको सहयोग गरेर हातेमालो गरेका छौं, हाम्रो ठाउँमा हुने विकास हाम्रो लागि हो ।' उनका अनुसार समूहले ध्याउ बाहेक



सामुदायिक वनले सडकको किनारामा ६०० मिटर सिमेटेड पक्की नाली निर्माण गरिरहेको छ, सबै कुराहरू स्थानीय सरकारले पुर्‍याउन सक्दैन, यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वनले हातेमालो गर्नु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो, सन्देशमूलक पनि छ ।

तनबहादुर पौडेल
अध्यक्ष, राप्तीसोनारी

१६ लाख ७० हजारको लागत सिमेटेडमा करिब ६०० मिटर पक्की नाली निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।

बाँके तेस्रो पृष्ठमा

२०८२ बैशाख ३० गते सामुदायिक वन सम्बन्धि हाइवे दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार

२४. अन्य क्षेत्रहरू

२४.१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हक कार्यान्वयनको लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याएको छ । सोही ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूको पहिचान र सूचिकरण गर्ने र एक आर्थिक वर्षमा न्युनतम एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने भनि उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थापित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस गाउँपालिकामा पनि सञ्चालित रहेको छ । आ.व. २०८१/८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २२९ जना व्यक्तिले १०० दिन रोजगारी पाउनु पर्नेमा चालु आ.व.मा ३०७ सुचिकृत भई ६८ जनाले यस क्षेत्रमा कार्य गरि कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । चालु आ.व. २०८१/८२ मा यस शाखाबाट भएका कार्यक्रमहरूको विवरण देहाय बमोजिम रहेको :-

मुख्य कार्यहरू

सि.नं.	कार्यक्रमहरू
१	रोजगार रणनीति निर्माण
२	पालिकाका ६ वटा वडामा श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान क्रियाकलाप संचालन गरिएको
३	गाउँपालिकाको आर्थिक लगानीमा कार्य स्थल सुरक्षा सामग्री खरिद
४	विभिन्न वडाका ७८ वटा व्यक्तिहरूको श्रम स्वीकृतिका लागि सहजीकरण
५	बैदेशिक रोजगारका लागि ९ जना सन्तती छात्रवृत्ति सहजीकरण
६	बेरोजगार ३८० जना व्यक्तीहरूको सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको

सि.नं.	कार्यक्रमहरू
७	५ वटा योजना सञ्चालनका लागि पूर्व अभिमुखिकरण संचालन गरिएको
८	बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मृत्यु भएका ३ जना व्यक्तीहरूको क्षतिपूर्तिका लागि सहजिकरण
९	नयाँ बाटो निर्माण/मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती ५.५०९ कि.मि. सम्पन्न
१०	कुलो तथा नाली निर्माण तथा मर्मत संभार ३.८५२ कि.मि. सम्पन्न
११	खेलमैदान ४५० ब.मि. निर्माण सम्पन्न
१२	पार्क सौन्दर्यकरण ०.१३८ ब.कि.मि. निर्माण सम्पन्न



२४.२ भूमि आयोग सेवा केन्द्र

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबसको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, अस्थाई निस्सा वितरण, जनमुखी एवं न्यापूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकामा स्थापित सेवा केन्द्रमा सेवा केन्द्र प्रमुख- १ समेत कूल १० जना प्राविधिक कर्मचारीहरू कार्यरत यस सेवा केन्द्रको स्थापना आ.व. २०७७/७८ मा गाउँपालिकामा स्थापना भएको छ ।

मुख्य कार्यहरू

सि.नं.	विवरण	जम्मा संख्या
१	नाप नक्सा गरिएको जम्मा क्षेत्रफल	५०५ विघा
२	नाप नक्सा गरिएको कित्ता संख्या	२८००
३	Data Base बनाएको कित्ता संख्या	२५००
४	नाप नक्सा गरिएको भूमिहीन दलित परिवार संख्या	५६
५	नाप नक्सा गरिएको भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार संख्या	१२५
६	नाप नक्सा गरिएको अव्यवस्थित परिवार संख्या	१५५५

राप्तीसोनारीमा भूमि समस्या समाधानको प्रयास सुरु

हाइवे पोस्ट

राप्तीसोनारी-२२ माघ

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा भूमि आयोगले भूमिहीन समस्या समाधानमा प्रयास सुरु गरेको छ। जिल्ला भूमि आयोग बाँकेमा नयाँ नेतृत्व आएपसँगै आयोगले भूमिहीन समस्या समाधानमा प्रयास सुरु गरेको हो। आयोगले भगनवार बाँकेको राप्तीसोनारीमा सम्वद्ध सरकारीवालासँग छलफल गरेको छ।

सरकार विघटनसँगै रोकिएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि केरि पहल सुरु भएको हो।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पालिकास्तरीय भूमि सहजीकरण समितिका संयोजक एवं गाउँपालिका अध्यक्ष तन बहादुर पौडेलले गाउँपालिका भित्र रहेका जनतालाई आफ्नो जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका जनतालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आयोगलाई प्रोत्साहित गरे।

सामो समयदेखि भूमिहीनहरू जग्गाको तालिमबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्। उनले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि विरोध बाह्यरूपमा नभई भूमिहीनहरू जग्गाको मालिक बनाव्ने दावी गरे।



लामो समयदेखि भूमिहीनहरू जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित हुँदै आएका उनीहरूलाई जग्गाको मालिक भएको अनुभूति दिलाउन आयोगसँग आग्रह गरे। उनले सरकार विघटनसँगै आयोगहरू पनि विघटन हुने प्रवृत्तिका कारण भूमिहीनहरू निराश हुँदै आएको बताए।

आयोगसँग अध्यक्ष पौडेलले आग्रह गरे। अध्यक्ष पौडेलले सरकार विघटनसँगै आयोगहरू पनि विघटन हुने प्रवृत्तिका कारण भूमिहीनहरू निराश हुँदै आएको बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुपुर्ण डकालले भूमिहीन समस्या समाधानको अब चिन्तन नगर्नुको बताए। उनले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि विरोध बाह्यरूपमा नभई भूमिहीनहरू जग्गाको मालिक बनाव्ने दावी गरे।

जुम्विनी प्रवेशसभा सदस्य कृष्ण के.सी. (नमुना)ले पनि भूमिहीनहरू लामो समयदेखि भूमिहीनहरूको अव्यवस्थित गरिदिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्।

जिल्ला भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष धनराज खनालले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि विरोध बाह्यरूपमा नभई भूमिहीनहरू जग्गाको मालिक बनाव्ने दावी गरे।

दावी गरे। भगनवारको बैठकले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. ३, ४ र ७ वडा कार्य प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रियामा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सहित पालिका अध्यक्ष पौडेलले बताए।

राप्तीसोनारीमा भूमिहीनलाई निस्सा बाँड्न सुरु



राप्तीसोनारी (बाँके) : बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपुर्जा वितरणका लागि निस्सा वितरण तथा जग्गा नापजाँचको कामलाई तीब्रता दिएको छ।

जिल्ला भूमि आयोगले पूर्णता पाएसँगै रोकिएका निस्सा वितरण तथा जग्गा नापजाँचको कामलाई तीब्रता दिइएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा अध्यक्ष तन्त बहादुर पौडेलले बताए।

आइतवार वडा नं. २ टिकुलीपुरमा निस्सा वितरण तथा जग्गा नापजाँच कार्यको सुभारम्भ गर्दै उनले आफ्नै नेतृत्वको स्थानीय सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने विश्वास दिलाए। पालिकाका उपाध्यक्ष मनिसा सिंह थारुले वर्षौं देखि जोतभोग गर्दै आए पनि जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदाको पीडा अब हल हुने बताइन्।

'लामो समयदेखिको भूमिहीन समस्या समाधानका लागि हाम्रो अथक प्रयास छ,' उनले भनिन्-'अब दुक्क हुनुहोस् तपाईंले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको मालिक तपाईं नै भएको पुर्जा प्राप्त गर्नुहुनेछ। निस्सा वितरण र जग्गा नापजाँचको काममा पालिकाबाट खटिएका प्राविधिकहरूलाई सहजीकरण गरेर सहयोग गरिदिनुहोस्।'

राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. २ का कार्यबहाक वडा अध्यक्ष दिर्घबहादुर बुढाथोकीले भूमिहीन समस्यालाई अब दीर्घकालिनरूपमा समाधान गर्ने गरी काम भइरहेकाले सबै वडाबासीले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

वडा नं. २ मा करीव २ हजार २०० भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। गाउँपालिकाले ४४ जनालाई निस्सा वितरण गरेको हो।

२०८१ चैत्र १८ मा हाइवे राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा

२०८१ चैत्र १८ मा रेडियो बागेश्वरी अनलाईन पत्रिकामा



वडा नं. ५ र २ मा निस्सा वितरण



३.२ अशल अभ्यासका लागि सम्पादित अन्य मुख्य कार्यहरू

सि.नं.	गरिएका केहि प्रयासहरू
१	नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट एक दशक अधिदेखि विद्युत विस्तार सुरु गरिए पनि काममा ढिलाइ भएपछि आ.व. बर्ष २०७७/७८ मा गाउँपालिकाले ३ करोड ५४ लाख ४५ हजार रुपैयाँको आर्थिक लगानीमा वडा नं. ३ मा एक हजार तीन सय घरधुरीका लागि ३३ के.भि. विद्युत लाई विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित यो आयोजना सम्पन्न भएको थियो,
२	आ.व. २०७९/८० देखि चालु आ.व.को अवधिसम्म गाउँपालिकाको कूल १ करोड २७ लाख ८ हजारको लगानीमा वडा नं. १ को कूल ३०,०६४ हेक्टर जमिन मध्ये स्यालोद्यूवेल, सिँचाई मोटर तथा कुलोको माध्यमबाट हाल ५५२ हेक्टर (३३.८२ %) जमिनमा मात्र सिँचाई सुविधा पुगेको छ । यस अघि आ.व. २०७८/७९ को अवधिसम्म ५ देखि ८% हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुगेको अनुमान रहेको छ,
३	२०७६ साल जेठ ३० गते (June १३, २०१९) का दिन यस गाउँपालिकालाई “साक्षर” घोषणा गरिएको थियो साथै उक्त अवसरमा जि.स.स.बाँकेबाट प्रोत्साहन स्वरुप ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो साक्षरता दर: ७४.९८% रहेको,
४	आ.व. २०८१/८२ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा सम्पन्न कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले बाँके जिल्लामा ६०.०१ अंक, संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा ९०.७५ र यसैगरि स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका ९९.५ अङ्कसहित पहिलो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको ।
५	आ.व. २०७९/८० देखि चालु आ.व.को यस अवधिसम्म कूल ४७ लाख ८६ हजारको लगानी कूल २१९ घरपरीवारलाई जस्तापाता वितरण गरिएको,
६	- आ.व. २०८०/८१ मा पाँचवटा घाटबाट नदीजन्य ठेक्काबाट ८ करोड ६७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ संकलन गरी गाउँपालिकाले आफ्नो आर्थिक स्रोत बलियो बनाएको, - ठेक्का प्रणाली समयमै आव्हान गर्दा निकासी नियन्त्रण र चोरी रोकथाममा समेत सफलता मिलेको,
७	- कक्षा १-५ का लागि स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गरेर वितरण गरिएको, - विद्यालयहरूमा क्रमशः आईसीटी ल्याब, भवन र छात्रवृत्ति प्रदान, - स्कुल बसको व्यवस्था ४ विद्यालयमा (अगैया, मडुई, कुसुमेश्वर, लौकी) विद्यार्थीहरूलाई पहुँचमा मद्दद पुगेको,
८	- भुवर भवानी मन्दिर, बाबा बर्फानी, धुमैया उद्यान र नयाँ राप्ती पुल आसपास आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण स्थल बनेको, - स्थानीय “सेल्फी स्पट” को रुपमा समेत विकास भएकोले सामाजिक-आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक उछाल आएको,
९	विपन्न बर्ग आवास कार्यक्रम अन्तरगत वडा नं. १, २, ८, ९ तथा ३, ४, ५, ६ दुई प्याकेजको कूल रु. २ करोड ५ लाख ४२ हजार मा ५२ वटा घर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भै निर्माण सम्पन्न भएको साथै उक्त घरहरू मिति २०८२/०४/२५ र २६ एक कार्यक्रमका विच लाभग्राहीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको,
१०	वडा नं. ४ को आधारभूत स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नती गरि १५ शैयाको अस्पताल भवन रु. १० करोड ३९ लाख ८७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, १ एम्बुलेन्स, १ :द्यद्य डक्टर सहित कूल ३१ जना जनशक्ति हाल कार्यरत रहेको,
११	गत विगत आ.व.को नदीजन्य पदार्थको बक्याता रु. ४ करोड ३१ लाख २ हजार ८३० रकम अशुलि गरेको
१२	आ.व. २०८१/८२ को लागि नदीजन्य ठेक्का २ प्याकेजमा सूचना प्रकाशन गरेको मध्ये प्याकेज २ ठेक्काको रु. ५ करोड ८ लाख ४८ हजारमा ठेक्का सम्झौता भै सम्पूर्ण रकम प्राप्त गरि गा.पा.को आम्दानीकम बृद्धि भएको,
१३	आ.व.को अन्त्यसम्म ३ गोटा नयाँ घर र १८ गोटा घरको अभिलेखिकरण गरेको,
१४	विभिन्न वडामा रहेको २१ वटा विद्यालयहरूको शौचालय निर्माण/मर्मत, खा.पा.व्यवस्थापन, जिप्सन/ प्लाईउड जडान, कक्षा कोठा मर्मत संभारको काम सम्पन्न भएको,

सि.नं.	गरिएका केहि प्रयाशहरू
१५	स्थानीयको साभेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत रु. १ करोड ६५ लाख मध्ये लक्ष्मी मा.वि., महुवा, दीप प्रकाश मा.वि. फत्तेपुर र ने.रा.मा.वि. धामुरसंग सम्झौता भई २ विद्यालयको सम्पन्न भएको र १ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न अवस्थामा रहेको,
१६	वडा नं. ४ मा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. १ करोड १९ लाख १५ हजारमा गतः आ.व.मा ठेक्का सम्झौता भै चालु आ.व.मा कार्य सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ,
१७	राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले वृद्धता, पारदर्शी योजना, र समन्वयात्मक कार्यशैली मार्फत पूर्वाधार, शिक्षा, वातावरणीय, र सामाजिक-आर्थिक विकासका विविध क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। स्थानीय स्तरमा आर्थिक आत्मनिर्भरता, पहुँच वृद्धि, र जनगठित विकासको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ,
१८	विषयगत समितिको बैठक नियमित बस्ने गरेको,
१९	वस्ती तथा टोलस्तरीय योजना डेडलाईन तोकी छनौट गर्ने गरेको,
२०	कार्यपालिका बैठक नियमित रूपमा बस्ने गरेको,
२१	सभामा छलफल व्यापक हुने गरेको,
२२	आन्तरीक बैठकमा समन्वय र सहकार्य हुने गरेको,
२३	सिधा कोटेशन दिने प्रथा बन्द गरिएको,
२४	मिति २०८१/०६/१३ गते अन्तरतह समन्वय बैठक बसी गा.पा.अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको,
२५	गाउँपालिकाबाट अन्न निकासी हुने कबाडी जन्य पदार्थको ठेक्काबाट गतः आ.व.मा रु. ५,३०,०००/- र चालु आ.व.मा रु. ६,०१,५५०/- ठेक्का लागि गाउँपालिकाको आम्दानीमा बृद्धि भएको,

छाडा पशुचौपायाको संरक्षण गरौं

छाडा पशुचौपायाका कारणले:

- सडक दुर्घटनाको सठभावना बढ्छ,
- बाली तथा बोटविरुवामा क्षति पुग्छ,
- मानिस र पशु दुवैको जीवन जोखिममा पर्छ,
- जथाभावी फोहोरमैला विर्सजन हुँदा रोग फैलिन सक्छ,
- सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षामा अवरोध पुग्न सक्छ।

त्यसैले,

- पशुचौपायालाई घरमा व्यवस्थित तरिकाले राखौं,
- चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन गरौं,
- सडकछेउमा पशुचौपाया नछाडौं/छाड्न नदिऔं,
- छाडा पशुचौपायाको नियन्त्रण गरौं।



राप्ती सोनारी गाउँपालिका
अगैया, बाँके



ठेक्का-प I माफत सञ्चालित आयोजनाहरू बार्षिक प्रगति

आर्थिक वर्ष :- २०८१/०८२

सि.नं	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति % (रु. हजारमा)				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	मदुवा देखि मडुई सम्म सडक निर्माण- २	मि.	१७४३	९.६३	१४०००	-	-	-	१७४३	९.६३	७५३५	५४	१००
२	सुरक्षित आवास निर्माण कार्य- ३४५ र ७	गोटा	३१	११.००	१६०००	-	-	-	३१	११.००	१०४६८	६५	१००
३	सुरक्षित आवास निर्माण कार्य -१२८ र ९	गोटा	२१	८.२५	१२०००	-	-	-	२१	८.२५	८४६९	७१	१००
४	वार्ड नं. ३ को विभिन्न स्थानमा बाटो ग्रावेल	मि.	६९९	०.६९	१०००	-	-	-	६९९	०.६९	९८६	९९	१००
५	वडा नं. ३ को विभिन्न स्थानमा बाटो कालोपत्रे निर्माण	मि.	१९००	३.७१	५४००	-	-	-	०	०.००	०	०	०
६	वडा नं. ४ को विभिन्न स्थानमा नाली सहित बाटो स्तरोन्नति	मि.	६१८	३.७८	५५००	-	-	-	६१८	३.७८	४६६७	८५	१००
७	ढक्रेरी थारु गाउँमा बाटो पिच क्रमागत- ९	मि.	८१०	३.०९	४५००	-	-	-	८१०	३.०९	२१७३	४८	६०
८	गा.पा.पार्किङ्ग निर्माण तथा जस्तापाता मर्मत कार्य (२ गोटा टूस ३ ब्लकमा जस्तापाता)	गोटा	५	२.४१	३५००	-	-	-	५	२.४१	२३१८	६६	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति % (रु. हजारमा)				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	कचनापुर पक्क सडक निर्माण- २	मि.	१६४५	१७.८८	२६०००	-	-	-	१६४५	१७.८८	१५४६८	५९	१००
१०	सभा हल निर्माण- ८	गोटा	१	२.४१	३५००	-	-	-	१	२.४१	२८४२	८१	१००
११	साकार कृषि सहकारीको कम्पाउण्ड वाल निर्माण- ५	मि.	२३२	१.३८	२०००	-	-	-	२३२	१.३८	१२००	६०	१००
१२	वडा नं.८ को सिमाना देखि तुलारामको घर सम्म बाटो स्तरोन्नति तथा नाली निर्माण- २	मि.	५००	२.१३	३१००	-	-	-	५००	२.१३	३१००	१००	१००
१३	फत्तेपुर पुलिस चौकी निर्माण - ७	गोटा	१	१.३८	२०००	-	-	-	१	१.३८	१९८३	९९	८०
१४	खल्ला भगडिया देखि कोरी शैयापुरसम्म बाटो स्तरोन्नति- ७	मि.	५४५	१.३८	२०००	-	-	-	५४५	१.३८	१७९७	९०	१००
१५	गोभारपुर जाने बाटोमा पी.सी.सी.कार्य- २	मि.	२२४	१.३८	२०००	-	-	-	२२४	१.३८	११९३	६०	१००
१६	वडा नं. १ मा सिंचाई सम्बन्धि कार्यक्रम- १ (हाते बोरिङ्ग+डीप बोरिङ)	गोटा	२३	४.६८	६८००	-	-	-	२३	४.६८	४७७३	७०	१००
१७	पशु उपचार केन्द्रका लागि भवन निर्माण- ४	गोटा	१	१.०३	१५००	-	-	-	१	१.०३	१३५७	९०	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति % (रु. हजारमा)				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१८	कमैया डाँडा स्वास्थ्य चौकी निर्माण- ६	गोटा	१	०.६९	१०००	-	-	-	१	०.६९	६४७	६५	१००
१९	राप्ती सोनारी रंगशालाको माटो पटान तथा फिल्टर निर्माण- ५	घ.मि.	१४८६.६	०.६९	१०००	-	-	-	१४८७	०.६९	६६१	६६	१००
२०	वडा नं. ४ मा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार को पखाल	ब.मि.	१५००	६.८८	१००००	-	-	-	०	०.००	०	०	०
२१	वडा नं. १ मा विभिन्न कार्यहरु निर्माण (नाली खोलासफाई समेत ३ गोटा यो जना)	गोटा	३	०.५५	८०४	-	-	-	३	०.५५	७१०	८८	१००
२२	राप्ती सोनारी-४ अस्पतालको पखाल निर्माण	मि.	१५००	१.०३	१५००	-	-	-	०	०.००	०	०	०
२३	गा.पा.को सभा हलमा ध्वनि प्रणाली तथा बार लगाउने काम तथा मर्मत सम्भार	मि.	३००	१.७२	२५००	-	-	-	०	०.००	०	०	०
२४	टिनको पाता भएका विद्यालयको जिप्सम सौचालय तथा खानेपानी व्यवस्थापन	गोटा	२८	८.८०	१२८००	-	-	-	०	०.००	०	०	०
२५	गुलरी स्कुल भवनको छत ढलान, ६ गुलरी	गोटा	१	१.०३	१५००	-	-	-	१	१.०३	१४१४	९४	१००
२६	जस्ता पाता खरिद (बिपन्न परिवार) वा.नं. १	बण्डल	१३५	१.२४	१८००	-	-	-	१३५	१.२४	१४८१	८२	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति % (रु. हजारमा)				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
२७	वडा नं. १ मा सिँचाई मोटर र पाइप खरिद कार्य (समरसेल+ अन्य)	गोटा	५५	१.२०	१७३९	-	-	-	५५	१.२०	८१०.७	४७	१००
		जम्मा	१००	१००	१४५४४३	०	०	०	०	७८	७६०५२	५२.२९	७९.२६

शिलबन्दी कोटेशन तथा परामर्श सेवाबाट सम्पन्न आयोजनाहरू

१	पोषण तथा खाद्य सुरक्षारणनीतिक योजना निर्माण	गोटा	१	१०.७९	८९५	४००	४५	८०	१	१०.७९	८९५	१००	१००
२	वडा नं. ५ को बनौरे खोला भो.पु.को DPR	गोटा	१	१०.०५	८३४	०	०	०	१	१०.०५	८३४	१००	१००
३	वडा नं. ७ को सिँधैया नालापुलको DPR	गोटा	१	९.९७	८२७	०	०	०	१	९.९७	८२७	१००	१००
४	विभिन्न खोलाहरूको IEE प्रतिवेदन	गोटा	१५	२१.०६	१७४७	०	०	०	१५	२१.०६	१७४७	१००	१००
५	वडा नं. ८ को रेडक्रस भवन र प्रहरी चौकीको भवनको IEE	गोटा	२	७.२३	६००	०	०	०	२	७.२३	५९९	१००	१००
६	वडा नं. ४ को औद्योगिकग्राम निर्माणको IEE	गोटा	१	६.०३	५००	०	०	०	१	६.०३	४९६	९९	१००
७	नाली निर्माण-९, त्रिवेणी टोल	मि.	५५०	८.४४	७००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
८	मा.वि. देखि सानो खैरहनी बाटो कालोपत्रे	मि.	१५	४.४२	३६७	०	०	०	१५	४.४२	३०७.	८४	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति % (रु. हजारमा)				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
९	सहकारी देखि उत्तर जय गुरुदेव यादवको घरसम्म बाटो PCC- ७ र पिपरहवा बाटो स्तरउन्नती कार्य	मि.	४२०	६.०३	५००	०	०	०	४२०	६.०३	५००	१००	१००
१०	वडा नं. ६ कार्यालयमा प्रोटेक्सन वाल निर्माण	मि.	१८	१.२१	१००	०	०	०	१८	१.२१	१४	९४	१००
११	लटनिया देखि नयाँबस्ती जाने बाटोमा दुबै साइड नाली निर्माण तथा ग्राभेल- ४	मि.	५००	६.३३	५२५	०	०	०	५००	६.३३	५२५	१००	१००
१२	हाइवे देखि गोभापुर जाने बाटो PCC- २	मि.	६५०	८.४४	७००	०	०	०	६५०	८.४४	६६१	९४	१००
			जम्मा	१००	८२९४.५४	४००	४५	८०	०.००	११.५६	७४८३.८४	९०.२३	९१.६७
क्रमगत आयोजनाहरू													
१	१५ वेड अस्पताल निर्माण- ४	गोटा	१	८४.९९	१०३९८८	०	९४८२२	०.००	१	८४.९९	१०२४९९	९९	१००
२	शितभण्डार निर्माण- ४	गोटा	१	९.४७	११५९१	०	७२४१.४५	०.००	१	९.४७	९३०१	८०	१००
२	विद्यालयहरूको शौचालय निर्माण/मर्मत खा.पा.व्यवस्थापन, टिनको छाना भएका कक्षा कोठामा जिप्सन/ प्लाईउड जडान	गोटा	२२	५.५४	६७८०	०	०	०.००	२२	५.५४	५८५३	८६	१००
			जम्मा	१००	१२२३५८	०.००	१०२०६३	०.००			११७६५३	९६.१५	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

प्रतिकृत बार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. २०८१/८२

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
गाउँपालिका / वडा कार्यालय तथा अन्य शाखा तर्फका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू (टोल विकास /उभोस. / ठेक्का /संस्थागत मार्फत सम्पन्न)													
१. पूंजीगत खर्च तर्फ													
१	गा.पा.सभाहल मर्मत तथा व्यवस्थापन	गोटा	१	०.५१	१५००	-	-	-	०	०.००	०	०	०
२	गा.पा.हाता भित्र पशु शाखाको पूर्व साइटमा कोठा थप	गोटा	१	०.०९	२५०	-	-	-	१	०.०९	०	०	०
३	सोनारी उपशाखा रेडक्रस अधुरो भवन निर्माण- ६	गोटा	१	०.०७	२००	-	-	-	१	०.०७	२००.	१००	१००
४	सिद्धेश्वर क्याम्पसमा स्व.वि.यू. भवन निर्माण- ६	गोटा	१	०.०९	२५०	-	-	-	१	०.०९	२३३.४९	९३	१००
५	शसस्त्र प्रहरी बल- कुण्डा- ६ भौतिक निर्माण सुधार	गोटा	१	०.०७	२००	-	-	-	१	०.०७	१८२.८५	९१	१००
६	गाउँपालिका पार्किंग- २, बाउण्डी तारबार ४०० ब.मि. निर्माण	मिटर	४००	०.३४	१०००	-	-	-	०	०.००	०	०	०

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
७	विभिन्न विद्यालयहरूमा मागमा आधारित निर्माण तथा मर्मत संभार	गोटा	५४	०.५१	१५००	-	-	०.००	०	०.००	०	०	०
८	गा.पा. भवनको जस्तापाता परिवर्तन (३ गोटा ब्लक)	गोटा	३	१.२०	३५००			१.२०	३	१.२०	२,३१८.००	६६	१००
९	सवारी साधन खरिद	पटक	३	०.४१	१२००			०.४१	३	०.४१	१,०७९.९०	९०	१००
१०	प्राविधिक शाखाको लागि ल्याब सामग्री खरिद	गोटा	३	०.३४	१०००			०.००	०	०.००	०	०	०
११	कम्प्युटर खरिद	गोटा	४	०.१७	५००			०.०९	२	०.०९	१४.५	३	५०
१२	Biometric Verification Device खरिद	गोटा	१	०.०५	१५०			०.००	०	०.००	०	०	०
१३	औजार खरिद	गोटा	१	०.०१	२०			०.०१	१	०.०१	२०.	१००	१००
१४	ईन्टरनेट तथा VLAN-सि.सि.टि.भि.कनेक्सन-स्वास्थ्य चौकी वडा कार्यालय प्रहरी पोष्ट गा.पा. (१- ९)	गोटा	१५	०.३१	९००			०.००	०	०.००	०	०	०
१५	राजपुर खा.पा. उभोस- खा.पा.मोटर खरिद- २	गोटा	१	०.०२	५०			०.००	०	०.००	०	०	०
१६	विभिन्न वडाहरूमा सिंचाई कार्यक्रम (समरसेल तथा सिंचाई मोटर समेत)	गोटा	५५	०.५१	१५००			०.५१	५५	०.५१	१,३६६.२०	९१	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१७	गा.पा.को लागि ए.सी.खरिद	गोटा	१०	०.२७	८००				१०	०.२७	७९५.९९	९९	१००
१८	गाउँपालिकाको विद्युतीय उपकरण तथा सामग्री खरिद	गोटा	२	०.१७	५००				०	०.००	०	०	०
१९	पिउने पानी- चिलिंग मेसिन खरिद	गोटा	१	०.१७	५००				०	०.००	०	०	०
२०	गा.पा.को लागि ब्याट्री खरिद	गोटा	१५	०.१७	५००				१३	०.१५	४६०.८	९२	१००
२१	फर्निचर एण्ड फिक्चर्स (दराज, कुर्सी, टेबल, लोफा आदी)	गोटा	२०	०.६८	२०००				२०	०.६८	३१३.०५	१६	१००
२२	वडा नं ३ बेलासपुर देखि मिलन चिक सम्म बाटो पिच (गा.पा.+ वडा साभेदारी)	मि.	१०००	०.४१	१२००	-	-	-	०	०.००	०	०	०
२३	हाइवे देखि गोभारपुर जाने बाटो PCC वडा नं. २	मि.	३२२	०.६८	२०००				३२२	०.६८	१,८५३.४२	९३	१००
२४	हेम कुमार डाँगीको घर देखि सोनपुरे को घरसम्म र हेमकुमार डाँगीको घर देखि सिनाबास जाने बाटोमा ग्राभेल	मि.	१४००	०.५१	१५००				१३३१	०.४९	११९७.	८०	१००
	-३												


योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-




सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
२५	भगडिया गाउँमा सिम्रन गल्लीको घर देखि गया प्रसाद गल्लीको घर सम्म बाटो ग्राभेल- वडा नं ७	मि.	१	०.०७	२००	०	०	०.००	०	०.००	०	०	०
२६	सहकारी देखि उत्तर जय गुरुदेव यादवको घरसम्म बाटो PCC- ७	मिटर	७१	०.१७	५००	०	०	०.१७	७१	०.१७	५००.	१००	१००
२७	वडा नं ४ फुटलईया सडक देखि सुर्यलालपुर जाने बाटो पी.सी.सी. (गा.पा.+ वडा सार्वदेवारी)	मि.	२०९	०.३४	१०००	०	०	०.३४	२०९	०.३४	१,०००	१००	१००
२८	बनौरे खोला पुल निर्माण वडा नं. ५ (क्रमागत)	मोटा	१	०.३४	१०००	०	०	०.००	०	०.००	०	०	०
२९	बाटो PCC- वडा नं ५	कि.मि.	१४०	०.२७	८००	०	०	०.२७	१४०	०.२७	६२७.८८	७८	१००
३०	विभिन्न वडाहरूको बाटोमा ग्राभेल तथा बाटो स्तरोन्नति	मोटा	१०	१.२०	३५००	०	०	०.४८	४	०.४८	१,३११.९८	३७	४०
३१	वडा नं ७ खल्ला भगडिया देखि कोरी सैयापुर सम्म बाटो स्तरोन्नति	मि.	६०५	०.६८	२०००	०	०	०.६८	६०५	०.६८	१,७९७.७५	९०	१००
३२	मोहित भण्डारीको घरजाने बाटोमा कल्भर्ट अपुग रकम- ५	मोटा	१	०.०३	१००	०	०	०.०३	१	०.०३	८९.०७	८९	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-




पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
३३	वडा नं ३ नवलपुर देखि बैसा भित्रि बाटो पिच (गा.पा.+ वडा साभेदारी)	मि.	९००	०.४१	१२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
३४	प्रताप थारुको घर देखि हिरु थारुको घरसम्म बाटोमा ग्राभेल- ६	मि.	५००	०.१७	५००	०	०	०	५००	०.१७	४४३.	८९	१००
३५	दहितको घर देखि बिसघरेको घरसम्म बाटो PCC- वडा नं. २ मटैया	मि.	९८	०.२४	७००	०	०	०	९८	०.२४	६१९.	८८	१००
३६	बाँधु कुर्मिको घर देखि घनश्याम घरसम्मको बाटो PCC- ७	मिटर	७०	०.१७	५००	०	०	०	७०	०.१७	४५८.८५	९२	१००
३७	बनौरे खोलामा PCC- ५	मि.	६५	०.१७	५००	०	०	०	६५	०.१७	४५२.७७	९१	१००
३८	भोलुगे पुल देखि महादेवा सम्म बाटो स्तरोन्नति- वडा नं. ९	मि.	८३०	०.१७	५००	०	०	०	८३०	०.१७	४८५.	९७	१००
३९	वडा नं. ९ ढकैरी थारु गाउँको बाटो पिच (क्रमागत)	मि.	७६८	१.५४	४५००	०	०	०	७६८	१.५४	२,३८५.५९	५३	१००
४०	वडा नं ४ लालपुर क्रसर देखि भगवानपुर जाने बाटो पी.सी.सी. (गा.पा.+ वडा साभेदारी)	मि.	२०९	०.३४	१०००	०	०	०	२०९	०.३४	१,०००.०	१००	१००




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-






कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
४१	मैथैया टोलको बाटो PCC- क्रमगत-२ (ह्यूमपाइप- ३ गोटा)	मि.	९९	०.१७	५००	०	०	०	९९	०.१७	४८५.	९७	१००
४२	सर्गी गाउँ बाँधसम्म जाने बाटो स्तरोन्नती- ७	मि.	५८८	०.३४	१०००	०	०	०	५८८	०.३४	९४४.६७	९४	१००
४३	रिस बहादुरको घर देखि दक्षिण तर्फ जाने बाटोमा ग्राभेल तथा माटो पटान- ४	मि.	२४८	०.१७	५००	०	०	०	२४८	०.१७	४८३.१३	९७	१००
४४	राजमार्ग प्रतिक्षालय देखि सिद्धेश्वर मा.वि.हुँदै बर्दापुर नाला सहित बाटो निर्माण- १	मिटर	११५	०.१४	४००	०	०	०	११५	०.१४	२४.८७	६	१००
४५	धोरधोरे खोलामा तटबन्ध- ५	गोटा	१	०.१७	५००	०	०	०	१	०.१७	४१७.०६	८३	१००
४६	राजकुमार सिंहको घर देखि उर्मिला कोइरालाको घरसम्म पक्की कुलो निर्माण- लालपुर- ७	मिटर	१०८	०.१७	५००	०	०	०	१०८	०.१७	४४६.९	८९	१००
४७	भुताह ताल सिचाई व्यवस्थापन- ५	बक्स	२४	०.१७	५००	०	०	०	२४	०.१७	४६०.८५	९२	१००
४८	सिचाई पाइप व्यवस्थापन जरुवा- १	मिटर	६८०	०.०९	२५०	०	०	०	६८०	०.०९	२३५.५	९४	१००
४९	वडा नं ७ छपरतल्ली गाउँमा पक्क कुलो निर्माण	मि.	२१८	०.३४	१०००	०	०	०	२१८	०.३४	७८८.३७	७९	१००




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
५०	वडा नं ६ को सिधनिया नहर कुलो मर्मत पि.सि.सि समेत	कि.मि.	९१	०.१४	४००	०	०	०	९१	०.१४	३८५.	९६	१००
५१	सिँचाई पाइप निर्माण ४% किसान सहभागिता (१ ६ गोटा ६ “डिप बोरिङ्ग+१७ गोटा ४” हाते बोरिङ्ग)	गोटा	२७	१.३७	४०००	०	०	०	२७	१.३७	४,०००.०	१००	१००
५२	गोभारपुर सिचाई व्यवस्था- २ (नयाँ कुवा)	गोटा	१	०.०७	२००	०	०	०	१	०.०७	१७१.६८	८६	१००
५३	बाँसखोली खानेपानी संरचनाको बाउण्टी निर्माण- १	मिटर	१००	०.०७	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
५४	विनौना खा.पा.उ.भो.स.को च्याम्बर र बाउण्टीमा माटो पटान- ५	गोटा	६	०.०७	२००	०	०	०	६	०.०७	१८४.९	९२	१००
५५	नाली निर्माण- ९ त्रिवेणीटोल	मिटर	५५०	०.२४	७००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
५६	मानबहादुर हमालको घर देखि नन्कु जैसवालको घर अगाडी नाला सम्म नाली निर्माण- २	मिटर	१०६.५	०.१०	३००	०	०	०	१०६.५	०.१०	२४२.	८१	१००
५७	हर्लीफाँटा टिकुलिपुर-२ मा क्रियापुत्री टहरा निर्माण	गोटा	१	०.१७	५००	०	०	०	१	०.१७	४५६.	९१	१००




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-




पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-







कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
५८	बैजापुर अस्पताल कपाउण्ड निर्माण-४	मिटर	२४८	०.५१	१५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
५९	वडा नं. २ अगैया तारबार २०० मि., तथा नाली निर्माण ७० मि.	मिटर	२७०	०.१४	४००	०	०	०	२७०	०.१४	३६९.९६	९२	१००
६०	वडा नं ४ फुट्लईया सडक देखि दंगपुर्वा जाने बाटो पी.सी.सी. (गा.पा. + वडा साभेदारी)	मि.	२०९	०.३४	१०००	०	०	०	२०९	०.३४	६६१.५	६६	१००
६१	वडा नं ४ लटनिया देखि नयाँ बस्ति जाने बाटोमा पक्क नाली निर्माण (गा.पा. + वडा साभेदारी)	मि.	२०९	०.३४	१०००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
६२	जनपद चौकी तथा शस्त्र प्रहरी भौतिक पूर्वाधार ब्यबस्थापन (१-९)	मोटा	४	०.३४	१०००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
६३	गवर भवानी थान निर्माण- ४	मोटा	१	०.१४	४००	०	०	०	१	०.१४	३६०.०८	९०	१००
६४	शिवमन्दिर र दुर्गेमाताको मन्दिरमा प्रतिक्षालय निर्माण- ४	मोटा	१	०.१०	३००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
६५	मण्डफवा मन्दिर तथा कुल देवता मन्दिर संरक्षण- ७ (गा.पा.+ वडा साभेदारी)	मोटा	१	०.१०	३००	०	०	०	०	०.००	०	०	०



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
६६	वडा नं ३ मा बैसा पिकनिक पार्कको स्तरोन्नति	मि.	७००	०.१७	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
६७	ईदगाह निर्माण- ७	गोटा	१	०.१०	३००	०	०	०	१	०.१०	२६४.५	८८	१००
६८	प्रहरी चौकी गाभर अगैया बाँके- २ मर्मत तथा व्यवस्थापन	गोटा	१	०.०५	१५०	०	०	०	१	०.०५	०	०	०
६९	सती भवानी मन्दिर निर्माण- भवनीयाँपुर- १	गोटा	१	०.१७	५००	०	०	०	१	०.१७	३९९.६९	८०	१००
७०	पार्क/ खुल्ला ब्यायाम व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नती (१- ९)	स्थान	१२	०.३४	१०००	०	०	०	०	०.००	९९१.०१	९९	१००
७१	मागका आधारमा ह्युम पाइप खरिद	गोटा	१०	०.१०	३००	०	०	०	१०	०.१०	२८१.३४	९४	१००
७२	मर्मत सम्भार कोष	प्र. श.	१००	०.६८	२०००	०	०	०	१००	०.६८	१५१.६२	८	१००
७३	सम्पुरक आयोजनाहरू- संघ+प्रदेश+ सडक बोर्ड नेपाल समेत	गोटा	८	९.१६	२६८००	०	०	०	२	२.२९	१६,५७८.९७	६२	१००
७४	मठमन्दिर/मस्जिद/चर्च निर्माण तथा मर्मत संभार (१- ९)	गोटा	३	०.१४	४००	०	०	०	२	०.०९	३३८.९	८५	१००
७५	गुरदनगौडी स्वास्थ्य चौकीमा तार बार- ४	मिटर	७०	०.०७	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०


योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-




सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
७६	बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज नेपाली सेना ब्यारेक भित्र मंच शम्सेरांग	गोटा	१	०.१४	४००	०	०	०	१	०.१४	३९८.	१००	१००
७७	वडा नं. ७ मा स्वास्थ्य चौकीको फिल्डमा माटो पटान ८७४ घ.मि., वाल प्लाष्टर ११४ मि.	घ.मि.	८७४	०.३४	१०००	०	०	०	८७४	०.३४	५९०.४३	५९	१००
७८	खल्ला गाउँ गैरेको घरदेखि प्रेमको घरसम्म नाली निर्माण- ८	मि.	४००	०.१७	५००	०	०	०	४००	०.१७	४८१.	९६	१००
७९	तारजाली बनवारी टोल- १	मि.	२७१	०.१०	३००	०	०	०	२७१	०.१०	२६५.१४	८८	१००
८०	शिवमन्दिर निर्माण- २ हरिहरपुर	गोटा	१	०.२१	६००	०	०	०	१	०.२१	५८०.९४	९७	१००
८१	गतः वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी (पूजिगत)	गोटा	१३	२.२३	६५२४	०	०	०	१२	२.०६	६,५२३	१००	१००
८२	चिलिंग मेसिन तथा मर्मत सम्भार सामुदायिक बिद्यालय र क्याम्पस- वडा नं ६	गोटा	५७	०.१७	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
८३	बुढिया नाला देखि अबजलफाटा जाने बाटो स्तरउन्नति रु. ३०००००/- पशु भ्याक्सिन फ्रिज रु. ५०००००/- ट्रेबिज निर्माण रु. १००००००/- वडा नं. ६	गोटा	३	०.१५	४५०	०	०	०	३	०.१५	२८५.९८	६४	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
८४	पूजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्च	प्र. श.	१००	०.६८	२०००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
८५	विभिन्न स्थानमा तारबार (१-९)	गोटा	९	०.६८	२०००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
८६	गाउँपालिकाको प्रयोजनको लागि जे नेरेटर खरिद (१०० के.भि.) जडान सहित	गोटा	१	०.६८	२०००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
८७	विद्यालयहरूको शौचालय निर्माण /मर्मत खा.पा.व्यवस्थापन टिनको छाना भएका कोठामा जिप्सम/प्लाईउड जडान (क्रमगत)	गोटा	५४	२.३२	६७८०	०	०	०	२४	१.०३	५८५३.	८६	१००
८८	शित भण्डार निर्माण- ४ (क्रमगत)	गोटा	१	२.५५	७४५०	०	०	०	१	२.५५	२०६०	२८	१००
८९	बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण वडा नं ८	गोटा	१	०.६८	२०००	०	०	०	१	०.६८	१८४९	९२	१००
			जम्मा	४२.१७	१२३४२४	०	०	०		२५	७०२१६	५७	६७
२. चालु खर्च तर्फ													
९०	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	प्र. श.	१००	१.३७	४०००	०	०	०	१००	१.३७	१४२२.१२	३६	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
९१	पत्रपत्रिका कार्यक्रम प्रशारण सञ्चालन खर्च (रेडियो टि.भि. तथा पत्रपत्रिका)	प्र. श.	१००	०.५१	१५००	०	०	०	१००	०.५१	१,४९९.८८	१००	१००
९२	पत्रपत्रिका तथा संचार माध्यम खर्च	प्र. श.	१००	०.३४	१०००	०	०	०	१००	०.३४	१,०००.	१००	१००
९३	सेवा र परामर्श खर्च (नयाँ तथा पुराना आवश्यक कामको लागि IEE, DPR, MTEF समेत)	गोटा	६	०.६८	२०००	०	०	०	२	०.२३	७५३.७२	३८	१००
९४	सेवा र परामर्श खर्च	गोटा	१	०.१७	५००	०	०	०	१	०.१७	४९७.	९९	१००
९५	विभिन्न खोला र औद्योगिक ग्रामको IEE प्रतिवेदन तयारी	गोटा	१५	०.७५	२२००	०	०	०	१५	०.७५	२,२००.	१००	१००
९६	सरसफाईसेवा शुल्क	प्र. श.	१००	०.०७	२००	०	०	०		०.००	०	०	०
९७	अन्य सेवा शुल्क (कार्यालय सुरक्षा कर्मिको पारीश्रमीक समेत)	प्र. श.	१००	०.२७	८००	०	०	०	१००	०.२७	८००.	१००	१००
९८	द्वन्द्व पिडितका लागि मागमा आधारित (मकैको खोस्ता र थाकलबाट सामग्री बनाउने तालिम)	संख्या	१५	०.०७	२००	०	०	०	१५	०.०७	२००.	१००	१००
९९	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	जना	२०	०.३४	१०००	०	०	०		०.००	०	०	०



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१००	क्षमता विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	जना	२०	०.३४	१०००	०	०	०	४	०.०७	१७०.२५	१७	२०
१०१	परम्परागत घरेलु हातहतियार एडभान्स तालिम (१५ दिने)	जना	७	०.१२	३५०	०	०	०	७	०.१२	३४६.	९९	१००
१०२	महिला स्वस्थ स्वयं सेविकाहरुलाई भोला वितरण	गोटा	११०	०.०३	१००	०	०	०	११०	०.०३	९६.९५	९७	१००
१०३	सबै वडामा कर सम्बन्धि अनुशिक्षण तथा अन्तरकृया कार्यक्रम	पटक	९	०.०७	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१०४	सूचना प्रकाशन खर्च	प्र. श.	१००	०.६८	२०००	०	०	०	१००	०.६८	१,९०५.२२	९५	१००
१०५	गाउँपालिका स्थापना दिवस र सम्मान कार्यक्रम	पटक	१	०.०९	२५०	०	०	०	१	०.०९	१६५.४	६६	१००
१०६	पर्यटन कलासाँस्कृतिक कार्यक्रम (१-९)	पटक	४	०.१०	३००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१०७	गैर संगठित संस्थाको श्रमीकको लागि साभेदातरीमा विमा कार्यक्रम	संख्या	१५०	०.१०	३००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१०८	सेवा प्रवाह सरलिकरण सम्बन्धि मापदण्ड लगाएतका निर्देशिका तर्जुमा कार्यक्रम	पटक	१	०.१०	३००	०	०	०	०	०.००	०	०	०

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१०९	रोजगार मेला	पटक	१	०.०३	१००	०	०	०	१	०.०३	१००.	१००	१००
११०	उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि अन्तरकृया (१- ९)	पटक	२	०.०७	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१११	CCTV- ४१, Computer- १५, LED- ५, Printer- ५ खरिद	गोटा	७०	१.८८	५५००	०	०	०	६६	१.७७	४,८१४.८२	८८	१००
११२	हामी बोल्छौं लेख्छौं कार्यक्रम (भित्ति लेखन)	प्र. श.	१००	०.१७	५००	०	०	०	१००	०.१७	४९८.	१००	१००
११३	अन्य सरकारी निकायको लागि सहयोग कार्यक्रम (निर्णयानुसार)	गोटा	१५	०.३४	१०००	०	०	०	११	०.२५	३८६.४	३९	१००
११४	बागेश्वरी असहाय बालआश्रम सञ्चालन व्यवस्थापन खर्च- ५	संख्या	१५	०.१७	५००	०	०	०	१५	०.१७	५००.	१००	१००
११५	विभिन्न वडाहरूका धार्मिक स्थल संरक्षण (१- ९)	गोटा	९	०.०३	१००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
११६	गाउँपालिकाको राजश्व अध्ययन प्रतिवेदन तयारी	पटक	१	०.०३	१००	०	०	०	०	०.००	०	०	०



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पुर्वाधार प्रमुखको सहि :-



आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
११७	स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा	गोटा	१	०.०९	२५०	०	०	०	१	०.०९	२५०.	१००	१००
११८	बडघर कार्यक्रम	पटक	१	०.०५	१५०	०	०	०	०	०.००	०	०	०
११९	बादी/कुमाल/सीमान्तकृत जातिहरु लाई आयआर्जन कार्यक्रम (मागमा आधारित)	जना	३०	०.१७	५००	०	०	०	३०	०.१७	४९७.३३	९९	१००
१२०	रोजगार बैंक (रोजगारी सृजना)	संख्या	१०००	०.५१	१५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१२१	अपाङ्गता भएकाहरुको लागि सहायक सामग्री लेखाजोखा शिबिर र बितरण ८८	गोटा	५२	०.१७	५००	०	०	०	५२	०.१७	५००.	१००	१००
१२२	निल सागर सेवा आश्रम, ने.गं. खाद्यान्न व्यवस्थापन	जना	२३०	०.१७	५००	०	०	०	२३०	०.१७	२९०.	५८	१००
१२३	घुमौ नाचौँ राप्ती सोनारी कार्यक्रम	पटक	१	०.३४	१०००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१२४	साम्भेदारी प्रबर्द्धन कोष (निर्णय अनुसार सञ्चालन गर्ने)	गोटा	१५	०.८५	२५००	०	०	०	७	०.४०	१,१८७.११	४७	१००
१२५	बार्षिक तथा अर्धबार्षिक समिक्षा बैठक सञ्चालन	पटक	२	०.०७	२००	०	०	०	२	०.०७	१७९.८३	९०	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१२६	सार्वजनिक सम्पत्तीको लागत संकलन र सम्बर्द्धन कार्यक्रम	प्र. श.	१००	०.०७	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१२७	भाषा कला संस्कृती जगेर्ना (१-९)	गोटा	६	०.४४	१३००	०	०	०	४	०.३०	६१५.१५	४७	१००
१२८	अन्य विविध कार्यक्रम सञ्चालन खर्च	गोटा	१५	०.३४	१०००	०	०	०	१३	०.३०	९७६.१७	९८	१००
१२९	साम्बन्धीय बजार अनुगमन कार्यक्रम	पटक	२	०.१४	४००	०	०	०	२	०.१४	४००.	१००	१००
१३०	क्यालिस्सम खरिद तथा वितरण ८८	प्र. श.	१००	०.१७	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१३१	धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम- वडानं ६	क्वी.	४५	०.१७	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१३२	नदीजन्य पदार्थ प्रोत्साहन (२०%)	प्र. श.	१००	०.०७	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१३३	शिक्षा तथा लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन	संख्या	२०	०.१०	३००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१३४	विभिन्न चाडपर्व (तीज दशैं माघी अतवारी आदी) कार्यक्रम मनाउने	प्र. श.	१००	०.१४	४००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१३५	अध्यून अबलोकन भ्रमण	पटक	१	०.०१	३०	०	०	०	०	०.००	०	०	०

वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमको एकिकृत प्रतिवेदन आ.व. २०८१/०८२

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-
 आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-
 प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-
 आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-
 प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-
 आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-
 प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१३६	व्यवसायीक दर्ता सम्बन्धी घरदैलो कार्यक्रम	संख्या	३००	०.०७	२००	०	०	०	२५९	०.०६	२००.	१००	१००
१३७	नागरिक सन्तुष्टि सर्भेक्षण कार्यक्रम	पटक	१	०.०५	१५०	०	०	०	१	०.०५	१०५.	७०	१००
१३८	मठ मन्दिर- १ देखि ९	गोटा	१०	०.३४	१०००	०	०	०	६	०.२१	९३६.७२	९४	१००
१३९	आमा समूहहरूको लागि बाकस खरिद	गोटा	११०	०.१५	४४५	०	०	०	११०	०.१५	२५२.९५	५७	१००
१४०	ईन्धन- अत्यावश्यक सेवा तथा अन्य निकाय सहयोग	प्र. श.	१००	०.१७	५००	०	०	०	१००	०.१७	३०५.१३	६१	१००
१४१	विभिन्न बैठक खाजा खर्च तथा आकस्मिक खर्च	प्र. श.	१००	०.१७	५००	०	०	०	१००	०.१७	४६७.५७	९४	१००
१४२	अन्तर तह तथा अन्तर पालिका असल अभ्यास सिकाई अध्ययन कार्यक्रम (बैठक गोष्ठी समन्वय र सहकार्य)	पटक	१	०.१०	३००	०	०	०	१	०.१०	२५०.	८३	१००
१४३	विभिन्न संघसंस्थाहरूसंग साभेदारी कार्यक्रम	संख्या	६	०.२१	६००	०	०	०	४	०.१४	५९९.९९	१००	१००


योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१४४	गाउँपालिका भित्र एकिकृत घुम्ती शिविर/सेवा घाटेलो कार्यक्रम	पटक	१	०.२१	६००	०	०	०	१	०.२१	६००.	१००	१००
१४५	बाल विवाह अन्त्यका निमित्त वडघर हरुको भूमिका सम्बन्धी कार्यक्रम ८८	संख्या	८०	०.०३	१००	०	०	०	८०	०.०३	७८.१८	७८	१००
१४६	सामाजिक विकास प्रबर्द्धन कोष तथा प्रबर्द्धन कार्यक्रम	प्र. श.	१	०.३४	१०००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१४७	कृषि पोर्टल खरिद तथा व्यवस्थापन खर्च	प्र. श.	१	०.१७	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१४८	बेरुजु फछ्यौट तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	पटक	२	०.१५	४५०	०	०	०	२	०.१५	३२३.७५	७२	१००
१४९	कमैया एवं कम्लहरीका लागि मागमा आधारित आयमुलक कार्यक्रम	संख्या	२५	०.१०	३००	०	०	०	१०	०.०४	३००.	१००	१००
१५०	राप्ती सोनारी महोत्सव	पटक	१	०.३४	१०००	०	०	०	१	०.३४	५००.	५०	१००
१५१	नागरिकसंग पालिका प्रमुख कार्यक्रम	पटक	१	०.१७	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१५२	जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका लागि सकारात्मकसोच सम्बन्धी कार्यक्रम	पटक	१	०.१४	४००	०	०	०	१	०.१४	३८२.	९६	१००
१५३	भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रम	प्र. श.	१००	१.३७	४०००	०	०	०	१००	१.३७	२४७२.	६२	१००
१५४	पशु विकास कार्यक्रम- वडा नं. ६	प्र. श.	१००	०.०२	५०	०	०	०	१००	०.०२	३९.९९	८०	१००

वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमको छकिकृत प्रतिवेदन आ.व. २०८१/०८२

पूर्वाधार विकास विभागको सहि :-

 प्रमुख, पूर्वाधार विकास विभाग

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

 प्रमुख, पूर्वाधार विकास विभाग

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

 शाखा प्रमुख, आ.व. शाखा

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

 प्रमुख, कार्यालय

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१५५	पालिका गतिविधि र सेवा प्रवाह सम्बन्धमा पालिकामा सञ्चालित स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूसँग साभेदारी कार्यक्रम (हाइवे पोष्ट ३ लाख भुवर भवानी एफ.एम. ४ लाख)	प्र. श.	१००	०.२४	७००	०	०	०	१००	०.२४	६९८.	१००	१००
१५६	मधेसी मुस्लिम महिलाहरूको लागि मागमा आधारित थप कृषि कार्यक्रम	संख्या	२०	०.१०	३००	०	०	०	१५	०.०८	२१०.	७०	१००
१५७	प्रकाशन/छपाई	प्र. श.	१००	०.०३	८०	०	०	०	१००	०.०३	१०.	१३	१००
१५८	स्थानीय संचार नीति तयारी	गोटा	१	०.१०	३००	०	०	०		०.००	०	०	०
१५९	महिला पाठेघर स्तनको क्यानसर स्क्रीनिङ शिविर (१- ९)	संख्या	१०००	०.१४	४००	०	०	०		०.००	०	०	०
१६०	बार्षिक तथा अर्धबार्षिक समिक्षा बैठक सञ्चालन	पटक	२	०.१५	४५०	०	०	०	२	०.१५	२३३.५१	५१.९	१००
१६१	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	पटक	३	०.१०	३००	०	०	०	३	०.१०	२२५.	७५	१००
१६२	महिला तीज मानव वेचविखन ओसारपसार तथा वीजङ्ग घोषणा सम्बन्धी अभिमुखिकरण खर्च	पटक	१	०.०३	१००	०	०	०	१	०.०३	४३.४२	४३	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१६३	गतः वर्षको भुक्तानी बाँकी (चालु खर्च)	गोटा	१०	०.७६	२२१९	०	०	०	६	०.४५	२,१६९.२०	९८	१००
१६४	अनुगमन खर्च	पटक	१०	०.१४	४००	०	०	०	६	०.०८	४१.२	१०	१००
१६५	क्रिकेट सञ्चालन खर्च- राप्ती युवा क्लव- ७	पटक	१	०.०७	२००	०	०	०	१	०.०७	१९९.	१००	१००
१६६	विपद राहत उद्धार तथा पुर्नस्थापना	प्र. श.	१००	१.७१	५०००	०	०	०	१००	१.७१	३,४६३.०२	६९	१००
ख. चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२१	६११७४	०	०	०	२३९९	१५	३७३५७	६१	६८
३. कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)				६३	१८४५९८	०	०	०	२३९९	४०	१०७५७३	५८	६८
ग. उपभोग खर्च		प्र. श.	१००	३५.०१	१०२४६२				१००		८१,१९६.४९	७९	१००
	कार्यालय संचालन खर्च	प्र. श.	१००	१.९१	५६००				१००		२,३३१.५९	४२	१००
ङ. कूल जम्मा खर्च (क+ख+ग+घ)				१००	२९२६६०	०	०	०	०	४०	१९११०२	६५.३	८९.२
नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र (आयुर्वेद) ढकरी वडा नं. ९													
१	लागु औषद दुर्वेसन रोकथाम तथा जनचेतना कार्यक्रम (आयुर्वेद)	संख्या	२३०	४.१७	५०	०	०	०	२३०	४.१७	४७	९४	१००

प्रमुखको सहि :-
 कार्यालय प्रमुखको सहि :-
 आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-
 कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
२	जेष्ठनागरिकका लागि स्वास्थ्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम (स्वास्थ्य जाँच)	संख्या	५७५	१६.६७	२००	०	०	०	५७१	१६.५५	२००	१००	१००
३	आयुर्वेद गाउँघर क्लिनिक (स्वास्थ्य जाँच)	संख्या	५५०	२०.८३	२५०	०	०	०	५४७	२०.७२	२४४	९८	१००
४	विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा	संख्या	८३०	१४.५८	१७५	०	०	०	८३०	१४.५८	१७५	१००	१००
५	स्तनपायी आमाहरूलाई मातृशिशु सुरक्षा कार्यक्रम (आयुर्वेद)	संख्या	१०५	१२.५०	१५०	०	०	०	१०४	१२.३८	११९	७९	१००
६	पूर्वकर्म सेवा कार्यक्रम (थेरापी)	संख्या	५००	१२.५०	१५०	०	०	०	४८०	१२.००	१४९	९९	१००
७	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनीक खर्च (आयुर्वेद)	प्र. श.	१००	४.१७	५०	०	०	०	१००	४.१७	५०	१००	१००
८	निरन्तर योग सेवा सञ्चालन	प्र. श.	१००	२.०८	२५	०	०	०	०	०.००	०	०	०
९	डेस्कटप तथा प्रिन्टर खरिद (आयुर्वेद)	सेट	१	१२.५०	१५०	०	०	०	०	०.००	०	०	०
जम्मा			१००	१२००	१२००	०	०	०	०	८५	९८४	८२	७८
बन तथा वातावरण शाखा													

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	खोला किनारा नदि तटीय क्षेत्र खाली सार्वजनिक जग्गा तथा सडक किनारामा वृक्षारोपण कार्यक्रम	स्थान	१०	१५.६७	२५०	०	०	०.००	०	०.००	०	०	०
२	बातावरण वनसंग सम्बन्धीत अन्य दिवसहरु तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	३	७.८४	१२५	०	०	०.००	०	०.००	०	०	०
३	फोहोर मैला ब्यबस्थापन कार्यक्रम	पटक	१	६.२७	१००	०	०	०.००	०	०.००	०	०	०
४	सौन्दर्यकरण- फुलविरुवा रोप्ने कार्यक्रम (२८९)	वडा	३	९.४०	१५०	०	०	०.००	०	०.००	०	०	०
५	नर्सरी/विरुवा उत्पादन	गोटा	२६०००	३१.३५	५००	०	०	३१.११	२५८००	३१.११	२५०	५०	१००
६	बन डडेलो नियन्त्रण तथा प्रचार प्रसार कार्यक्रम	पटक	१	३.१३	५०	०	०	०.००	०	०.००	०	०	०
७	तालतलैया क्षेत्र संरक्षण र ब्यबस्थापन	गोटा	२	१२.५४	२००	०	०	०.००	०	०.००	०	०	०
८	सामुदायिक वनको विकास संरक्षण र ब्यबस्थापन सम्बन्धि गोष्ठी	पटक	१	४.३९	७०	०	०	०.००	०	०.००	६९	९९	१००
९	निजी वन प्रबर्द्धन कार्यक्रम	गोटा	४	९.४०	१५०	०	०	०.००	०	०.००	०	०	०
जम्मा			१००	१५९५	१५९५	०	०	३१	०	३१	३९९	२०	२२

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पुर्वाधार प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %					
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
खानेपानी तथा सरसफाई शाखा													
१	विभिन्न मा.बि.स्कुलहरूमा खाने पानी तथा पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	गोटा	५४	६.४५	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
२	खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिलाई खानेपानी सुरक्षा योजना निर्माण/अभिमुखिकरण	पटक	८	६.४५	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
३	सार्वजनिक स्थानमा फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि संरचना निर्माण (Waste collection Chamber Land fill Site ७ Dustbin etc.)	गोटा	१	३२.२६	१०००	०	०	०	१	३२.२६	९८४	९८	१००
४	खानेपानी ल्याब व्यवस्थापन र खाने पानी परिक्षण खर्च	गोटा	५	४.८४	१५०	०	०	०	५	४.८४	७१	४७	१००
५	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी सूचना तथा शिक्षा सामग्री छपाई	प्र. श.	१००	१.६१	५०	०	०	०	१००	१.६१	२४	४८	१००
६	पालिका/वडा स्तरीय खानेपानी सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिति गठन र बैठक संचालन खर्च	पटक	१०	४.८४	१५०	०	०	०	१०	४.८४	११६	७७	१००
७	Wash Plan Update	गोटा	१	३.२३	१००	०	०	०	०	०.००	०	०	०


योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-



सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
८	वडा नं. ८ र ९ का लागि फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि अटो खरिद तथा मर्मत संभार	गोटा	२	२५.८१	८००	०	०	०	१	१२.९	७९४	९९	१००
९	खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिसंग खानेपानी विस्तार सम्बन्धी साभेदारी कार्यक्रम (३०/७०)	मि.	५००	६.४५	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१०	खानेपानी कुवा सुरक्षित/मर्मत संभार (वडा १-९)	गोटा	९	८.०६	२५०	०	०	०	१	०.९०	१५२	६१	५०
			जम्मा	१००	३१००	०	०	०		५७	२९४१	६९	५५
न्याय कानून तथा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा													
१	मेलामिलापकर्ता न्यायिक समिति तथा कर्मचारी अभिमुखरण तालिम	संख्या	४०	२०.०	२००	०	०	०	४०	२०.०	२००	१००	१००
२	न्यायिक समितिका पदाधिकारी र मेलामिलापकर्तालाई भत्ता	प्र. श.	१००	३०.०	३००	०	०	०	१००	३०.०	१००	३३	१००
३	अन्य पालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट	पटक	१	१५.०	१५०	०	०	०	१	१५.०	१५०	१००	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
४	भोला A/C खरिद तथा अन्य पालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूसंग भेटघाट	प्र. श.	१००	२५.०	२५०	०	०	०	०.००	०	०	०	
५	कानून किताब फायल रजिष्टर दराज र्याक आदी खरिद	प्र. श.	१००	१०.०	१००	०	०	०	१००	१०.०	१००	१००	१००
			जम्मा	१००	१०००	०	०	०		७५	५५०	५५	८०
सहकारी तथा नै.स.स.समन्वय शाखा													
१	सहकारी व्यवस्थापक र अध्यक्षको क्षमता अभिवृद्धि तालिम	जना	४०	८.००	८०	०	०	०		०.००	०	०	०
२	सहकारी लेखा तालिम ३ दिने	जना	४५	१३.००	१३०	०	०	०		०.००	०	०	०
३	एञ्चर्व सम्बन्धि तालिम ३ दिने	जना	३९	१३.००	१३०	०	०	०	३९	१३.००	७०.३१	५४	१००
४	सहकारी व्यवस्थापन तथा कर्जा सुचना तालिम ३ दिने	जना	४५	१८.००	१८०	०	०	०	०	०.००	०	०	०
५	सहकारी उत्पादनमुखी बजारीकरण गोष्ठी	जना	६०	८.००	८०	०	०	०	६०	८.००	१५.५३	१९	१००
६	प्रत्येक २ महिनाको समिक्षा बैठक	पटक	१३	७.००	७०	०	०	०	१३	७.००	६७.	९६	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
७	सहकारी दिवस र रक्तदान कार्यक्रम	पटक	१	११.२०	११२	०	०	०	१	११.२०	१००.	८९	१००
८	अध्ययन अबलोकन भ्रमण (सहकारी र पालिका साभेदारी)	पटक	१	१४.२०	१४२	०	०	०	०	०.००	०	०	०
९	गै.स.स.समन्वय बैठक	पटक	४	२.६०	२६	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१०	सहकारी अनुगमन तथा पृष्ठपोषण	पटक	२	५.००	५०	०	०	०	२	५.००	८३.८५	१६८	१००
			जम्मा	१००	१०००	०	०	०	११५	४४	३३७	३४	५०
महिला तथा बालबालिका शाखा													
१	बालबालिकालाई जिवन उपयोगि सिपमुलक कार्यक्रम	संख्या	२५	४.७६	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
२	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सिपमुलक तालिम	संख्या	२०	७.१४	३००	०	०	०	०	०.००	१४९	५०	१००
३	महिलाहरूलाई मखमलका जुती एडभान्स तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण	संख्या	२५	११.९०	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
४	महिलाहरूका लागि सिपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रविधि हस्तान्तरण	संख्या	६०	१४.२९	६००	०	०	०	०	०.००	०	०	०




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
५	लै.स.सा.स.उ.बजेट परिक्षण तथा प्रशिक्षण	जना	४०	२.८६	१२०	०	०	०	४०	२.८६	८५	७१	१००
६	बाल दिवस	पटक	१	१.६७	७०	०	०	०	१	१.६७	७०	१००	१००
७	महिला जनप्रतिनिधि र महिला कर्मचारीको लागि नेतृत्व तथा क्षमता विकास तालिम	संख्या	३५	४.७६	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
८	अपाङ्गता दिवस	पटक	१	१.६७	७०	०	०	०	१	१.६७	६९	९९	१००
९	बाल तथा किशोरी क्लब र समितिलाई खाजा तथा यातायात खर्च	प्र.स.	१००	१.१९	५०	०	०	०	१००	१.१९	१६	३२	१००
१०	लैंगिक हिंसा निवारण कोष	स.प्र.	१००	३.५७	१५०	०	०	०	०	०.००	०	०	०
११	१६ दिने अभियान (लैंगिक हिंसा लगायत कानूनी प्रशिक्षण)	दिन	१६	४.७६	२००	०	०	०	१६	४.७६	१२०	६०	१००
१२	बाल अधिकार संरक्षण समिति वडा स्तरीय गा.पा.स्तरीय बालक्लब तथा किशोरी क्लब गठन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	वडा	९	११.९०	५००	०	०	०	९	११.९०	५००	१००	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१३	गाउँपालिका स्तरीय अपाङ्गता पुःनस्थापना सञ्जाललाई खाजा खर्च	प्र.स.	१००	१.१९	५०	०	०	०	१००	१.१९	१३	२६	१००
१४	अन्तराष्ट्रिय नारि दिवस	पटक	१	१.६७	७०	०	०	०	१	१.६७	७०	१००	१००
१५	गाउँपालिका स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समितिलाई पारीश्रमीक तथा खाजा खर्च (अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम)	प्र.स.	१००	३.५७	१५०	०	०	०	१००	३.५७	१२२	८१	१००
१६	घरेलु हिंसा लैंगिक हिंसा छुवाछुत तथा बोक्सी छाउपडी सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम	पटक	२	२.३८	१००	०	०	०	२	२.३८	१७	९७	१००
१७	मानव बेच विखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी एफ.एम.बाट जिज्ञाल प्रसारण	प्र.स.	१००	२.३८	१००	०	०	०	१००	२.३८	१०	१०	१००
१८	जेष्ठ नागरिक दिवस	पटक	१	१.६७	७०	०	०	०	१	१.६७	०	०	०
१९	बाल विवाह बाल यौन दुर्व्यवहार बाल श्रम लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम	पटक	१	२.३८	१००	०	०	०	१	२.३८	११	११	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
२०	बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धि जनचेतनामुलक कार्यक्रम	पटक	१	१.१९	५०	०	०	०	१	१.१९	५०	१००	१००
२१	महिला अधिकार दिवस	पटक	१	२.३८	१००	०	०	०	१	२.३८	१००	१००	१००
२२	प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागरिक समिति गठन	पटक	१	३.५७	१५०	०	०	०	०	०.००	०	०	०
२३	बाल कोषको स्थापना	प्र.स.	१००	२.३८	१००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
२४	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रविधि हस्तान्तरण	गोटा	१	४.७६	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
			जम्मा	१००	४२००	०	०	०		४३	१४८२	३५.२९	६२.५

वडा कार्यालय नं. १


१. पूँजीगत खर्च तर्फ

१	सिद्धेश्वर महादेव मा.वि.कक्षा कोठा मर्मत जिप्सम तथा पट्टा जडान	गोटा	२	१.९१	१८१	०	०	०	२	१.९१	१०.	६	१००
२	विपन्न परिवारलाई जस्ता पाता खरिद	घरधुरी	४६	१८.९५	१८००	०	०	०	४६	१८.९५	१,४८१	८२	१००
३	माइक्रोस्कोप मेशिन खरिद (पशु स्वास्थ्य)	गोटा	१	१.२६	१२०	०	०	०	१	१.२६	१२०.	१००	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-



सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
४	ज्ञान पूर्णोदय प्रा.वि.का लागि ल्यावटप तथा प्रिन्टर खरिद	गोटा	३	१.३७	१३०	०	०	०	३	१.३७	१३०.	१००	१००
५	फर्निचर तथा फिक्चर्स (स्वास्थ्य चौकी)	गोटा	४	१.०५	१००	०	०	०	४	१.०५	९७.६३	९८	१००
६	घारीटोल बैरिया बाटो ग्राभेल	मि.	५००	१.५८	१५०	०	०	०	०	०.००	०	०	०
७	अनुदानमा सिंचाई मोटर- ४२ पाइप- ३०९६ मि. खरिद	गोटा	४२	१८.८३	१७८९	०	०	०	४२	१८.८३	२००	११	१००
८	सिंचाई पाइप निर्माण ४% किसान सहभागिता	मि.	१००००	२७.३७	२६००	०	०	०	१००००	२७.३७	४०.२२	२	१००
९	स्यालो ट्यूबेल कम्प्रेसर सफाई	गोटा	११	१.५८	१५०	०	०	०	११	१.५८	५०.	३३	१००
१०	विभिन्न स्थानमा ढल निकास	गोटा	३	६.३२	६००	०	०	०	२	४.२१	६००.	१००	१००
११	ईलाका प्रहरी कार्यालयमा शौचालय निर्माण	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	८४.६३	८५	१००
१२	बसेरी खोला सफाई तथा जैविक तटबन्धन	मि.	५००	१.०५	१००	०	०	०	५००	१.०५	१००.	१००	१००
			जम्मा	८२	७८२०	०	०	०	०	७९	२९९३	३७	९२
२. चालु खर्च तर्फ													

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१३	पानी बिजुली तथा संचार खर्च	प्र. श.	१००	२.३२	२२०	०	०	०	१००	२.३२	१९१.०१	८७	१००
१९	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	प्र. श.	१००	४.४६	४२४	०	०	०	१००	४.४६	४२३.८४	१००	१००
२१	वडा अध्यक्ष तथा पालिका अध्यक्ष कप खेलदुद प्रतियोगिता कार्यक्रम	पटक	१	०.५३	५०	०	०	०	१	०.५३	३८.२४	७६	१००
२२	कृषि मोटर जडान खर्च	गोटा	११	१.०५	१००	०	०	०	११	१.०५	३०.८३	३१	१००
२३	विविध कार्यक्रम खर्च	प्र. श.	१००	०.५३	५०	०	०	०	१००	०.५३	४९.	९८	१००
ख. चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				९	८४४	०	०	०	०	९	७३३	८७	१००
३. कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)				९१	८६६४	०	०	०	०	८८	३६४६	४२	९६
४. उपभोग खर्च		प्र. श.	१००	८.८०	८३६	०	०	०	१००	८.८०	८३६	१००	१००
५. कार्यालय संचालन खर्च		प्र. श.	१००	०.००	०	०	०	०	१००	०.००	०	०	०
६. कूल जम्मा खर्च				१००	९५००	०	०	०	०	९६	४४८२	४७	६५
वडा कार्यालय नं. २													
१. पूंजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													


योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-



सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	ट्रेविज निर्माण तथा ल्यावसामग्री खरिद	गोटा	४	२.११	२००	०	०	०	४.	२.११	१९१.५४	९६	१००
२	कृषि मोटर वितरण ५०% अनुदान (१.५ र २ ईन्च)	गोटा	४८	७.३७	७००	०	०	०	४८.	७.३७	४६८.६६	६७	१००
३	फर्निचर तथा फिक्चर्स	गोटा	५	२.११	२००	०	०	०	३.	१.२६	९९.४४	५०	६०
४	वडा नं. ८ सिमाना देखि तुलारामको घरसम्म बाटो स्तरोन्नती तथा नाली निर्माण	मि.	५००	३२.६३	३१००	०	०	०	५००	३२.६३	३,१००	१००	१००
५	वडा कार्यालय अगाडी नाली निर्माण	मिटर	१९८	६.३२	६००	०	०	०	१९२.	६.१२	६००.	१००	१००
६	टिकुलिपुरमा नाली निर्माण	मिटर	७०	४.२१	४००	०	०	०	७०.	४.२१	३८३.	९६	१००
७	अगैयामा विभिन्न भौतिक निर्माण (मोटर- ३, पाइप ५०० मि. खरिद)	गोटा	२	६.३२	६००	०	०	०	२.	६.३२	५८२.	९७	१००
८	गोभारपुरमा नाली निर्माण	मिटर	१५३	५.२६	५००	०	०	०	१५३.	५.२६	३८४.	७७	१००
९	खोरियामा नाली निर्माण	मिटर	२११	७.३७	७००	०	०	०	२११.	७.३७	६४०.	९१	१००
पूँजिगत तर्फ जम्मा				७४	७०००	०	०	०	११८३	७३	६४४९	७७३	९६
२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१०	आकस्मिक कोष तथा विभिन्न भैपरी आउने खर्च	गोटा	६	९.४७	९००	०	०	०	६	९.४७	९००.	१००	१००
११	बालबालिका कार्यक्रम	पटक	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	०	०	०
१२	जेष्ठनागरिक सम्मान	जना	८०	२.११	२००	०	०	०	८०	२.११	२००.	१००	१००
१३	विद्यालय स्तरीय कृयाकलाप (वडा स्तर रनिङ्ग शिल्ड)	पटक	१	०.७९	७५	०	०	०	१	०.७९	७३.९७	९९	१००
१४	युवा सम्बन्धि कार्यक्रम	पटक	१	०.७९	७५	०	०	०	१	०.७९	०	०	०
चालु कार्यक्रम तर्फ जम्मा				१४	१३५०	०	०	०		१४	११७४	८७	६०
३. कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)				८८	८३५०	०	०	०	०	८७	७६२३	०	७८
४. उपभोग खर्च			प्र.स.	१००	९.५४	०	०	०	१००	९.५४	८६३.४७	०	१००
५. कार्यालय संचालन खर्च			प्र.स.	१००	२.५७	०	०	०	१००	२.५७	२३९.७४	०	१००
६. कूल जम्मा खर्च				१००	९५००	०	०	०	०	९९	८७२६	९१.८५	९२.५९
वडा कार्यालय नं. ३													
१. पूंजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-




सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	सैपुन टोल देखि मिलन चोकसम्म बाटो कालोपत्रे क्रमागत	मिटर	१९००	१५.७९	१५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
२	सरस्वती मा.वि. देखि सानो खैरहनी बाटो कालोपत्रे गत वर्षको भुक्तानी	कि.मि.	१५	३.८६	३६७	०	०	०	१५	३.८६	३०७.	८४	१००
३	सैपुन टोल बाटो ग्रेभिल	कि.मि	३२५	३.१६	३००	०	०	०	३२५	३.१६	२८७.	९६	१००
४	बैशा नर्सरी देखि नवलपुर चोक जोड्ने बिच बाटो कालोपत्रे (क्रमागत)	मिटर	१९००	१५.७९	१५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
५	भवनियापुर सिचाई कुलो निर्माण	कि.मि.	२४	४.७४	४५०	०	०	०	२४	४.७४	४३३.	९६	१००
६	ठुलो खैरहनी खलखले सोतमा RCC स्लाब निर्माण- साभेदारी B-Group	कि.मि.	६	३.१६	३००	०	०	०	६	३.१६	१८९.८८	६३	१००
७	खानेपानी धारा खरिद	गोटा	५५	६.८४	६५०	०	०	०	५५	६.८४	६२७.०८	९६	१००
८	भुवर भवानी मन्दिर सटरको शौचालय निर्माण	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	९४.	९४	१००
९	दक्षिण वेलासपुरमा नाली निर्माण	मिटर	७५	४.२१	४००	०	०	०	७५	४.२१	३३१	८३	१००
१०	सरस्वती मा.वि.को फिल्डमा माटो पटान	घ.मि.	४८८	२.११	२००	०	०	०	४८८	२.११	२००	१००	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पुर्वाधार प्रमुखको सहि :-



आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
११	सिसवा कुलोमा पक्की नाली निर्माण	मिटर	४७	३.१६	३००	०	०	०	४७	३.१६	२८४	९५	१००
१२	सिसवा भुयार थान निर्माण	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	०	०	०
१३	सरस्वती मा. वि. तारजाली निर्माण	मिटर	९४	२.११	२००	०	०	०	९४	२.११	१५१.०७	७६	१००
			जम्मा	६७	६३६७	०	०	०	११३१	३५	२९०४	४६	७७
२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
१४	ईन्भटर खरिद	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	०	०	०
१५	गणेश आ.वि. कक्षा कोठा मर्मत	गोटा	१	२.६३	२५०	०	०	०	१	२.६३	२२९.३	९२	१००
१६	युवा खेलकुद तथा खेल सामाग्री वितरण (ड्रेस- १८ भलिबल- ४नेट- २ फुटबल- ४ नेट- १)	गोटा	२९	२.११	२००	०	०	०	२९	२.११	२००.	१००	१००
१७	विविध तथा दशैपुजा	प्र. श.	१००	०.१९	१८	०	०	०	१००	०.१९	१८.	१००	१००
१८	बालबालिका ड्रेस प्रोत्साहन	गोटा	४७	१.३२	१२५	०	०	०	४७	१.३२	१२५.	१००	१००
१९	अवलोकन भ्रमण	पटक	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	१००.	१००	१००
२०	दलित कार्यक्रम- ग्यांस चुलो र सिलिण्डर	सेट	११	१.०२	९७	०	०	०	११	१.०२	८९.३२	९२	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
२१	आरन पेश संरक्षण	गोटा	२	०.५३	५०	०	०	०	२	०.५३	५०.	१००	१००
२२	आर्पण आय आर्जन कार्यक्रम- पंखा वितरण	गोटा	४६	१.५९	१५१	०	०	०	४६	१.५९	१५०.	९९	१००
२३	गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई पौष्टिक आहारा वितरण	जना	७१	१.०५	१००	०	०	०	७१	१.०५	१००.	१००	१००
२४	उत्पीडित समुदाय आयमुलक कार्यक्रम- बाखा + पसलको सामग्री वितरण	गोटा	४	०.५३	५०	०	०	०	४	०.५३	५०.	१००	१००
२८	जनज्योती प्रा. वि. कार्पेट खरिद	प्र.स.	१००	०.५३	५०	०	०	०	१००	०.५३	४८.८१	९८	१००
२९	विविध तथा दर्शपुजा	प्र.श.	१००	०.१९	१८	०	०	०	१००	०.१९	१८.	१००	१००
३०	महिला कार्यक्रम	संख्या	१	१.२३	११७	०	०	०	१	१.२३	११७.	१००	१००
३१	विविध खर्च तथा दशै पुजा	स.प्र.	२	२.११	२००	०	०	०	२	२.११	२००.	१००	१००
३२	आकास्मिक कोष तथा विविध कार्यक्रम (माटो पटान समेत कूल ४ कार्यक्रम सम्पन्न)	गोटा	४	६.०२	५७२	०	०	०	४	६.०२	५७२.	१००	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
३२	बैशा खुल्ला ब्यायाम पार्क- समपुरक	मिटर	४७	१.०५	१००	०	०	०	४७	१.०५	९०.	९०	१००
ख. चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२४	२२९८	०	०	०	०	२४	२१५७	९४	९४
३. कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)				९१	८६६५	०	०	०	११३१	६०	५०६१	५८	८६
४. उपभोग खर्च		प्र. स.	१००	८.३७	७९५	०	०	०	१००	८.३७	७७४	९७	१००
५. कार्यालय संचालन खर्च		प्र. स.	१००	०.४२	४०	०	०	०	१००	०.४२	४०	१००	१००
६. कूल जम्मा खर्च				१००	९५००	०	०	०	०	६८	५८७५.०२	६१.८४	९५.१७
वडा कार्यालय नं. ४													
१. पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
१	फुटलैया सडक देखी सुर्यलालपुर चोक जाने बाटो पि सि सि	कि.मि.	२०९	५.२६	५००	०	०	०	२०९	५.२६	५००.	१००	१००
२	लालपुर क्रसर देखि भगवानपुर जाने बाटो पी.सी.सी.	कि.मि.	२०९	५.२६	५००	०	०	०	२०९	५.२६	५००.	१००	१००
३	फुटलैया चोक देखी दंगपुरवा जाने बाटो पि.सि.सि.	मिटर	५४	२.९१	२७६	०	०	०	५४	२.९१	२७६.	१००	१००
४	चन्द्र बहादुरको घर देखि PCC निर्माण	मिटर	६०	२.११	२००	०	०	०	६०	२.११	०	०	०

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
५	फुटलैया सडक देखी दडपुरवा जाने बाटो पि सि सि	कि.मि.	२०९	५.२६	५००	०	०	०	२०९	५.२६	५००.	१००	१००
६	लटिनया देखी नयाँबस्ती जाने बाटो मा दुबै साइड पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	२०९	१०.५३	१०००	०	०	०	२०९	१०.५३	१,०००	१००	१००
७	पलटिङ्ग बाटो स्तरउन्ती	मि.	११८	१.४७	१४०	०	०	०	११८	१.४७	९८.४	७०	१००
८	खयरभट्टी नाकामा बैठक भवन	गोटा	१	५.४१	५१४	०	०	०	१	५.४१	७.०५	१	०
९	कुम्भर भुइयार थान निर्माण	गोटा	१	१.५८	१५०	०	०	०	१	१.५८	०	०	०
१०	कुम्भर प्रतिकालय निर्माण	गोटा	१	२.६६	२५३	०	०	०	१	२.६६	२५३.	१००	१००
११	रामकुट्टी प्रतिकालय	गोटा	१	२.११	२००	०	०	०	१	२.११	२००.	१००	१००
१२	गोशाला राधाकृष्ण (नलका- १ ४ डुङ)	गोटा	५	२.११	२००	०	०	०	५	२.११	१५७.४	७९	१००
१३	अन्धरपुर चर्च भवन निर्माण क्रमागत	गोटा	१	४.२१	४००	०	०	०	१	४.२१	३५५.८	८९	१००
			जम्मा	५९	४८३३	०	०	०	१०७८	५९	३८४८	८०	७७
२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
१४	मेलमिलाप केन्द्र	प्र.स.	१००	०.५३	५०	०	०	०	०	०.००	०	०	०

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१५	बिउबिजन खरीद कृषि धान/गहुँ ५० % प्रतिशत अनुदान	क्वि.	११२	४.२१	४००	०	०	०	११२	४.२१	३९९.६	१००	१००
१६	बडघर मिलन कार्यक्रम	पटक	१००	०.५३	५०	०	०	०	१००	०.५३	५०.	१००	१००
१७	शहिद तथा बेपत्ता तथा द्वन्द्वपिडीत अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम	जना	२६	१.५८	१५०	०	०	०	२६	१.५८	१४५.	९७	१००
१८	जनतासँग वडा अध्यक्ष कार्यक्रम	पटक	१	०.५३	५०	०	०	०	१	०.५३	५०.	१००	१००
१९	बिबिध खर्च तथा कार्यक्रम	प्र.स.	१००	३.१६	३००	०	०	०	१००	३.१६	३००.	१००	१००
२०	थारुहरुको माघि मिलन कार्यक्रम	प्र. श.	१००	०.५३	५०	०	०	०	१००	०.५३	५०.	१००	१००
२१	वडा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता	पटक	१	३.६८	३५०	०	०	०	१	३.६८	३५०.	१००	१००
२२	पशु सेवा केन्द्र बैजापुरको लागी माइक्रोस्कोप	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	१००.	१००	१००
२३	जनतासँग वडा अध्यक्ष कार्यक्रम	पटक	१	३.१६	३००	०	०	०	१	३.१६	२९९.२६	१००	१००
२४	३ वर्षे प्राविधिक प्राविधिक धारको छात्रवृत्ति	संख्या	२०	४.२१	४००	०	०	०	१०	२.११	४००.	१००	१००
२५	आधारभुत ५ दिने पत्रकारीता तालीम	संख्या	१०	१.५८	१५०	०	०	०	१०	१.५८	१४५.	९७	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
२६	कुम्भर प्रशिक्षण रु. १०००००/- जनतासँग वडा अध्यक्ष कार्यक्रम रु. १८००००/- राजपुर कुमाल टो लमा चौतारा रु. ७००००/- रामकुडी प्रशिक्षण रु. ५००००/-	गोटा	४	४.२१	४००	०	०	०	४	४.२१	३०८.१३	७७	१००
२७	आकस्मिक कोष विपद तथा विभिन्न भैपरी आउने (विभिन्न स्थानमा माटो पटान ग्राभेल) मर्मत संभार	मिटर	१०५	१.०५	१००	०	०	०	१०५	१.०५	९९.८६	१००	१००
२८	ने.रा.मा.वि. कुम्भरको कक्षा कोठामा एल इ डी टिभी जडान र कार्पेट समेत	गोटा	२	३.६८	३५०	०	०	०	१	१.८४	३५०.	१००	१००
२९	वडा कार्यालय को प्रशासनिक कार्य को लागी मोबाइल र ढ/ऋ	संख्या	३	२.६३	२५०	०	०	०	३	२.६३	२४९.९९	१००	१००
३०	सभाहल को सोफासेट कार्पेट र पर्दा	गोटा	४	१.५८	१५०				४	१.५८	१४९.६७	१००	१००
३. कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)			जम्मा	३८	३६००	०	०	०	०	३३	३४४७	९६	९४
४. उपभोग खर्च				८९	८४३३	०	०	०	०	८४	७२९४	८६	८६
			प्र.स.	७.१८	६८२	०	०	०	१००	७.१८	६३४.७५	९३	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
५.	कार्यालय संचालन खर्च	प्र.स.	१००	४.०५	३८५	०	०	०	१००	४.०५	३८२.८०	९९	१००
६.	कूल जम्मा खर्च			१००	९५००	०	०	०	०	९६	८३११.७१	८७.४९	९५.१७
वडा कार्यालय नं. ५													
२. पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
१	रेडक्रस भवन निर्माण	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	१००.	१००	१००
२	ल्याव मसिन माइक्रोस्कोप	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	१००.	१००	१००
३	खसी बनाउने र राँगा गोरु बधिया बनाउने (बिडजो कस्ट्रेटर) मेसिन २ वटा	गोटा	१	०.२६	२५	०	०	०	१	०.२६	२५.	१००	१००
४	ल्याप औषधी खरिद स्वास्थ्य चौकी	प्र. श.	१००	१.०५	१००	०	०	०	१००	१.०५	९९.	९९	१००
५	मोटर वितरण ५०% अनुदान	गोटा	३३	४.२१	४००	०	०	०	३३	४.२१	२३३.९१	५८	१००
६	फर्निचर तथा फिक्चर्स- कार्पेट खरिद	मि.	७१	०.४८	४६	०	०	०	७१	०.४८	४५.९९	१००	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
७	चिलहरिया मन्दिर देखी खानेपानी ट्याङ्की सम्म माटो पटान तथा ग्रावेल	मिटर	३८५	४.२१	४००	०	०	०	३८५	४.२१	३०४.४८	७६	१००
८	बिनौनामा अधुरो नाली निर्माण	मिटर	७०	२.२६	२१५	०	०	०	७०	२.२६	१५१.७५	७१	१००
९	चाचरफका दङ्गपुरवा टोलमा पि.सी. सी.	कि.मि.	९२	५.२६	५००	०	०	०	९२	५.२६	४७४.३	९५	१००
१०	उच्च जुपानी माटो पटान तथा बाटो ग्रीभिल	मिटर	१५५	२.११	२००	०	०	०	१५५	२.११	१७६.	८८	१००
११	जबरपुर प्रेम थारुको घरदेखि नसन्धान थारुको घरसम्म बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेल	कि.मि.	४२५	५.२६	५००	०	०	०	४२५	५.२६	४७१.८७	९४	१००
१२	टरुवा गौतरिया खोलामा कल्भर्ट निर्माण	गोटा	१	१०.५३	१०००	०	०	०	१	१०.५३	८०९.९२	८१	१००
१३	विभिन्न स्थानमा ह्युमपाइप जडान	गोटा	३८	६.३२	६००	०	०	०	३८	६.३२	५८७.	९८	१००
१४	टरुवा टोलमा माटो पटान	मिटर	१०६	१.०५	१००	०	०	०	१०६	१.०५	९१.९	९२	१००
१५	सन्तपुर अशोक थारुको घर देखी चुल्लु थारुको घरसम्म ग्रावेल	कि.मि.	१८५	३.१६	३००	०	०	०	१८५	३.१६	२९०.	९७	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पुर्वाधार प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको					प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	
१६	बिनौना लल्लन थारुको घर देखि सोतासम्म अधुरो नाली निर्माण	मि.	१००	५.२६	५००	०	०	०	९९	५.२१	४२७.८२	८६	१००	
१७	आलिनगर खेलकुद फिल्ड निर्माण	व.मि.	६१६०	३.१६	३००	०	०	०	६१६०	३.१६	२४२.५७	८१	१००	
१८	बिनौना दिल बहादुर थारुको घर देखि लाला थारुको घरसम्म नाली निर्माण	मिटर	१७१	५.०१	४७६	०	०	०	१७१	५.०१	४६०.३७	९७	१००	
१९	कौवा टोलमा तारजाली निर्माण बि ग्रुपको साभेदारीमा	मीटर	१०७	१.०५	१००	०	०	०	१०७	१.०५	९३.५	९४	१००	
२०	बिनौना अधुरो नाली निर्माण	कि.मि.	१७०	४.८८	४६४	०	०	०	१७०	४.८८	३५८.	७७	१००	
			जम्मा	६८	६४२६	०	०	०	०	६८	५५४३	८६	१००	

२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू

२१	नारी दिवस कार्यक्रम	पटक	१	०.४२	४०	०	०	०	१	०.४२	३७.१९	९३	१००
२२	बालबिवाह मानव बेचबिखन लैंगिक हिंसा न्युनिकरण अभियान कार्यक्रम	पटक	१	१.०५	१००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
२३	गहुँको वीउ वितरण ५०% अनुदान	क्वि.	७०	२.६३	२५०	०	०	०	६३	२.३७	२४२.५५	९७	१००
२४	गौशाला व्यवस्थापन (टहरा निर्माण)	गोटा	३	२.११	२००	०	०	०	३	२.११	१६५.३	८३	१००
२५	पन्चेबाजा ड्रेस खरीद र तालिम	संख्या	१	१.५६	१४८	०	०	०	१	१.५६	०	०	०



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
२६	श्री भुवर भवानी रेडियो राप्ती सोनारी-२	प्र. श.	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	१००.	१००	१००
२७	धानको वीउ वितरण ५० % अनुदान	के.जि.	६३०३	२.६३	२५०	०	०	०	६३०३	२.६३	१६९.११	६८	१००
२८	विपन्न परिवारका स्कुल छाडेका बालबालिकालाई स्कुल ड्रेस भोला कापी कलम वितरण	जना	५०	१.०५	१००	०	०	०	५०	१.०५	०	०	०
२९	द्वन्द्व पिडित- भुल वितरण	गोटा	३०	०.४२	४०	०	०	०	३०	०.४२	४०.	१००	१००
३०	अपाङ्ग लक्षित- खा.पा.मोटर वितरण	गोटा	८	१.०५	१००	०	०	०	८	१.०५	९८.	९८	१००
३१	पशु औखधी खरिद	प्र. श.	१००	१.५८	१५०	०	०	०	१००	१.५८	१५०.	१००	१००
३२	विपद व्यवस्थापन (विभिन्न कार्यहरु)	गोटा	३	४.२१	४००	०	०	०	३	४.२१	१९६.४७	४९	१००
३. जम्मा (१ + २)			जम्मा	२०	१८७८	०	०	०	०	१८	११९९	६४	७५
४. उपभोग खर्च			प्र.स.	१००	८७	०	०	०	०	८६	६७४२	८१	८८
५. कार्यालय संचालन खर्च			प्र.स.	१००	५.०१	४७६	०	०	०	८६	४५७.९३	९६	१००
६. कूल जम्मा खर्च				१००	७.५८	७२०	०	०	०	८६	६९१.०८	९६	१००
वडा कार्यालय नं. ६				१००	९५००	०	०	०	०	२५९	७८९१	८३	९६

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	
१. पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू														
१	अधुरो रेडक्रस भवन निर्माण	गोटा	१	२.११	२००	०	०	०	१	२.११	२००.	१००	१००	
२	बहुउद्देश्य अधुरो भवर्ना निर्माण हब्रहवा	गोटा	१	५.२६	५००	०	०	०	१	५.२६	०	०	०	
३	अपाङ्गता सशक्तीकरण एवं संचार केन्द्र भवनमा अधुरो शौचालय निर्माण	गोटा	१	०.५३	५०	०	०	०	१	०.५३	५०.००	१००	१००	
४	दिपज्योति प्रा.वि अधुरो भवन निर्माण	गोटा	१	५.२६	५००	०	०	०	१	५.२६	४८५.	९७	१००	
५	धान प्रवर्धन कार्यक्रम मिनि टेलर ५० % अनुदान बितरण	गोटा	१८	७.३७	७००	०	०	०	१८	७.३७	७००.	१००	१००	
६	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा डिपफ्रिजर र CC Camera कम्प्यूटर डेस्टप	गोटा	३	०.८४	८०	०	०	०	३	०.८४	८०.००	१००	१००	
७	स्वास्थ्य केन्द्र कैमैया डाँडालाई ल्यावटप खरिद	गोटा	१	०.७९	७५	०	०	०	०	०.००	०	०	०	
८	पदनहा अधुरो पक्की नाली निर्माण	मि.	५७	५.२६	५००	०	०	०	५७	५.२६	४८३.५	९७	१००	
९	लक्ष्मीराजपुर अधुरो पि.सि.सि. निर्माण	मि.	७०	५.२६	५००	०	०	०	७०	५.२६	४८२.	९६	१००	



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१०	जनसिद्धेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको होस्टेल सम्म बिद्युत पोल	गोटा	१०	१.०५	१००	०	०	०	१०	१.०५	९७.००	९७	१००
११	अपाङ्गता सशक्तीकरण एवं संचार केन्द्र भवनमा अधुरो शौचालय निर्माण	गोटा	१	०.५३	५०	०	०	०	१	०.५३	४४.५०	८९	१००
१२	सिद्धेश्वर मा.वि.मा मन्दिर निर्माण	गोटा	१	२.११	२००	०	०	०	१	२.११	१८०.२२	९०	१००
१३	ह्युमपाईप र बिद्युतपोल खरिद	गोटा	२६	४.२१	४००	०	०	०	२६	४.२१	३८५.७	९६	१००
१४	जोरैयाको अधुरो नाली निर्माण	मिटर	१८	१.०५	१००	०	०	०	१८	१.०५	९४.५०	९५	१००
१५	छाडा गाई व्यवस्थापनका लागि टिनको छाना निर्माण	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	०.००	०	०
१६	त्रिपुरेश्वर अधुरो मन्दिर रु. १०००००/- द्वन्द्वपिडितका लागि रु. ५०००००/- बायो ग्यास अनुदान रु. १०००००/- वडा कार्यालय बाउण्डरी वाल पेन्ट रु. १०००००/- बगर खेति रु. ५०००००/-	गोटा	५	४.२१	४००	०	०	०	४	३.३७	२२६.५२	५०	१००
	सुकुमैया प्रा.बि.अधुरो वाल बाउण्डरी मेस जाली	मिटर	७३	१.५८	१५०	०	०	०	७३	१.५८	१३६.५	९१	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१८	जंगलिया थारुको घर निर कालोपत्रे बाटो संरक्षणका लागि कंक्रीट वाल निर्माण	मिटर	६५	३.१६	३००	०	०	०	६५	३.१६	२७९.५	९३	१००
१९	वडा सरसफाई रु. १०००००/- गोडियनपुर देवथान रु. १०००००/- वडा परिसरमा गोलघर पार्किङ रु. १०००००/-	गोटा	३	३.१६	३००	०	०	०	२	२.११	२७८.५९	९३	१००
जम्मा				५५	५२०५	०	०	०		५२	४२०४	८१	८४
२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
२०	चिलिङ्ग मेसिन तथा मर्मत सम्भार सामुदायिक बिद्यालय र क्याम्पस	गोटा	२	८.४२	८००	०	०	०	२	८.४२	०	०	०
२१	सरसफाईसेवा कार्यक्रम (पारीश्रमीक)	पटक	१००	२.३३	२२१	०	०	०	१००	२.३३	६	२	५
२२	मेहन्दी लगाउने तालिम	संख्या	१५	१.०५	१००	०	०	०	१५	१.०५	९२	९२	१००
२३	आत्म निर्भरका लागि फुल बनाउने तालिम	पटक	१०	१.०५	१००	०	०	०	१०	१.०५	९९	९९	१००
२४	एम्बुलेन्स चालक परिश्रमिक र मर्मत	पटक	१००	२.०५	१९५	०	०	०	१००	२.०५	१७१	८८	१००
२५	गहुको बिउ ५०% अनुदानमा बितरण	क्वी.	१००	४.२१	४००	०	०	०	१००	४.२१	३८५	९६	१००


योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-




सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
२६	युवा फुटबल खेल प्रतियोगिता	पटक	१	०.६८	६५	०	०	०	१	०.६८	६५	१००	१००
२७	ढलैया नहरको अधुरो पुल रु. ७५०००/- गा.पा. स्तरीय रीनिंगशिल्ड रु. २५०००/- वडा स्तरीय आधारभुत तह रीनिंगशिल्ड रु. ५००००/-	संख्या	३	०.७९	७५	०	०	०	३	०.७९	७५	१००	१००
२८	कुपोषित बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा बितरण	संख्या	३४	०.६३	६०	०	०	०	३४	०.६३	६०	१००	१००
२९	गर्भवती प्रोत्साहन कार्यक्रम	संख्या	१६१	१.००	९५	०	०	०	१६१	१.००	९४	९९	१००
३०	धानको बिउ ५०% अनुदानमा बितरण	क्वी.	२८	२.६३	२५०	०	०	०	२८	२.६३	१९४	७८	१००
३१	सुतकेरी आमालाई भुल बितरण कार्यक्रम	गोटा	११५	०.४९	४७	०	०	०	११५	०.४९	४७	१००	१००
३२	एकल महिला कार्यक्रम	संख्या	२०	१.०५	१००	०	०	०	२०	१.०५	९६	९६	१००
३३	प्रहरी चौकी फर्निचर- १२ साइकल- २	संख्या	१४	०.४२	४०	०	०	०	१४	०.४२	४०	१००	१००
३४	दलित सम्बन्धी (आत्म निर्भर तालिम)	संख्या	२०	१.०५	१००	०	०	०	२०	१.०५	९२	९२	१००




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-



सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
३५	महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन स्वरूप साइकल वितरण	संख्या	१२	१.०३	९८	०	०	०	१२	१.०३	९८	१००	१००
		जम्मा		२९	२७४६	०	०	०	०	२९	१६१४	५९	८३
(१) + (२) को जम्मा				८४	७९५१	०	०	०	०	८१	५८१७	७३	८३
३. उपभोग खर्च		प्र.स.	१००	८.५९	८१६	०	०	०	१००	८.५९	७८७.४४	९७	१००
४. कार्यालय संचालन खर्च		प्र.स.	१००	७.७२	७३३	०	०	०	१००	७.७२	७३२.९४	१००	१००
५. कूल जम्मा खर्च				१००	९५००	०	०	०	०	९७	७३३८	७७	९४

वडा कार्यालय नं. ७


१. पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू

१	अमर ज्योति विद्यालय कम्प्युटर ल्यापटप खरिद	गोटा	१	१.८९	१८०	०	०	०	१	१.८९	९९	५५	१००
२	सर्ग नयाँबस्ती माटो पटान तथा ग्राभेल	मिटर	२६१	५.२६	५००	०	०	०	२६१	५.२६	४८३	९७	१००
३	बिसम्भरपुरमा बाटो निर्माण	मिटर	१२१	३.१६	३००	०	०	०	१२१	३.१६	२७२	९१	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-





सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
४	पिपरहवा बाटो स्तरउन्नति	मिटर	१३७	४.२१	४००	०	०	०	१३७	४.२१	१८६	४७	१००
५	नन्कौपुर बाटो मर्मत	मिटर	२०५	२.११	२००	०	०	०	२०५	२.११	२००	१००	१००
६	देउपुरा फुटपाथ बाटो PCC	मिटर	९२	३.१६	३००	०	०	०	९२	३.१६	२०५	६८	१००
७	बसन्तापुर देखि चैनपुर जाने बाटो निर्माण	मिटर	६८	४.२१	४००	०	०	०	६८	४.२१	३८४	९६	१००
८	बडकउ गद्दीको घर देखि गुरे गद्दीको घर सम्म बाटो निर्माण	मिटर	१२५	२.११	२००	०	०	०	१२५	२.११	१३२	६६	१००
९	बघौडा देखि मान ब. घर हुदै दिल ब. घर सम्म बाटो निर्माण	मिटर	१५४	५.२६	५००	०	०	०	१५४	५.२६	४७९	९६	१००
१०	गेदवा नयाँबस्तीमा माटो पटान तथा ग्राभेल	मिटर	२३३	४.२१	४००	०	०	०	२३३	४.२१	२८०	७०	१००
११	नालापारी बाटो स्तरोन्नति	मिटर	५५	५.२६	५००	०	०	०	५५	५.२६	४६३	९३	१००
१२	सिचाइ कुलो निर्माण	मिटर	५३	२.८८	२७४	०	०	०	५३	२.८८	२४२	८८	१००
१३	विभिन्न धार्मिक स्थलक मर्मत सम्भार	गोटा	४	३.१६	३००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१४	ह्युमपाइप खरिद	गोटा	२६	८.४२	८००	०	०	०	२६	८.४२	७८२	९८	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पुर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१५	मण्डफवा मन्दिर तथा कुल देवता मन्दिर संरक्षण- ७ (गा.पा. साभेदारी)	गोटा	२	२.११	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१६	आकास्मिक मर्मत सम्भार बिपद	गोटा	३	१.०५	१००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१७	राप्ती उपशाखा रेडक्रस भवन निर्माण	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	१००	१००	१००
जम्मा				६०	५६५४	०	०	०		५२	४२०७	७४	७६


२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू

१८	पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	प्र. श.	१००	१.०५	१००	०	०	०	१००	१.०५	१००	१००	१००
१९	वडा अध्यक्षसँग विध्यार्थी कार्यक्रम	पटक	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	७०	७०	१००
२०	जेष्ठ नागरिक सम्मान	संख्या	४७३	२.६३	२५०	०	०	०	४७३	२.६३	२४७	९९	१००
२१	बिउबिजन खरीद गर्नु	क्वी.	१२८	५.२६	५००	०	०	०	१२८	५.२६	४९३	९९	१००
२२	दलित तथा बिपन्न बर्ग कार्यक्रम	पटक	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	९०	९०	१००
२३	महिला बर्ग लक्षित (समावेशी तालिम)	जना	२५	१.०५	१००	०	०	०	२५	१.०५	९६	९६	१००
२४	मधेशी मुस्लिम (सञ्चार भूमिका तालिम)	जना	२५	१.०५	१००	०	०	०	२५	१.०५	९८	९८	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-



सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
२५	संस्कृति प्रबर्द्धन कार्यक्रम	प्र. श.	१००	१.०५	१००	०	०	०	१००	१.०५	८४	८४	१००
२६	भिर्ते पात्रो प्रकाशन	गोटा	१२००	२.११	२००	०	०	०	१२००	२.११	१९५	९७	१००
२७	वडा र स्वस्थ चौकीको पर्खालमा जनचेतनामुलक चित्र लेखन	प्र. श.	१००	०.५३	५०	०	०	०	०	०.००	०	०	०
२८	वडा प्रोफाइल निर्माण	गोटा	१	१.०५	१००	०	०	०	१	१.०५	९९	९९	१००
२९	मुक्त कमलहरी- बंगुर पालन तालिम	संख्या	९	१.०५	१००	०	०	०	९	१.०५	९५	९५	१००
३०	सवारी साधन मर्मत- ३००००१- विविध खर्च- १५०००१-	स.प्र.	१००	०.४७	४५	०	०	०	१००	०.४७	४५	१००	५०
३१	युवा तथा खेलकुद (फुटवल+ क्रिकेट)	पटक	१	१.५८	१५०	०	०	०	१	१.५८	१३०	८७	१००
३२	द्वन्द्वपिडितका- भुल वितरण	गोटा	८८	०.५३	५०	०	०	०	८८	०.५३	४४	८८	१००
३३	आकस्मिक मर्मत सम्भार बिपद एवं अन्य कार्यक्रम संचालन	स.प्र.	१००	४.२१	४००	०	०	०	१००	४.२१	२५८	६५	१००
जम्मा				२६	२४४५	०	०	०		२५	२१४२	८८	९९
(१) + (२) को जम्मा				८५	८०९९	०	०	०	०	७७	६३४९	७८	८४
३. उपभोग खर्च			प्र.स.	५.२७	५०९	०	०	०	१००	५.२७	४८९	९६	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
४. कार्यालय संचालन खर्च		प्र.स.	१००	९.४७	९००	०	०	०	१००	९.४७	८९८	१००	१००
		कूल जम्मा खर्च	१००	९५००	०	०	०		९२	७७२८	८१.३५	९४.५२	९४.५२
वडा कार्यालय नं. ८													
(१) पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
१	योगा हल निर्माण बर्थिंग सेन्टर नजिक	गोटा	१	१५.७९	१५००	-	-	-	१	१५.७९	१५००	१००	१००
२	प्रहरी चौकि निर्माण	गोटा	१	५.०१	४७६	-	-	-	०	०.००	०	०.००	०
३	रेडक्रस भवन निर्माण	गोटा	१	३.१६	३००	-	-	-	१	३.१६	१९४	६४.६७	१००
४	धर्मोत्तीमा रहेको नाली निर्माण भएको ठाउँमा बाटोमा ग्रेभल	मिटर	७५	०.६३	६०	-	-	-	७५	०.६३	५५	९१.६७	१००
५	नाली सहित बाटो स्तरोन्नति खल्लागाउँ	कि.मि.	४२०	४.२१	४००	-	-	-	४२०	४.२१	३८८	९७.००	१००
६	कल्भर्ट निर्माण रुद्र थापाको घर नजिक (५ मि.स्पान)	गोटा	१	४.२१	४००	-	-	-	१	४.२१	३८०	९५.००	१००
७	नाली सहित बाटो स्तरोन्नति बिगवल एरीको घादेखि राजमार्ग सम्म	कि.मि.	२१०	९.४७	९००	-	-	-	२१०	९.४७	८४९	९४.३३	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
८	नाली सहित बाटो स्तरोन्नति धर्मोति	कि.मि.	३८६	४.२१	४००	-	-	-	३८६	४.२१	३८७	९६.७५	१००
९	आराधना चर्च पूर्वधार निर्माण	गोटा	१	२.६३	२५०	-	-	-	१	२.६३	२४३	९७.२०	१००
१०	शिवशक्ती मा.वि. ईको गार्डेन निर्माण	गोटा	१	३.६८	३५०	-	-	-	१	३.६८	३३९	९६.८६	१००
११	अधुरो नाली निर्माण- जिरो बजार पछाडी	कि.मि.	८६	५.२६	५००	-	-	-	८६	५.२६	४६८	९३.६०	१००
१२	रिम्ना खोलामा माटो पटान नयाँगाउँ	घ.मि.	४१०	२.६३	२५०	-	-	-	४१०	२.६३	२४३	९७.२०	१००
१३	मुल गेट निर्माण सर्पदंश उपचार केन्द्र	गोटा	१	२.११	२००	-	-	-	१	२.११	९७	४८.५०	५०
१४	वडा कार्यालय वाल पेन्टिङ	मिटर	१००	१.०५	१००	-	-	-	१००	१.०५	१००	१००.०	१००
			जम्मा	६४	६०८६	०	०	०	०	५९	५२४३	८६.१५	८९.२९

(२) चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू


१५	औषधि खरीद पशु सेवा	प्र. श.	१००	१.०५	१००	-	-	-	१००	१.०५	६७	६७.१५	१००
१६	बिद्युत महशुल सडक बत्ती	प्र. श.	१००	१.०५	१००	-	-	-	१००	१.०५	१००	१००	१००
१७	पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	प्र. श.	१००	२.११	२००	-	-	-	१००	२.११	२००	१००	१००
१८	फोहर ब्यवस्थापन	पटक	१००	०.५३	५०	-	-	-	१००	०.५३	८.४०	१६.८०	५०



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको						प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति		
१९	नारी दिवस तथा तिज विशेष कार्यक्रम	पटक	२	०.५६	५३	-	-	-	२	०.५६	५३	१००	१००		
२०	राष्ट्रपति रनिंग शिल्ड प्रतियो गिता/सातौ अध्यक्ष कप प्रतियोगिता	पटक	१	१.०५	१००	-	-	-	१	१.०५	१००	१००	१००		
२१	बिउ बिजन खरीद कृषि धान/गहुँ	क्वी.	२८.५०	२.०२	१९२	-	-	-	२८.५०	२.०२	१९२	१००	१००		
२२	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ओवरीका लागि मसलन्द तथा कार्यालय सामान	प्र. श.	१००	०.२६	२५	-	-	-	१००	०.२६	२५	१००	१००		
२३	आकस्मिक मर्मत सम्भार बिपद एवं कार्यक्रम संचालन	प्र. श.	१००	५.२६	५००	-	-	-	१००	५.२६	२४३	४८.६०	१००		
२४	वडा अध्यक्ष कप तथा अन्तर बिद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता	पटक	१	१.०५	१००	-	-	-	१	१.०५	१००	१००	१००		
२५	भैपरी आउने चालु खर्च	प्र. श.	१००	०.५३	५०	-	-	-	१००	०.५३	०	०	०		
(१) + (२) को जम्मा			जम्मा			-	-	-	-	-	१५	१०८९	७४.०५	८६.३६	
(३) उपभोग खर्च						८०	-	-	-	७५	६३३२	८३.७९	८७.८२		
(४) कार्यालय सञ्चालन खर्च						१२.२९	-	-	१००	८.१७	५८०	७४.७४	१००		
						११६८	-	-	१००	१२.२९	१११४	९५.३८	१००		

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
कूल जम्मा				१००	९५००	-	-	-	-	९४.९९	८०२६	८४.४८	९५.९४
वडा कार्यालय नं. ९													
१. पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
१	किरियापुत्री टहरा निर्माण	गोटा	१	१.०५	१००						१००.	१००	१००.
२	वडा कार्यालयको अधुरो भवन निर्माण कार्य	गोटा	१	४.२१	४००						३४५.	८६	१००.
३	खैरेनी चर्च ब्यबस्थापन (कुर्सी)	गोटा	२२	०.२९	२८						२८.	१००	१००.
४	महादेवा चर्च ब्यबस्थापन (कार्पेट)	र.मि.	३५	०.२९	२८						२८.	१००	१००.
५	ढकरी चर्चको पर्खाल निर्माण (ग्रिल)	मिटर	७५	१.०५	१००						९३.१	९३	१००.
६	सभाहल कार्पेट- ७० मि. पंखा- २ कुर्सी- २३ खरिद	गोटा	२५	१.०५	१००						९९.४६	९९	१००.
७	मुक्त कमैया र बाहुनटोलमा बाटो स्तरोन्नति	मिटर	२१०	४.२१	४००						३८६.	९७	१००.
८	राजमार्ग देखि लाहुरे टोल सम्म बाटो स्तरोन्नति	मिटर	८८५	८.४२	८००						७६५.४९	९६	१००.
९	दंगाली टोल बाटो स्तरोन्नति	मिटर	२१८	२.६३	२५०						२१२.	८५	१००.



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१०	सडक बत्ती बिस्तार बाहुनटोल	गोटा	२३	०.८४	८०						७९.८९	१००	१००.
११	खानेपानी धारा जडान वडा नं.९	गोटा	२	०.८२	७८						७०.	९०	१००.
१२	पश्चिमपुर्वामा नाली निर्माण	कि.मि.	५५	१.५८	१५०						१४५.	९७	१००.
१३	बाहुनटोल ढक्रेरी नाली निर्माण	मिटर	२१४	८.४२	८००						७६३.	९५	१००.
१४	ढक्रेरी थारु गाउँमा बाटो पिच (वडा+ गा.पा.)	मिटर	८१०	१०.६३	१०१०						६४१.९९	६४	१००.
१५	बुच्चापुर कजवे तथा मेसिनरी वाल निर्माण	मिटर	३०	५.०३	४७८						०	०	०.
१६	बुच्चापुर मेसिनरी वाल निर्माण	मिटर	४५	१.०५	१००						९६.	९६	१००.
१७	किरियापुत्री टहरा निर्माण	गोटा	१	०.५३	५०						४५.५	९१	१००.
१८	शिव मन्दिरको आष्टिम्की घर निर्माण कार्य- ढक्रेरी	गोटा	१	१.०५	१००						१००.	१००	१००.
१९	सरस्वती प्रा.वि. पर्खाल निर्माण गुरुवागाउँ	गोटा	१	१.८९	१८०						१६९.२	९४	१००.
२०	सरस्वती प्रा.बि.वायरिङ्ग तथा कार्पेट खरिद गुरुवागाउँ	गोटा	२	०.३२	३०						३०.	१००	१००.

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
२१	शिवशक्ति मन्दिरको अष्टिमकी घर निर्माण कार्य-महादेवा	गोटा	१	१.५८	१५०						१०५.	७०	१००.
२२	जनता मा.वि. फिल्ड ब्यवस्थापन बुच्चापुर	ब.मि.	१६००	१.५८	१५०						१३०.५४	८७	१००.
		जम्मा		५९	५५६२	०	०	०	०	०	४४३३	८०	९९
२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
२३	स्वयम् सेविकाहरूलाई साईकल- ९ गोटा वितरण रु. १०००००/- शिव मन्दिरको अष्टिमकी घर निर्माण कार्य-ढकरी रु. ५०००००/-	गोटा	९	१.५८	१५०						१३६.२१	९१	१००.
२४	बिद्युत महशुल सडक बत्ती	प्र. श.	१००	३.१६	३००						३००.	१००	१००.
२५	गौशाला ब्यवस्थापन खर्च	प्र. श.	१००	३.१६	३००						२९९.८	१००	१००.
२६	फोहर ब्यवस्थापन- अटो खरिदमा ला.स.	गोटा	१	२.११	२००						२००.	१००	१००.
२७	दलित तथा बिपन्न बर्ग शैक्षिक सामग्री	जना	४७	०.५३	५०						४८.९२	९८	१००.
२८	बिउबिजन खरीद गहुँ/धान ५०% अनुदान	क्वी.	९९	३.१६	३००						२०७.९५	६९	१००.



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
२९	कम्प्युटर तालिम बेसिक	संख्या	५७	२.११	२००						२००.	१००.	१००.
३०	द्वन्द्वपिडितका लागि भूल वितरण	गोटा	४५	०.५३	५०						४९.७४	९९	१००.
३१	सडक बत्ती मर्मत संभार	प्र. श.	१००	२.११	२००						१३९.१९	७०	१००.
३२	संस्कृति संरक्षण- लेहंगा चोली र थारु गहना सेट	थान	५	१.०५	१००						६१.	६१	१००.
३३	महिला तथा लक्षित बर्ग चण्णल बनाउने तालिम	जना	२२	१.४७	१४०						१३९.५५	१००	१००.
३४	तिज विशेष कार्यक्रम	पटक	१	०.११	१०						१०.	१००	१००.
३५	आयुर्वेदिक औषधि खरीद	प्र. श.	१००	१.०५	१००						९९.८५	१००	१००.
जम्मा				२२	२१००	०	०	०	०	०	१८९२	९०	१००
३. जम्मा (१) + (२)				८१	७६६२	०	०	०	०	०	६३२५	८३	९६
४. उपभोग खर्च				१०.३५	९८३	०	०	०	०	०	७७१.२९	७८	१००.
५. कार्यालय संचालन खर्च				९.००	८५५	०	०	०	०	०	७८०.७५	९१	१००.
६. कूल जम्मा खर्च				१००	९५००						७८७७	८३	९८
शिक्षा युवा तथा खेलकुद विकास शाखा													
१. पूंजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	टिनको पाता भएको विद्यालयमा जिप्सन शैचालय तथा खानेपानी व्यवस्थापन	गोटा	१	८.०३	५५००	०	०	०	०	०	०	०	०
२	विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्थापन खर्च	गोटा	४	०.७३	५००	०	०					०	०
			जम्मा	८.७६	६०००.	०	०	०	०	०	०	०	०
२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
३	विद्यालयमा शैक्षिक तथा विद्यालय व्यवस्थापन तथा लेखा व्यवस्थापन तालिम	जना	१०८	०.४४	३००				५४	०.२२	२६८.३७	८९	१००
४	विद्यालयस्तरीय कक्षा ५ तथा आधारभुत तह कक्षा ८ परीक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन	पटक	२	१.१७	८००				२	१.१७	१२२.७	१५	१००
५	बालविकास कक्षा व्यवस्थापन तथा खेल सामग्री वितरण तथा सिकाई व्यवस्थापन तालिम	सेट	१६	१.०२	७००				१६	१.०२	६९९.९	१००	१००
६	गाउँपालिका स्तरीय अध्यक्षकप तथा राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड छनौट प्रतियोगिता	पटक	१	०.७३	५००				१	०.७३	५००.	१००	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
७	जिल्ला स्तरमा राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी बन्द प्रशिक्षण तथा व्यवस्थापन खर्च	संख्या	७६	०.५८	४००				७६	०.५८	३९५.८२	९९	१००
८	विद्यालयका खेल शिक्षकलाई तालिम प्रशिक्षण	संख्या	३०	०.२९	२००				२५	०.२४	१४६.३८	७३	१००
९	शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण	गोटा	५००	०.२२	१५०				५००	०.२२	०	०	०
१०	युवा सिप विकास तथा युवा क्लब क्षमता विकास तथा साभेदारी	प्र. श.	१००	०.४४	३००				१००	०.४४	२४९.२४	८३	१००
११	विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका विद्यालयमा ल्याउने कार्यक्रम	प्र. श.	१००	०.१५	१००				०	०.००	०	०	०
१२	विद्यालय स्तरिय अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा गाउपालिकामा दिवस तथा कार्यक्रम आयोजना खर्च	पटक	१	०.४२	२८६				१	०.४२	१७९.९४	६३	१००
१३	गाउँपालिका नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम	पटक	१	०.५८	४००				१	०.५८	४००.	१००	१००
१४	गाँउ शिक्षा योजना निर्माण विभन्न दिवस तथा उत्कृठ शिक्षक पुरस्कार तथा सम्मान	प्र. श.	१००	०.४४	३००				०	०.००	०	०	०

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१५	गणित विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय शिक्षकको तालिम	संख्या	१०८	०.३६	२५०			०.००	०	०.००	०	०	०
१६	खेलकुद प्रतियोगिता संचालन खेलाडी प्रोत्साहन स्काउट तथा खेल प्रशिक्षक व्यवस्थापन	संख्या	५४	१.२४	८५०			०.००	०	०.००	०	०	०
१७	खेलकुद विकास समिति संचालन व्यवस्थापन तथा बैठक एवं कार्यक्रम संचालन खर्च	प्र. श.	१००	०.४४	३००			०.००		०.००	२६८.५८	९०	१००
१८	मार्सल आर्ट खेलका लागि म्याट खरिद	गोटा	११०	०.४४	३००				१०५	०.४२	२९९.२३	१००	१००
१९	स्थानीय पाठ्यक्रमको पाठ्यपुस्तक लेखन प्रवर्धनीकरण तथा परिमार्जन र वितरण	पटक	१	१.१७	८००					०.००	१९८.५	२५	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
२०	शिक्षक दरबन्दी न्युन रहेका विद्यालय हरुलाई शिक्षण सहयोग शिक्षक अनुदान (पोषाकसहित १०००० हजार) वालिविकासलाई मासिक १७००० र साविकमा उपलब्ध गरिएको सबै तहमा अनुदान समायोजन गरि प्रावि १९००० निमावि २१००० मावि २६००० प्रतिमहिना थप चाडपर्व खर्च सहित) तथा पूर्व प्राथमिक तहका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरु लाई प्रोत्साहन भत्ता प्रति महिना थप सौघिय ससर्तमा वालिविकास विद्यालय सहयोगी विद्यालय सहायक तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्रका सहजकर्ता प्रति महिना ७ हजारका दरले थप	जना	२८०	७८.५७	५३८४३				२७३	७६.६१	५०,५३९	९४	१००
२१	छात्रवृत्ती वितरण प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा	जना	७०	१.४६	१०००				६६	१.३८	१,०००	१००	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-


आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
			जम्मा	१०.१५	६१७७९.	०.	०.	०.	०.	८४.०२	५५२६७.६८	८९.४६	७३.६८
३.	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (१ + २)			९९	६७७७९	०	०	०	०	८४	५५२६८	८९.५४	३६.८४
४.	उपभोग खर्च	स.प्र.	१००	०.८८	६००				१००	०.८८	२५४.९	४२.४८	१००
५.	कार्यालय संचालन खर्च	स.प्र.	१००	०.२२	१५०				१००	०.२२	१४१.३	९४.१७	१००
६.	कूल जम्मा खर्च			१००	६८५२९	०	०	०	०	८५	५५६६४	८९.२३	७८.९५
जनस्वास्थ्य प्रवर्धन विकास शाखा													
१.	पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू												
१	मागका आधारमा अस्पताल स्वास्थ्य चौक मर्मत आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र तथा बर्धग सेन्टर संचालन खर्च तथा मर्मत खर्च	गोटा	४	१.२२	४१०	०	०	०	४		२५२.	६९.४६	१००
क.	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			१.२२	४१०	०	०	०			२५२.	६९.४६	१००
२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
२	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका यातायात खर्च निरन्तरता तथा अर्ध वार्षिक वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	७.२२	२४२०	०	०	०	१		२४२०.	१००.	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-



सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
३	नागरिक आरोग्य केन्द्र ढक्रेरी मार्फत भान्सा सुधार कार्यक्रम ९ वटै वडाहरूमा कार्यक्रम संचालन	वडा स्तर	९	०.६०	२००	०	०	०	९		१९५.७७	९७.८९	१००
४	खोप कार्यकर्तालाई यातायात खर्च	जना	१९	१.१९	४००	०	०	०	१९		३८७.६	९६.९०	१००
५	स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा ल्याव स्थापना व्यवस्थापन १-९ (गा.पा.)	पटक	१	०.९०	३००	०	०	०	१		११७.६२	३९.२१	१००
६	विद्यालय स्तरमा आईरन फोलिक एसिड चक्की वितरण कार्यक्रम संचालन	वडा स्तर	९	०.४५	१५०	०	०	०	०		०	०.००	०
७	सिक्लसेल सम्बन्धि प्रयोगशाला परिक्षण तथा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन तथा ल्याव सामग्री खरिद	वडा स्तर	३	१.४९	५००	०	०	०	०		०	०.००	०
८	आधारभुत तथा पुनर्ताजगी तालिम कार्यक्रम संचालन (TB DHIS-२ HMIS eLMIS FPMNCH)	संख्या	३०	०.३०	१००	०	०	०	३०		८३.६	८३.६०	१००
९	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका विमा प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तरता	पटक	१	०.५८	१९३	०	०	०	१		१९०.७५	९८.८३	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-



सि. नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१०	गाउँपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट कुपोषीत बालबालिकाहरुको खोजपडताल तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम तथा उपचारात्मक कार्यक्रम संचालन	वडा स्तर	१	०.९०	३००	०	०	०	१		३००.	१००	१००
११	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका मासिक बैठक बापतको खाजा खर्च निरन्तरता	प्र. श.	१००	०.५९	१९८	०	०	०	१००		१९७.९९	९९.९९	१००
१२	औषधी रियाक्रीग तथा ढुवानि खर्च	प्र. श.	१००	०.३०	१००	०	०	०	१००		१००.	१००.	१००
१३	एच.एम.आई.एस. सम्बन्धि बिभिन्न फारमहरु तथा बार्षिक प्रतिवेदन छपाई	प्र. श.	१००	०.३०	१००	०	०	०	१००		९२.	९२.००	१००
१४	भ्याक्सीन ढुवानि खर्च	प्र. श.	१००	०.६०	२००	०	०	०	१००		८३.४	४१.७०	१००
१५	छाला रोग परिक्षण कुष्ठरोग खोज पडताल तथा उपचार कार्यक्रम संचालन	पटक	३	०.४५	१५०	०	०	०	१		४९.४	३२.९३	१००
१६	गा.पा. पूर्ण खोप सूनिश्चिता दिगोपना	संख्या	१	०.६०	२००	०	०	०	१		१८३.४४	९१.७२	१००
१७	जेष्ठ नागरिक संग अध्यक्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य घरभेट कार्यक्रम	वडा	१	१.४९	५००	०	०	०	१		५००.	१००.	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१८	मानसिक रोग क्याम्प संचालन (सबै स्वास्थ्य संस्था)	वडा	३	०.४५	१५०	०	०	०	३		१४९.	९९.३३	१००
२०	महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी स्क्रीनिङ क्याम्प	वडा	९	१.४९	५००	०	०	०	९		५००.	१००	१००
२१	आँखा कान तथा दन्त रोग शिबिर संचालन	वडा	९	०.४५	१५०	०	०	०	९		१४९.९६	९९.९७	१००
२२	स्वास्थ्य संस्था डिजिटलाइजेसन ९ वटै स्वास्थ्य संस्था सफ्टवेर खरिद कार्य	वडा	६	१.१९	४००	०	०	०	६		३९६.	९९.००	१००
२३	औषधी खरीद स्वास्थ्य चौकी आधार भूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल	प्र. श.	१००	११.९४	४०००	०	०	०	१००		३९३९.३८	९८.४८	१००
२४	नागरिक आरोग्य केन्द्र ढकरी औषधि खरिद तथा कार्यक्रम संचालन	प्र. श.	१००	१.४९	५००	०	०	०	१००		४९७.४८	९९.५०	१००
ख. चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				३४.९६	११७११	०	०	०	०	०	१०५३३	८९.९४	८६.९६
३. कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)				३६.१८	१२१२१	०	०	०			१०७८५.४२	८८.९८	९३
४. उपभोग खर्च			प्र. श.	१००	२०१५४	०	०	०			१९३८०.	९६.१६	१००
५. कार्यालय संचालन खर्च			प्र. श.	१००	१२२५	०	०	०			८८६.०४	७२.३३	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



आ.व. शाखा प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
६. कूल जम्मा खर्च				१००	३३१००	०	०	०			११८२१.४७	३५.२९	९७.८
पशुपंक्षी विकास शाखा													
१. पूंजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
१	दुध उत्पादन विविधिकरण सामग्री खरिद कार्यक्रम (क्यान फ्रिज)	गोटा	४	४.५५	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
२	सुधारियको गोठ ५०% अनुदान	गोटा	१८	८.१८	९००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
३	प्रयोगशाला कार्यक्रम (सामग्री खरिद)	गोटा	४२	२.७३	३००	०	०	०	४२	२.७३	२३३	७८	१००
४	गौशाला व्यावस्थापन-भकारी सुधा +ट्रस निर्माण	गोटा	२	१०.९१	१२००	०	०	०	२	१०.९१	६८७	५७	१००
५	कार्यालय सामान खरिद (डेस्कटप र माईक्रोस्कोप)	गोटा	१	०.९१	१००	०	०	०	१	०.९१	१००	१००	१००
६	इलेक्ट्रोनिक च्याप कटर वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	गोटा	२५	४.०९	४५०	०	०	०	२५	४.०९	४५०	१००	१००
७	मत्स्य विकास कार्यक्रम ५०% (पोखरी निर्माण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम)	गोटा	४	४.५५	५००	०	०	०	४	४.५५	१७२	३४	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %						
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति			
			जम्मा	३६	३९५०	०	०	०		२३.१८	१६४२	४२	७१			
२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू																
८	तालिम तथा गोष्ठी (साइलेज बनाउने तालिम ३ दिने कृषकस्तर)	जना	२३	१.८२	२००	०	०	०	२३	१.८२	११४	५७	१००			
९	पशु स्वास्थ्य शिविर	पटक	४	६.३६	७००	०	०	०	४	६.३६	४७२	६७	१००			
१०	बिमा सम्बन्धि कार्याक्रम	संख्या	५००	४.५५	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०			
११	पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम भ्याक्सिन- गाई+ भैँसी तथा अन्य	संख्या	५४०००	७.२७	८००	०	०	०	५४०००	७.२७	५८४	७३	१००			
१२	बैठक भत्ता खाजा तथा कार्यक्रम संचालन खर्च	प्र.स.	१००	०.९१	१००	०	०	०	१००	०.९१	९९	९९	१००			
१३	दैविप्रकोप महामारी	प्र.स.	१००	०.९१	१००	०	०	०	०	०.००	०	०	०			
१४	कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (रेफ्रि)	गोटा	३	१.८२	२००	०	०	०	३	१.८२	८९	४५	१००			
१५	बाखा पकेट कार्यक्रम (वडा नं. १ २ ८ र ९)	पकेट क्षेत्र	४	३.६४	४००	०	०	०	४	३.६४	०	०	०			
१६	कृषक भ्रमण कार्यक्रम	जना	२५	३.६४	४००	०	०	०	२५	३.६४	०	०	०			
१७	किसान सुचिकरण अद्यावधिक कार्यक्रम + सशर्त अनुदान	घरधुरी	६२९०	१.८२	२००	०	०	०	६२९०	१.८२	८७	४४	१००			



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



प्रवाधार प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१८	सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम (गाई र भैसी)	गोटा	६	१.८२	२००	०	०	०	६	१.८२	१२	६	२०
१९	आहारा विकास कार्यक्रम ७५ % अनुदान ढुवानी सहित (हिँऊदे बर्षे बहु बर्षे घाँस आदी)	क्वि.	३९.३८	७.२७	८००	०	०	०	३९.३८	७.२७	६८३	८५	१००
२०	दिवस सम्बन्धि कार्यक्रम (विश्व भेटेरिनरी दिवस+ विश्व रेबिज दिवस)	पटक	१	०.४५	५०	०	०	०	१	०.४५	४५	९०	१००
२१	शाखा तथा प्रत्यक्ष वडाको औषधि खरिद ढुवानी	स.प्र.	१००	२१.८२	२४००	०	०	०	१००	२१.८२	२४००	१००	१००
(१) + (२) को जम्मा			जम्मा	६४	७०५०	०	०	०	०	५९	४५८५	६५	६६
३. उपभोग खर्च				१००	११०००	०	०	०	०	८२	६२२७	५७	६८.५७
४. कार्यालय संचालन खर्च				०	०.००	०	०	०	०	०	०	०	०
५. कूल जम्मा खर्च				१००	११०००	०	०	०	०	८१.८२	६२२७	५६.६१	६८.५७
कृषि सेवा विकास शाखा													
१. पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
१	धामपुर कृषि सेवा भवन संरक्षण- ४	गोटा	१	२.७६	२५०				०	०.००	०	०	०

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-



सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व. सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
२	A/C खरिद	गोटा	१	१.१०	१००				०	०.००	०	०	०
३	डेस्कटप तथा प्रिन्टर खरिद	गोटा	२	१.१०	१००				०	०.००	०	०	०
४	सिंचाई कार्यक्रम (कुलो- ३. कृषि मोटर ९२ गोटा १६ बोरिङ्ग)	गोटा	१११	३३.०६	३०००				१११	३३.०६	२९९९	१००	१००
			जम्मा	३८	३४५०					३३	२९९९	८७	२५
२. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू													
५	जैविक बिषादी खरिद र तालिम	जना	३५०	६.६१	६००	०	०	०	२२५	४.२५	४१०	६८	१००
६	किसान सुचिकरण- सशर्त अनुदान+ पशु शाखा	घरधुरी	६२९०	२.७६	२५०	०	०	०	६००५	२.६३	२५०	१००	१००
७	माटो शिविर सञ्चालन (१-९)	प्र.स.	१००	११.०२	१०००	०	०	०	१००	११.०२	१२१	१२	१००
८	बाली कटानी कार्यक्रम	प्र. श.	१००	०.८४	७६	०	०	०	०	०.००	०	०	०
९	महिलाहरूका लागि तरकारी उत्पादन प्रबर्द्धन तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम	प्र. श.	१००	२.०३	१८४	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१०	मागमा आधारित व्यवसायीक कृषि विकास तथा प्रविधि र प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम	प्र. श.	१००	११.०२	१०००	०	०	०	०	०.००	०	०	०



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



प्रार्थार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %			
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
११	धान दिवस	पटक	१	०.५५	५०	०	०	०	१	०.५५	४८	९६	१००
१२	साम्बेदारीमा व्यवसायीक फलफुल खेती कार्यक्रम	प्र.श.	१००	३.३१	३००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१३	कृषक पाठशाला (४ र २)	स्थान	२	२.२०	२००	०	०	०	२	२.२०	८४	४२	१००
१४	बजार पूर्वाधार निर्माण (हाटबजार संकलन केन्द्र तथा कृषि उपज बजार)	गोटा	२	५.५१	५००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१५	किसान कार्ड छपाई	गोटा	३५००	१.१०	१००	०	०	०	३२००	१.०१	९९	९९	१००
१६	कृषि बाली विमा	प्र.श.	१००	४.४१	४००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१७	मसला बाली प्रबर्द्धन (वेसार खेती-६)	मे.टन	१०	५.५१	५००	०	०	०	७	३.८६	४५२	९०	१००
१८	उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सहकारी मार्फत	प्र.स.	१००	१.६५	१५०	०	०	०	०	०.००	०	०	०
१९	आकस्मिक कोष	प्र.श.	१००	२.२०	२००	०	०	०	०	०.००	०	०	०
२०	अनुगमन मूल्याङ्कन खाजा नास्ता तथा दै.भ.भ.	पटक	१०	१.२६	११४	०	०	०	८	१.०१	९४	८२	१००
जम्मा				६२	५६२४	०	०	०	०	२७	१५५८	२८	५०
कुल जम्मा (१+ २)				१००	९०७४	०	०	०	०	६०	४५५७	५०	७५

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

आ.व. २०८१/८२

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	बाखा प्रबर्द्धन कार्यक्रम वडा नं. ४	स.प्र.	१००	३.८०	७००	-	-	-	०	०.००	०	०.००	०
२	पशु उपचार केन्द्रका लागि भवन निर्माण वडा नं. ४	गोटा	१	८.१५	१५००	-	-	-	१	८.१५	१३५७	९०.४७	१००
३	कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम वडा नं. १ पावर ट्रेलर	गोटा	५	३.८०	७००	-	-	-	५	३.८०	४४१	६३.०	१००
४	कमैया डाँडा स्वास्थ्य चौकिको भवन निर्माण- ६	गोटा	१	५.४३	१०००	-	-	-	१	५.४३	२३६	२३.६	१००
५	साकार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड को गोदाम घर को पर्खाल निर्माण	मि.	२३२	१०.८७	२०००	-	-	-	२३२	१०.८७	१२००	६०.०	१००
६	प्रहरी चौकी फतेपुरको भवन निर्माण- ७	गोटा	१	१०.८७	२०००	-	-	-	१	१०.८७	११८३	९९.१५	१००
७	कलिरामको घर हुदै भुवरभवानी सहकारी सम्म वाटो ग्रावेल- ३	मि.	७६५	५.४३	१०००	-	-	-	७६५	५.४३	९२३	९२.३	१००
८	राप्ति सोनारी रंगशालाको माटो पटान तथा फिल्ट निर्माण- ५	घ.मि.	१४३८	५.४३	१०००	-	-	-	१४३८	५.४३	६६१	६६.१०	१००
९	टिनको छानो भएको सामुदायिक विद्यालयमा शौ चालय निर्माण तथा मर्मत र खानेपानी व्यवस्थापन कार्यक्रम	गोटा	१	८.१५	१५००	-	-	-	०	०.००	०	०.००	०
			जम्मा	६१.९६	११४००.०	०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	६८०१.०	५९.६६	७७.७८
समपुरक अनुदान													
१०	मधुवा देखि मधुईसम्म सडक निर्माण वडा नं. २	मि.	१७४३	३८.०४	७०००	-	-	-	१७४३	३८.०४	४०००	५७.१४	१००
कूल जम्मा				१००	१८४००	-	-	-		८८.०४	१७६०२	९५.६६	८८

योजना शाखा प्रमुखको मति :-

पूर्वाधार प्रमुखको मति :-

कार्यालय प्रमुखको मति :-

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सशर्त + विशेष+ समपुरक अनुदान) को वार्षिक प्रगति विवरण


आ.व. २०८१/८२

(रु. हजारमा)


सि.नं.	आयोजनाको नाम/स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१. पूँजीगत खर्च तर्फ													
१	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :- १०२१ वटा	गोटा	४५०	१.२२	५०००				१३६	०.३७	२,२००	४४.	४५
२	स्थानीयको साभेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण अनुदान	गोटा	३	४.०३	१६५००	-	-	-	३	४.०३	१६,२००	९८.१८	१००
३	बिपन्न बर्ग आवास कार्यक्रम	गोटा	२	६.८४	२८०००	-	-	-	२	६.८४	२०,३७७	७२.७७	१००
४	कचनापुर पक्क बाटो निर्माण	कि.मि.	१	३.१७	१३०००	-	-	-	१	३.१७	७,२३७	५५.६७	१००
			जम्मा	१५.२६	६२५००	-	-	-		१४.४१	४६०१४	७३.६२	८६
२. चालु खर्च तर्फ													
५	रोजगारीमा खटिनु पूर्व अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१	०.०१	४५	-	-	-	१	०.०१	४४	९८.२२	१००
६	स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई इम्प्लान्ट तालिम	संख्या	१५	०.०५	२००	-	-	-	-	०.००	०	०.	०




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
७	कम्युनिटि डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन र महानगर उपमहानगर तथा नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरू लाई क्षयरोग मोडुलर तालिम	संख्या	२०	०.०२	७४	-	-	-	-	०.००	०	०.	०
८	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने	गोटा	३०	०.२१	८६०	-	-	-	१८	०.१३	७६	८.८	६०
९	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)	गोटा	१३०००	२.५२	१०३०२	-	-	-	१२५५९	२.४३	१०,२५९	९९.५८	१००
१०	बिश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने	पटक	१	०.००	२०	-	-	-	-	०.००	०	०.	०
११	एच.पी.भी. खोप अभियान तथा नियमित खोपमा शुरुवात को लागि कार्यक्रम संचालन तथा ब्यबस्थापन (स्वास्थ्यकर्मीको तालिम महिला स्वास्थ्यस्वयंसेविका/ स्वयंसेवकको अभिमुखीकरण विद्यालय शिक्षक को बैठक र पालिका तथा वडा खोप समन्वय समितिको बैठक) खर्च	वडास्तर	९	०.०९	३५०	-	-	-	९	०.०९	३३९	९६.८३	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम/स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१२	महामारी/आकास्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	पटक	१	०.०२	१००	-	-	-	-	०.००	०	०.	०
१३	स्वास्थ्य चौकी (आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र)को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण समिक्षा फलो अप अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत)	पटक	२	०.०३	१२६	-	-	-	२	०.०३	१२४	९८.४१	१००
१४	जुनोटिक रोगहरू AMR सम्बन्धि पैरवी तथा अभिमूर्खिकरण कार्यक्रम AMR Day Rabies Day	पटक	१	०.००	२०	-	-	-	१	०.००	२०	१००.	१००
१५	पोषण कार्यक्रम	वडास्तर	१	०.१४	५६८	-	-	-	१	०.१४	५५९	९८.४२	१००
१६	शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन शिक्षक मेटरिड तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण	पटक	२	०.३७	१५२१	-	-	-	१	०.१९	१,०२४	६७.३	१००
१७	स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा/अध्यावधिक/कार्यान्वयन तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन	गोटा	१	०.०२	१००	-	-	-	०	०.००	९५	९५.	१००
१८	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन	पटक	१	०.०२	१००	-	-	-	-	०.००	१००	९९.७	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-




सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१९	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	संख्या	८५००	४.६६	१९०७३	-	-	-	८४८४	४.६५	९,१५०	४७.९७	१००
२०	नियमित तथ्याङ्कको गुणस्तर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक डाटा भेरि फिकेशन तथा भ्यालिडेशन एवम् अर्धवार्षिक र वार्षिक समिक्षा	पटक	१२	०.०६	२३०	-	-	-	१२	०.०६	२३०	९९.९५	१००
२१	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोसाक प्रोत्साहन र यातायात खर्च)	संख्या	११०	०.५९	२४२०	-	-	-	११०	०.५९	२,४२०	१००.	१००
२२	रोजगारी सृजना (आई.डि.ए.ऽ)	संख्या	२	०.६६	२७००	-	-	-	-	०.००	२,६२९	९७.३५	१००
२३	रोजगारी सृजना (नेपाल सरकार)	संख्या	२	०.२५	१०२२	-	-	-	-	०.००	७७३	७५.६३	१००
२४	स्थानीय तहको साभेदारीमा नियमित खोप सुदृढीकरण पूर्ण खोप सुनिश्चतता र दीगोपनाका लागि स्वास्थ्यकर्मीबाट वडामा घरधुरी सर्वेक्षण पालिकाबाट वडा भेरिफिकेसन अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन खर्च	वडास्तर	९	०.०८	३४८	-	-	-	९	०.०८	३४८	९९.८६	१००
२५	कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री	संख्या	१	०.०२	१००	-	-	-	-	०.००	१००	९९.८	१००




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-




पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-



सि.नं.	आयोजनाको नाम/स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
२६	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम (तरल नाइट्रोजन+ सिमेन)	संख्या	८५	०.०३	१३०	-	-	-	१	०.००	२१	१५.९४	१००
२७	कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम	गोटा	१	०.०१	६०	-	-	-	१	०.०१	६०	१००.	१००
२८	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)	पटक	२	०.०५	२००	-	-	-	-	०.००	२००	१००.	१००
२९	विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	संख्या	२६०	०.४८	१९७८	-	-	-	१०४	०.१९	६२४	३१.५५	४०
३०	विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम (पारीश्रमीक)	संख्या	५	०.५५	२२६५	-	-	-	५	०.५५	२,०७४	९१.५६	१००
३१	जेरियाट्रिक तथा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन कार्यक्रम	पटक	२	०.०१	५०	-	-	-	१	०.०१	२५	५०.	१००




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-





कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम/स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
३२	मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलाइसिस गराइहेका क्यासर रोगी र मेरूदण्ड पक्षाघातका विरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक रु ५ हजार दरले उपलब्ध गराइने रकम	संख्या	७३	०.६४	२६१०	-	-	-	७३	०.६४	२,६१०	१००.	१००
३३	परिवार योजना सेवा	वडास्तर	९	०.०५	१९०	-	-	-	९	०.०५	८०	४१.८४	१००
३४	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण	गोटा	१	०.०३	१४०	-	-	-	-	०.००	०	०.	०
३५	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	गोटा	१	०.००	१२	-	-	-	-	०.००	१२	९७.	१००
३६	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान(धानगहुँ)	क्वि.	४४७	०.२६	१०७५	-	-	-	४४७	०.२६	१,०७५	९९.९८	१००
३७	पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन (तालिम)	पटक	१	०.०७	३००	-	-	-	१	०.०७	२४०	८०.	१००
३८	विपद्का समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि सिकाइ आपुरण तथा हुत सिकाइ योजना (चम्पनी) कार्यान्वयन	संख्या	२	०.०७	३००	-	-	-	-	०.००	०	०.	०




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
३९	समुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण एवम् घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रो	वडा	९	०.०३	१०६	-	-	-	९	०.०३	१०६	१००.	१००
४०	आकस्मिक अवस्थामा औसीधि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी रेकर्डिड तथा रिपोर्टिडका लागि फर्म फरमेट छपाइ ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावीथक विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश्	पटक	२	०.०३	१३०	-	-	-	२	०.०३	१२७	९७.७५	१००
४१	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय वैकल्पिक विद्यालय साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	संख्या	६	१.००	४१००	-	-	-	६	१.००	१,५३३	३७.३९	१००



योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


पूरुवार्धार प्रमुखको सहि :-


आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-


कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमको गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
४२	असहाय बाल संरक्षण कार्यक्रम जय बागेश्वरी राप्ती सोनारी विनौना बाँके	संख्या	१	०.०२	१००	-	-	-	-	०.००	१००	१००.	१००
४३	रोजगार सेवा केन्द्रको लागी मसलन्द खर्च	प्र. श.	४	०.०२	१००	-	-	-	-	०.००	८२	८१.६	१००
४४	रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन	संख्या	१	०.०१	३०	-	-	-	-	०.००	३०	१००.	१००
४५	चैते धान प्रर्वद्धन कार्यक्रम	प्र. श.	१	०.२४	१०००	-	-	-	-	०.००	०	०.	०
४६	विपद्का समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि सिकाइ आपुरण तथा द्रुत सिकाइ योजना (ReAL) कार्यान्वयन	पटक	२	०.०२	१००	-	-	-	-	०.००	०	०.	०
४७	उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान	संख्या	२५०	०.०४	१५०	-	-	-	-	०.००	०	०.	०
४८	स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन	वडास्तर	९	०.४८	१९६५	-	-	-	६	०.३२	१,३२१	६७.२२	१००
४९	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा	वडास्तर	९	०.०२	८४	-	-	-	९	०.०२	७९	९३.८१	१००
५०	स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा रक्तसंचार न्यानो भोला सुरक्षित निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम	वडा	९	१.२२	५०००	-	-	-	८	१.०९	४,१५०	८३.०१	१००
५१	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन	प्र. श.	१००	०.९९	४०५७	-	-	-	१००	०.९९	२,७३५	६७.४१	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

(Signature)

(Signature)

(Signature)

समग्र कार्य निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।
प्रमुख, योजना शाखा

आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-
प्रमुख, आ.प्र. शाखा

कार्यालय प्रमुखको सहि :-
प्रमुख, कार्यालय

सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
५२	प्रजनन रूपाता स्वास्थ्य सेवा	पटक	१	०.०१	५७	-	-	-	१	०.०१	५७	१००.	१००
५३	किसान सूचीकरण कार्यक्रम (गा.पा. २ लाख समेत)	घरधुरी	६२९०	०.०५	२००	-	-	-	६००५	०.०५	२००	१००.	१००
५४	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण	पटक	४	०.०४	१५०	-	-	-	-	०.००	१५०	१००.	१००
५५	सञ्चालित रोजगार आयोजनाहरूको अनुगमन / निरीक्षण	पटक	२	०.०१	४५	-	-	-	-	०.००	४५	१००.	१००
५६	डेगु लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने बिद्यालय शिक्षा कार्यक्रम अभियान संचालन गर्ने तथा सरोकार वालाहरूसँग अभिमुखिकरण गर्ने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	वडा	९	०.०२	१००	-	-	-	३	०.०१	८७	८७.३	१००
५७		संख्या	५४	१.२२	५०१४	-	-	-	५४	१.२२	५,०१३	९९.९८	१००

योजना शाखा प्रमुखको सहि :-


आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-

कार्यालय प्रमुखको सहि :-


सि.नं.	आयोजनाको नाम / स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
५८	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	प्र. श.	२०	४.५९	१८७८४	-	-	-	१६	३.६७	१७,१९१	९१.५२	१००
५९	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजीगणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	संख्या	३४	५.०८	२०८०७	-	-	-	३४	५.०८	१७,८७१	८५.८९	०
६०	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	संख्या	२८५	३५.७८	१४६५४५	-	-	-	२८४	३५.६५	१३६,३६८	९३.०६	१००
६१	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	गोटा	५४	०.७१	२९१८	-	-	-	३५	०.४६	२,१००	७१.९७	१००
६२	आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजीगणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	जना	२४	२.३७	९६९१	-	-	-	२४	२.३७	९,४९३	९७.९६	१००
६३	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीप्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	जना	३७	९.८६	४०३७२	-	-	-	३७	९.८६	४०,२४२	९९.६८	१००




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-




आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-




कार्यालय प्रमुखको सहि :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम/स्थान	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यक्रमध्ये गतः आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति %				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
६४	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	गोटा	५४	०.८८	३६१०	-	-	-	५४	०.८८	३,४९२	९६.७३	१००
६५	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैर आवासीय)	जना	२८००	०.४३	१७५९	-	-	-	२७५७	०.४२	१,१४०	६४.८१	१००
६६	अति गरिब परिवारहरूको लागि क्रान्तिमा १० जनाको लागि हुने गरी साभ्ना सुविधा केन्द्रको स्थापना ।	गोटा	१	०.१२	५००	-	-	-	०	०.००	०	०.	०
६७	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	प्र. श.	१००	०.२८	११३२	-	-	-	१००	०.२८	१,१३२	१००.	१००
३. जम्मा खर्च (१+ २)			जम्मा	७७.७	३१८१५	०	०	०	३१४०१	७४	२८०१५१	८८.०४	८०.९५
४. उपभोग खर्च				९३	३८०६९५					८८	३२६,१६५	८५.६८	०
५. कार्यालय संचालन खर्च			प्र. श.	१००	७.०३				१००	७.०३	२७,७३९	९६.३९	१००
६. कूल जम्मा खर्च			प्र. श.	१००	०.०२				१००	०.०२	९८	९८.५९	१००
				१००	४०९५७२	०	०	०	२००	९५	३५४००१	८६.४३	६६.६७




योजना शाखा प्रमुखको सहि :-



पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-



कार्यालय प्रमुखको सहि :-



विभिन्न मितिमा पत्र-पत्रिका प्रकाशित समाचारहरू

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राप्ती सोनारी

गाउँपालिका बाँकेमा पहिलो



गोरखापत्र अनलाइन

४ फागुन २०८१, आइतबार

सिराज खान

नेपालगन्ज, फागुन ४ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बाँके जिल्लामा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।

जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये राप्ती सोनारीले सर्वाधिक अंक प्राप्त गरी उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको हो। आयोगका अनुसार, मूल्यांकनमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ६० अंक हासिल गरेको छ। त्यस्तै, मूल्यांकनमा दोस्रो भएको स्थानीय तह बैजनाथ गाउँपालिकाले ५९.३ अंक प्राप्त गरेको छ ।

सोही प्रकारले, खजुरा गाउँपालिकाले ५८ अंक, डुडुवा गाउँपालिकाले ५१.५ अंक, नरैनापुर गाउँपालिकाले ४८.७ अंक, नेपालगन्ज नगरपालिकाले ४६.९ अंक, जानकी गाउँपालिकाले ४३.६ अंक र कोहलपुर नगरपालिकाले ३५.२ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत जनार्दन पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने चार विधाको मूल्यांकनमध्ये लिजा, फ्रा, लिड र वित्त आयोगबाट हुने मूल्यांकनमा राप्तीसोनारीले जिल्लामा पहिलो स्थान हासिल गरेको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जिल्लामा पहिलो स्थान हासिल गर्नु गौरवको कुरा भएको जनाउँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राप्तीसोनारी जिल्लामै प्रथम भएकोमा गर्व महसुस भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले भने सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ ।

प्राप्त अंक चित्त नबुझे सात दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

गाउँमै सेवा, गाउँमै समाधान

विकासको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय सरकार अहिले देशकै समृद्धिको आधार बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ। जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने, आवश्यकताको पहिचान गरी समाधान गर्ने र स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगमार्फत जीवनस्तर उकास्ने काममा गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरू सक्रिय बन्दै गएका छन्। यसै सन्दर्भमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटले जनमुखी, समावेशी र परिणाममुखी विकासप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्ट पारेको छ। यसै सन्दर्भमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दानबहादुर ऐडीसँग गरिएको कुराकानी।

हालै गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्यो, यसको मूल उद्देश्य के हो?

यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मूल उद्देश्य हो-गाउँपालिकाको विकासलाई जनमुखी, न्यायोचित र परिणाममुखी बनाउनु। हामीले वडास्तरदेखि नै जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरेर स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएका छौं। हामी अब कार्यान्वयनको पाटोमा प्रवेश गर्दछौं, जसमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्ने मूल मापदण्ड हुनेछ।

बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा समावेशितालाई कसरी सुनिश्चित गर्नुभयो?

गाउँपालिकाले बजेट तर्जुमा गर्दा महिला, दलित, अपंगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय र साना जातीय समूहहरूको आवश्यकता बुझ्न छुट्टै छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो। उनीहरूको आवाज नीतिमा समेटिएको



परीक्षणहरू गाउँमै हुनेछन्। सामुदायिक भवन निर्माण हुँदछ, जस्तै स्थानीय संस्थालाई सभा, तालिम र छलफलको अवसर दिनेछ। सडकको सुधारसाथै नाली व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ। बालमैत्री र अपंगमैत्री संरचना निर्माण गरिएको छ। शिक्षामा डिजिटल बोर्ड प्रयोग सुरु गरिएको छ, विज्ञान प्रयोगशालामा उपकरण पुर्‍याइएको छ।

संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ?

हामीले स्थानीय संरचनाको मर्मअनुसार काम गरिरहेका छौं। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान, सम्पुर्ण अनुदान, सशर्त अनुदानलाई पारदर्शी ढंगले सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता छ। केही हिलाइ, बजेट असमानता, अधिकार नसमेटिएको गुनासो भए पनि समन्वयत्मक ढोलले समाधान खोजिरहेका छौं।

नागरिकबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ?

हामी नागरिकसँग सहकार्य चाहन्छौं।

२०८२ श्रावण १६ गते हाइवे पत्रिकामा प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचार

व्यक्तिगत लगानीमा कल्पट निर्माण



राप्तीसोनारी, साउन ५

राप्तीसोनारी गाउँपालिका-४ अन्तर्गत माहु र रामकृती गाउँलाई जोड्ने मुख्य सडकमै रहेको एउटा कल्पट जीर्ण भएपछि आवतजावतमा कठिनाई भएको थियो। वर्षायामसँगै समस्याले विकराल रूप लिएपछि नेपाली कांग्रेस राप्तीसोनारी वडा नम्बर ४ वडा सभापति कान्छा थारुको

यात्रीलाई दुर्घटनाको जोखिममा पारेको थियो। 'हामी यही बाटो हुँदै खेत जान्छौं, बालबच्चा विद्यालय जान्छन्। कल्पट भत्किएपछि यात्रा जोखिमपूर्ण भयो,' स्थानीय किसान चन्द्रबहादुर चौधरी भन्छन्, 'हिलो र पानीले बाटो घिसेर लड्ने डर भइरहन्छ्यो।'

पूर्व वडाध्यक्षसमेत रहेका कान्छा थारुले सरकारी सहायता

व्यक्तिगत लगानी र नेतृत्वमा सम्पन्न मर्मत कार्यले गाउँभित्र सामाजिक चेतना र सहभागिता प्रवर्धन भएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीय सरकारको आधिकारिक पहल नहुँदा पनि वडाध्यक्षको निजी प्रयत्नले आपत्कालीन अवस्था व्यवस्थापन हुन सकेको हो। नागरिकबीच सहयोग र एकताको

कोरोना संक्रमितको मृत्यु

पोखरा, साउन ५

कोरोना संक्रमणबाट

पोखरामा एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका-११ फूलबारी निवासी ७४ वर्षीया महिलाको पोखरास्थित चरक अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको गण्डकी प्रदेशका जनस्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काले जानकारी दिए।

महानिर्देशकका अनुसार, ती वृद्धामा ८ दिनअघि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमित महिलामा उच्च रक्तचाप र मधुमेहसमेत रहेको, साथै श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको हो।

महानिर्देशक खड्काले गण्डकी प्रदेशमा यस वर्षको जनवरीदेखि हालसम्म ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

२०८२ श्रावण ६ गते हाइवे पत्रिकामा प्रकाशित समाचार

पूर्वाधार विकासले सुगम बन्दै बाँकेको सोनारी क्षेत्र



बिनौना र कचनापुर जोडने करिव ५५० मिटर लामो पक्की पुल

बाँके- हुलाकी सडक र राप्ती नदीमा पुल निर्माण भएपछि बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सोनारीक्षेत्र सुगम बन्दै गएको छ ।

कचनापुर र बिनौनालाई जोड्ने राप्ती पुल सँगसँगै हुलाकी सडक निर्माण भएपछि विगतमा दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेको राप्ती नदी पारी अवस्थित बैजापुर, बिनौना र फतेपुर अहिले सुगम बनेको हो । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको व्यावसायिक चहलपहल बढ्दै गएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष मीनकुमार चौधरीले बताए।

“हुलाकी सडक र पुल बनेपछि सोनारी क्षेत्रका जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छन्, व्यावसायिक कारोबार पनि बढ्दै गएको छ”, उनले भने, “हुलाकी सडक बनेपछि मानिसको आवागमन र चहलपहल बढ्दै गएको छ, अहिले घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ ।”

सडक र पुल बनेपछि राप्तीपारी अवस्थित बिनौना, बैजापुरमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । बैजापुरमा रहेको प्रसिद्ध भुवरभवानी मन्दिर, बाबा बर्फानी र बिनौनामा रहेको धुमैया उद्यान र नवनिर्मित राप्ती पुलमा घुम्ने सर्वसाधारणको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

हुलाकी सडक र राप्ती नदीमा माथि बनेको पुललगायतका पूर्वाधार विकासले सोनारी क्षेत्रका जनताको आर्थिक तथा समग्र सामाजिक जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको राप्ती सोनारी-५ बिनौनास्थित भुवरभवानी माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य चेतबहादुर बिष्टले बताए ।

नेपालगञ्ज-बघौडा हुलाकी सडक सँगसँगै राप्ती सोनारीको वडा नं ६ कुण्डादेखि नारायणपुर हुँदै अगैयास्थित पूर्व-पश्चिम राजमार्ग जोड्ने हुलाकी सडकखण्ड विस्तार भएपछि अहिले साना ठूला सवारीसाधन आवागमन पनि बढ्दै गएको छ । नेपालगञ्जबाट कोहलपुर हुँदै अगैया पुग्ने मुख्य राजमार्ग भन्दा यो हुलाकी सडक छोटो पर्ने भएकाले सवारीसाधनको आवागमन बढ्दो रहेको बिष्टले बताए ।

कचनापुर र बिनौनालाई जोड्ने राप्ती पुल निर्माण भएपछि गाउँपालिकाको नदी वारि र पारिको सीधा सम्पर्क बनेको राप्ती सोनारी-५ का जमानसिंह वलीले बताए । सडक र पुललगायतका पूर्वाधार विकाससँगै राप्ती सोनारीमा व्यवसायी चहलपहल आएको उल्लेख गर्दै उनले कृषिको माध्यमबाट जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नतर्फ अब स्थानीय सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।

हलाकी सडक: बाँके र दाङ खण्ड निर्माण थाल्ने तयारी



बाँकेको राप्ति सोनारी-१ स्थित खोकरी गाउँमा हुलाकी सडक निर्देशनालयले निर्माण गर्ने भनिएको पुरानो सडक सरसफाई गर्दै स्थानीय।

अर्जुन ओली, नेपालगन्ज

१८ भाद्र २०८२

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले बाँकेको राप्ति सोनारी गाउँपालिका-३ नारायणपुरबाट दाङको राजपुर गाउँपालिका जोड्ने खण्ड निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएको छ । यो खण्डभित्र सडक निर्माण गर्दा रुखविरुवामा ठूलो क्षति पुग्ने दाबी गर्दै मुद्दा परेपछि निर्देशनालयले ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको थिएन । सो खण्डमा सडक निर्माण नहुँदा हुलाकी राजमार्ग अधुरै रहने निस्कर्षसहित निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाइने हुलाकी सडक निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारीले बताए ।

यो खण्डमा निर्माण कार्य अगाडी बढाउन स्रोत सुनिश्चितताको लागि सम्बन्धित निकायमा फाइल पेस गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको र स्रोत सुनिश्चितता पश्चात ठेक्का ब्यवस्थापनको काम गरिने उनले सुनाए ।

नारायणपुर-राजपुर खण्ड निर्माण गर्न निर्देशनालयले केही वर्षअघि नै गुर्योजना(डीपीआर)तयार गरिसकेको छ ।

गुर्योजनाअनुसार यो खण्ड निर्माण गर्न करिव ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाने अनुमान गरिएको छ ।

प्रमुख भण्डारीकाअनुसार यो खण्डको करिव ३५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्न झण्डै ४ वर्ष समय लाग्नेछ । सडक खण्डमा करिव १५ वटा पुलनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । खण्डको ३५ किमी क्षेत्रमध्ये करिव आधा अर्थात् १८ किमी जंगल क्षेत्र छ ।

‘हाम्रो कार्य क्षेत्रमा हुलाकी सडकको काम लगभग सकिएको छ, तर बाँके र दाङ जिल्लालाई जोड्ने मुख्य सडकको कामनै बीचमा रोकियो,’ भण्डारीले नागरिकसँग भने ।

छोटो दूरी र सहजताका कारण निर्माण सम्पन्न भईसकेको स्थानमा सर्वसाधारणले हिडडुल गर्न र सवारी साधनले हुलाकी सडक नै प्रयोग गर्ने गरेको बताए । निर्देशनालयले दाङको कालाकाटेबाट गढवा हुँदै राजपुर गाउँपालिका कार्यालयको मुख्य प्रशासनिक भवनसम्म सडक निर्माण सम्पन्न भईसकेको जनाएको छ । त्यस क्षेत्रका कतिपय स्थानमा निर्देशनालयले पुल समेत बनाइसकेको छ । बाँकेको नारायणपुरबाट दाङको राजपुर सम्मको करिव ३५ किमी खण्डको स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त गर्ने तयारी अवस्थामा निर्देशनालय रहेको भण्डारीले बताए ।

समस्याहरू

१. कार्यालयको आफ्नो प्रशासकीय भवन नभएको,
२. दिर्घ रोगीको वढदो संख्या,
३. पालिकाको भूगोल ठूलो भएकोले सन्तुलित विकासमा कठिनाई,
४. नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा कठिनाई,
५. शैक्षिक उन्नती/गुणस्तर कमजोर देखिएको,
६. सम्भावनाको उपयोग गर्न नसकिएको,
७. योजना कार्यान्वयनमा प्रायः तोकिएको समयसीमा भित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको,
८. आयोजना सञ्चालनमा समुदायको लागत सहभागितामा उदासिनता,
९. संघीय बजेट मार्फत सञ्चालित क्रमागत आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको,

अरु केहि सुझाव ?

धन्यवाद

